



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง ฝ่ายอำนวยการ โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๑๖๙

ที่ พท ๐๐๒๐.๑/

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง

ด้วยฝ่ายอำนวยการ (งานพัสดุ) สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น จำนวน ๑,๓๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑

๒. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจุลินทร์ ชุ่นเซ่ง)  
เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน

(นายจรัส บุญส่ง)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖

- ทราบ

(นางอรรณวรรณ ทองเงิน)  
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖

## ๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วิธีการคัดเลือก

สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง

รายการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง

วงเงินงบประมาณ ๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท

| ขั้นตอน                                                                                               | วัน/เดือน/ปี | หมายเหตุ                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                                  | ๑๘ ต.ค.๖๔    |                                                                                                                                 |
| ๒. ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก                                                           | ๒๘ มี.ค.๖๕   | - จัดจ้างโดยวิธี e-bidding แล้ว<br>ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ/ข้อเสนอไม่ได้รับ<br>การคัดเลือก จึงเปลี่ยนการจัดจ้าง<br>เป็นวิธีคัดเลือก |
| ๓. กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)/กำหนดราคากลาง                                                             | ๕ เม.ย.๖๕    |                                                                                                                                 |
| ๔. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีคัดเลือก/<br>หัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบรายงาน                    | ๗ เม.ย.๖๕    |                                                                                                                                 |
| ๕. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกทำหนังสือเชิญชวน                                              | ๑๑ เม.ย.๖๕   |                                                                                                                                 |
| ๖. รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ และส่งต่อให้คณะกรรมการ<br>พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก | ๒๐ เม.ย.๖๕   |                                                                                                                                 |
| ๗. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผล/จัดทำ<br>รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็น                     | ๒๑ เม.ย.๖๕   |                                                                                                                                 |
| ๘. หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติจ้าง/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา                                                 | ๒๕ เม.ย.๖๕   |                                                                                                                                 |
| ๙. อุทธรณ์ผลการพิจารณาฯ                                                                               | ๓ พ.ค.๖๕     | - อุทธรณ์ ๗ วันทำการ                                                                                                            |
| ๑๐. ลงนามในสัญญาฯ/เลขที่ PO ๔๑๐๐๐๐๔๕๖๙                                                                | ๑๐ พ.ค.๖๕    |                                                                                                                                 |
| ๑๐. สัญญาเลขที่ ๑๗๙/๒๕๖๕                                                                              | ๑๐ พ.ค.๖๕    |                                                                                                                                 |
| ๑๑. ครบกำหนดส่งมอบ                                                                                    | ๑๙ ต.ค. ๖๕   | - เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๖๕                                                                                            |
| ๑๒. จำนวนงวดงาน/งวดเงิน                                                                               | ๔ งวด        | ๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท                                                                                                                   |

  
(นายนิพัทธ์ นิเต็ม)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วิธีการคัดเลือก

สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง

รายการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง

สัญญาเลขที่ ๑๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ครบกำหนดวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

(ระยะเวลาวัน ตามสัญญา) ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน วงเงินตามสัญญา ๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท

จำนวน ๔ งวดงาน/ ๔ งวดเงิน ดังนี้

| งวด<br>ที่ | งวดงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งวดเงิน<br>(บาท) | ครบกำหนด<br>ต่องวด (ว.ด.ป.) | เบิกจ่าย<br>(ว.ด.ป.) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|
| ๑          | - งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ<br>- ดำเนินการทำให้เสาเข็มเจาะ พร้อมทดสอบความสมบูรณ์ของ<br>เสาเข็มเจาะ ทั้งหมดแล้วเสร็จ<br>- ดำเนินการทำให้ฐานราก เสาตอม่อ คานคอดิน ทั้งหมดแล้ว<br>เสร็จ<br>กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม<br>ในสัญญา                                                                           | ๒๕๐,๒๐๐          | ๐๙/๐๖/๒๕๖๕                  | ๒ พ.ย. ๒๕๖๕          |
| ๒          | - ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตคาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ<br>- ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ<br>- ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตเสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ<br>กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม<br>ในสัญญา                                                                                                                    | ๒๕๐,๒๐๐          | ๑๙/๐๗/๒๕๖๕                  | ๒ พ.ย. ๒๕๖๕          |
| ๓          | - ดำเนินการติดตั้งโครงหลังคาพร้อมหลังคา ทั้งหมดแล้ว<br>เสร็จ<br>- ดำเนินการก่อผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ<br>- ดำเนินการปูกระเบื้องพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ<br>- ดำเนินการติดตั้งประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ<br>กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม<br>ในสัญญา                                                         | ๔๐๓,๑๐๐          | ๑๙/๐๘/๒๕๖๕                  | ๒ พ.ย. ๒๕๖๕          |
| ๔          | - ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ<br>- ดำเนินการทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ<br>- ดำเนินการงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร พร้อมทดสอบงาน<br>ระบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ<br>- ทั้่งงานอื่นๆ ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการพร้อมทั้ง<br>ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ<br>กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม<br>ในสัญญา | ๔๘๖,๕๐๐          | ๐๗/๐๙/๒๕๖๕                  | ๒ พ.ย. ๒๕๖๕          |

ผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) ปัญหา/อุปสรรค -

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ - เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงินรวม ๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)



(นายนิพัธ นิเต็ม)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ: ขอให้จัดส่งสัญญาจ้างฯ และหนังสือส่งมอบพื้นที่ให้กรมที่ดินทราบด้วย

กรุณาส่งแบบรายงานทาง Email : follow.land๒๕๕๙@gmail.com

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๖๗

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กรมที่ดิน
2. เลขที่โครงการ 65047051216
3. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก
4. งบประมาณ 1,390,000.00 บาท
5. ราคาากลาง 1,390,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                    | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา            | ราคาที่เสนอ  |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03 ) | 0933559000663              | หจก.วีรภัทร การก่อสร้าง       | 1,500,000.00 |
|   |                                                  | 0935563000062              | บริษัท ช. ชนิตา การโยธา จำกัด | 1,550,000.00 |
|   |                                                  | 3900100847354              | ปกรณการก่อสร้าง               | 1,390,000.00 |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย      | เลขคุณสมบัติสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน    | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                                                            |
|-------|----------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 3900100847354              | ปกรณการก่อสร้าง | 650522005889                 | 179/2565                 | 10/05/2565                 | 1,390,000.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด |

สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง

ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

| ลำดับที่             | ประจำเดือน      | จำนวนรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินงบประมาณ |
|----------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| 1                    | ตุลาคม 2564     | 19                           | 730,450.00     |
| 2                    | พฤศจิกายน 2564  | 7                            | 48,410.00      |
| 3                    | ธันวาคม 2564    | 2                            | 68,900.00      |
| 4                    | มกราคม 2565     | 1                            | 2,900.00       |
| 5                    | กุมภาพันธ์ 2565 | 24                           | 1,010,210.00   |
| 6                    | มีนาคม 2565     | 4                            | 54,402.00      |
| 7                    | เมษายน 2565     | 7                            | 55,869.00      |
| 8                    | พฤษภาคม 2565    | 4                            | 31,606.03      |
| 9                    | มิถุนายน 2565   | 2                            | 35,500.00      |
| 10                   | กรกฎาคม 2565    | 10                           | 44,986.47      |
| 11                   | สิงหาคม 2565    | 2                            | 20,650.00      |
| 12                   | กันยายน 2565    | 11                           | 159,230.00     |
| จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น |                 |                              | 2,263,113.50   |