

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวสมบัติ จันทราวัฒน์	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. นางสาวสุธีร์ ญาณชโลทร	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๓. นายอมร เอกอาภาภรณ์	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๔. นายบันดาล สติรชวล	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๕. นางรัตนา พิงไชย	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๖. นายวิชัย ทองฤทธิ์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๗. นายวุฒิพงษ์ เครือรัตน์	ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๘. นางสาวศิริวรรณ เป็กทอง	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	กรรมการ
๙. นายพัฒนพงษ์ ฤทธิ์โชติ	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๑๐. นางสาวคัทลียา พวงพรหม	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๑๑. นายธงชัย โพธิ์น้อย	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๒. นางสาวกาญจนา ฤทธาพรหม	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๓. นายสุธี สุธีรภัทรานนท์	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๑๔. นายธีระชัย ธรรมวานิช	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๕. นางทิพย์วารี สุขไย	แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๑๖. นางสาวพรทิพย์ รัตนพันธ์	แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
	หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวฝน ระดมสุทธิศาล	หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวมาลินี ผลบุตร	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
๒. นายอำนาจ แจ่มแจ้ง	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
๓. นางสาววาสนา ชูช่วย	แทนเลขานุการกรม
๔. นางผกาสิทธิ์ ทองสม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (กตร.)
๕. นางมาริสรา มณีธรรม	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๖. นางสาวอรุณวรรณ ปิงแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สทส.)
๗. นางนริศรา จันทรา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๘. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๙. นางสาวบุษบง อรัญเวช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)

เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำหรับการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ทางกองคลังได้จัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน เสนออธิบดีเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีผลการใช้จ่าย ดังนี้

เลขานุการ : กองคลังขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๖,๕๑๕.๒๒ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๘๗.๘๓ ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๕,๔๘๑.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๗๐ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๙ ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO จำนวนเงิน ๔,๔๑๐.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๓๐

รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๒๐๑.๘๒ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๘๗.๘๔ ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๔,๓๙๐.๓๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๔.๔๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๔๔ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๕ ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO จำนวนเงิน ๔,๒๒๓.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๘๐

รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๓๑๓.๔๐ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๘๗.๗๗ ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๑,๐๙๑.๐๒ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๓.๐๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๗๐ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๖ ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO จำนวนเงิน ๑๘๗.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔๑.๗๔

การเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ กับ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้น

ประธาน : จากกราฟแสดงผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นจำนวนมาก ให้จังหวัดที่มี ผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงิน หากติดปัญหาให้จังหวัดแจ้งให้ส่วนกลางทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานที่ดินจังหวัด

๔.๑.๑.๒ สำนัก/กองที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

เจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

(นางมาริสสา) : ในส่วนของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้รับงบประมาณ ๙๐.๙๕ ล้านบาท กักเงินแล้ว ๗๙.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๕๙.๐๘ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๑๑.๕๔ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๕๒ และกิจกรรมที่ ๒ โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับงบประมาณ ๑๘.๗๓ ล้านบาท กักเงินแล้ว ๑๖.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๔.๑๗ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๑.๗๙ ล้านบาท คงเหลือเงินเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าจ้างเหมาบริการ จะทยอยเบิกเงินเป็นรายเดือน คาดว่าเมื่อสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ผลการเบิกจ่ายเงินจะเป็นไปตามเป้าหมาย

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายสุธิฯ) : ในส่วนของกองเทคโนโลยีทำแผนที่ ได้รับงบประมาณ ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม ได้มีการกักเงินไว้ ร้อยละ ๙๙.๑๙ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๕๕ เป็นค่าบำรุงรักษาให้บริการและตรวจสอบ ประมาณ ๓๙,๐๐๐ บาท การเตรียมความพร้อมงานภาคสนามของกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท การตรวจสอบสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (CORS) และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (ROVER) ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และส่วนที่เหลือเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินฯ ได้กักเงินไว้ ร้อยละ ๙๙.๘๒ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๗.๐๑ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ระยะเวลา ๓ เดือน ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และกิจกรรมที่ ๓ จัดทำและให้บริการวางแผนพื้นที่ฯ ได้มีการกักเงินไว้ ร้อยละ ๙๖.๘๙ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๕๘ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ระยะเวลา ๓ เดือน ประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ค่าบำรุงรักษาสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (CORS) จำนวน ๑๑ สถานี ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลวางแผนพื้นที่ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าซ่อมแซมและค่าวัสดุ ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และงานภาคสนาม ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๓ กิจกรรมจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ประธาน : งานภาคสนามมีแผนการดำเนินงานแล้วใช่หรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายสุธิฯ) : มีแผนการดำเนินงานแล้ว โดยจะสิ้นสุดโครงการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

(นายวุฒิพงษ์ฯ) : ในส่วนของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน มี ๕ กิจกรรม มีผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย ในส่วนของผลการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว โดยจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมาย

สำนัก...

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางสาวคัทลียา) : ในส่วนงบดำเนินงานของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๕ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ จัดที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑๓,๘๕๐,๓๓๘ บาท ได้กันเงินและโอนไปภูมิภาค จำนวน ๑๑,๑๒๑,๔๖๘.๐๖ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๐,๑๔๗,๐๕๓.๒๗ บาท คงเหลือหลังกันเงิน จำนวน ๒,๗๒๘,๘๖๙.๙๔ บาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าจ้างเหมาบริการ กิจกรรมที่ ๒ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ผลเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๐๙ ขณะนี้ได้อนุมัติโครงการทั้งหมดแล้ว จำนวน ๑๕ โครงการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าจ้างเหมาบริการ กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลฯ ได้จัดสรรเงินให้คณะกรรมการนโยบายที่ดิน ให้จังหวัดดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ผลเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗๘.๔๓ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการ ลงพื้นที่ และค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประชาคมภายหลังการตรวจสอบพื้นที่แล้ว จึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ กิจกรรมที่ ๔ การดำเนินการของคณะกรรมการจัดที่ดินฯ จำนวน ๒๐ เรื่อง คณะกรรมการจัดที่ดินพิจารณา จำนวน ๑๗ เรื่อง และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุม จำนวน ๓ เรื่อง กิจกรรมที่ ๕ รั้งวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าจ้างเหมาบริการ โดยจะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน ได้ตามแผนงาน เมื่อสิ้นสุดโครงการ

ประธาน : เพราะเหตุหรือข้อจำกัดใด ทำให้กิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัด ถึงเบิกจ่ายเงินต่ำ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางสาวคัทลียา) : ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จะมีการทยอยเบิกจ่ายเงินเมื่อสิ้นเดือน แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมและค่าเบี้ยเลี้ยงนั้น จะต้องลงพื้นที่และทำประชาคมก่อน ซึ่งบางพื้นที่ ลงพื้นที่แล้ว แต่ยังไม่จัดประชุม จึงทำให้ยังเบิกจ่ายเงินไม่ได้

ประธาน : สามารถทำการยืมเงินราชการได้หรือไม่

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

(นางสาวสุธีรา) : กรณีนี้สามารถทำสัญญายืมเงินราชการในจังหวัดได้ แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำกัน และในส่วนของ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ จะมีเงินเหลือจ่ายในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ จากกิจกรรมจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนที่ยากจน ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑๓.๘๕ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๑๑.๑๒ ล้านบาท คงเหลือเงิน จำนวน ๒.๗๓ ล้านบาท และกิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัด ได้รับงบประมาณ จำนวน ๙.๑๒ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๖.๙๐ ล้านบาท คงเหลือเงิน จำนวน ๒.๒๒ ล้านบาท ซึ่งในส่วนที่มีการกันเงินและโอนเงินให้จังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ในส่วนที่เหลือสำนักจัดการที่ดินของรัฐจะมีแผนการใช้จ่ายเงินหรือไม่ หากมีเงินเหลือจ่าย ขอให้ส่งคืนกองคลังเพื่อนำมาบริหารภาพรวม

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางสาวคัทลียา) : เงินในส่วนที่เหลือมีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว ในกิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัด จะโอนเงินให้จังหวัด ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และกิจกรรมจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน เบิกจ่ายเงินเป็น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก เมื่อสิ้นสุดโครงการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขานุการ : ขอให้ประธานจังหวัดเร่งรัดดำเนินการ โดยสามารถทำการยืมเงินราชการได้

ประธาน : ให้สำนักจัดการที่ดินของรัฐ วางแนวทางการดำเนินงานแจ้งให้จังหวัดทราบ

กองฝึกอบรม

กองฝึกอบรม

ผู้แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

(นางทิพย์วารี) : กองฝึกอบรม มีการกักเงินแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ประมาณ ๑,๒๐๘,๔๑๑.๒๖ บาท ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานที่ดิน ระดับอำนาจการต้น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าซ่อมแซมและค่าวัสดุ คงเหลือเงิน จำนวน ๖๓,๐๕๔.๐๖ บาท โดยมีแผนการใช้จ่ายเงินทั้งหมดแล้ว เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการนักวิชาการที่ดินบรรจุใหม่ จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท โครงการช่างรังวัดบรรจุใหม่ จำนวน ๑๐,๘๐๐ บาท การฝึกอบรม Online Education จำนวน ๙,๐๐๐ บาท และส่วนที่เหลือจะเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องตัดหญ้า ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำและหลังคาอาคาร คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมด

กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายอมร) : กองพัสดุ เบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๙๘ แต่รับรองว่าสามารถเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายได้
สำนักกฎหมาย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

(นางสาวกาญจนา) : ในส่วนของสำนักกฎหมาย ได้กักเงินและคงค้างเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๕๐,๕๑๒.๗๔ บาท ซึ่งมีการส่งเบิกจ่ายเงิน ประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท ในต้นเดือนสิงหาคม เนื่องจากอยู่ระหว่างรอส่งมอบของ และคงเหลือเงินจำนวน ๓๑,๐๗๔.๒๖ บาท อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคา คาดจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ครบถ้วนภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

กองแผนงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ในส่วนของกองแผนงาน กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัด คงเหลือเงิน ๓๔๙,๐๐๕.๑๘ บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารที่ดิน รายงานประจำปี และเอกสารงบประมาณ กิจกรรมปรับปรุงสถานที่ เป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่โอนให้สำนักงานที่ดินในส่วนภูมิภาค กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด เป็นค่าจ้างเหมาบริการธุรการฝ่ายรังวัดของสำนักงานที่ดิน กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน คงเหลือเงินประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท และกิจกรรมค่าซ่อมแซม คงเหลือเงินประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมที่โอนให้สำนักงานที่ดินส่วนภูมิภาค

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางสาวอรุณวรรณ) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ๓ กิจกรรม ๒ โครงการ กิจกรรมที่มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัด เป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการนำเข้าที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ เป็นการเบิกจ่ายรายงวดและโครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง มีแผนการใช้จ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ในการขึ้นระบบตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศระยะที่ ๒ ใน ๒ จังหวัด จึงจะเสร็จสิ้นโครงการ

เลขานุการ : เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายที่เสร็จสิ้นแล้ว มาเป็นงบดำเนินงาน ได้รับงบประมาณเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

(นางสาวสุธีรา) : ในกิจกรรมนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ ได้รับงบประมาณ ๖๙.๗๔ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๔๕.๒๕ ล้านบาท คงเหลือเงินจำนวน ๒๔.๔๙ ล้านบาท ได้นำเงินคงเหลือไปใช้แล้วหรือไม่

เลขานุการ...

เลขานุการ : ได้รับการประสานงานจากผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศว่า จะส่งคืนให้กองคลังนำมาบริหาร

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

(นางสาวสุธีรฯ) : ขอให้เร่งรัดนำมาบริหาร เนื่องจากจังหวัดยังมีความต้องการใช้เงินเป็นจำนวนมาก

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน

ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน

(นางสาวศิริวรรณฯ) : ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คงเหลือเงิน ๖๙,๖๙๗.๗๔ บาท ได้ส่งกันเงินตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๓๑,๒๕๐ บาท ให้กองแผนงานแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ครั้งที่ ๑ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ใช้เงินประมาณ ๑๒,๒๖๕ บาท และจัดซื้อวัสดุสำนักงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๒๕,๒๓๐ บาท อยู่ระหว่างทำ e-GP ส่วนที่เหลือเป็นค่าวัสดุสำนักงาน และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เบิกจ่ายเป็นรายงวด โดยจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายบัณฑิตฯ) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด งบดำเนินงาน มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมบริการด้านรังวัดที่ดิน ได้รับงบประมาณ ๒๘๗,๐๐๐ บาท คงเหลือเงิน ๔๙,๙๙๒.๒๒ บาท เป็นการออกตรวจติดตามงาน และการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน ได้ส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยราชการในสำนักงานที่ดิน คงเหลือเงิน ๔๕๖,๑๐๘ บาท เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พักในไตรมาสที่ ๓ - ๔ เดือนละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ กว่าบาท คาดว่าสามารถใช้จ่ายได้ครบถ้วนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

(นายอำนาจฯ) : สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน ได้รับงบประมาณ ๙๒๑,๒๐๐ บาท กันเงิน ๖๙๗,๕๔๖ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓๕๒,๖๔๔.๑๐ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๓๔๔,๕๐๑.๙๐ บาท เป็นค่าบำรุงรักษาเครื่องสแกนเนอร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เบิกจ่ายเป็นรายเดือน และค่าวัสดุไมโครฟิล์ม อยู่ระหว่างรอส่งมอบของจากต่างประเทศ ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ และในส่วนเงินคงเหลือ จำนวน ๒๒๓,๖๕๔ บาท เป็นค่าวัสดุสำนักงาน อยู่ระหว่างการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าเบิกจ่ายเงินได้ภายในกำหนด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา

(นายธีระชัยฯ) : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายทุกสำนักงาน ขณะนี้ได้เร่งรัดให้ทุกสาขาจัดซื้อวัสดุสำนักงานภายในงบประมาณที่ได้รับแล้ว และคงค้างเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ จึงได้เร่งรัดดำเนินการค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป สามารถเบิกจ่ายเงินได้ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว แต่ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร การบันทึกข้อมูลของฝ่ายทะเบียน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เบิกจ่ายได้ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ คงค้างของเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ และธุรการฝ่ายรังวัด เบิกจ่ายได้ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ คงค้างของเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างสาขาทำการแก้ไขเอกสาร คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด

ประธาน : ค่าจ้างเหมาบริการล่าช้าเพราะเหตุใด

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา

(นายธีระชัยฯ) : สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการตรวจรับงาน ได้ประสานงานกับกองคลังแล้ว และในส่วนของ การจัดซื้อจัดจ้างมีเจ้าหน้าที่ลาออก ขณะนี้ได้แก้ไขปัญหาแล้ว และจะเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ รายงานผลความคืบหน้างานค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางสาวคัทลียา) : งบลงทุนของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ รายการรถชุดดินตะขาบ จำนวน ๓ คัน อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รถดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาส่งมอบ เนื่องจากประเทศอินเดียได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่สามารถจัดส่งเครื่องจักรได้ และรถลากจูงพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบขานต่ำ จำนวน ๑ คัน ได้ผู้รับจ้างแล้ว กำหนดส่งมอบ ๑๘๐ วัน ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายอมร) : กองพัสดุขอรายงานในส่วนของครุภัณฑ์ที่กองพัสดุเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม รายการรถชุดดินตะขาบ ได้รับงบประมาณ ๒๑.๖๐ ล้านบาท จัดซื้อได้ใบเงิน ๑๕.๘๑ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รถดล้อเหล็ก จำนวน ๑ คัน และรถลากจูงพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบขานต่ำ จำนวน ๑ คัน คาดว่าผู้รับจ้างสามารถจัดส่งได้ทันภายในกำหนดสัญญา

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางสาวคัทลียา) : รายการรถชุดดินตะขาบ TOR กำหนดให้มีการฝึกอบรมผู้ใช้งาน ได้ทำการฝึกอบรมแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จะเร่งดำเนินการส่งผลการตรวจรับให้กองพัสดุ

๔.๑.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายอมร) : กองพัสดุ ขอรายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ ซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๔๓๒ เครื่อง มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย กรมที่ดินได้คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำที่สุด มีการอุทธรณ์ เนื่องจากเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ชนะการเสนอราคาไม่ถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะ กรมที่ดินได้พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยกับอุทธรณ์ ได้รายงานความเห็นและเหตุผลไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามมาตรา ๑๑๙ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา จำนวน ๑๐ โครงการ ดังนี้

- รายการที่ ๑ ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน ๒๐๐ เครื่อง มีการแก้ไขสัญญาอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

- รายการที่ ๒ ระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ มีการแก้ไขสัญญาปรับลดค่าจ้าง แก้ไขค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงขาดตลาดจึงเปลี่ยนยี่ห้อ แต่คุณลักษณะเทียบเท่ากันและได้รับการรับรองจากวิศวกร

- รายการที่ ๓ ซื้อเครื่องกลึงอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง บริษัทส่งมอบของแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

- รายการที่ ๔ ซื้อเครื่องย่ำหัวหมุดทองเหลืองฯ จำนวน ๒ เครื่อง บริษัทส่งมอบของแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

- รายการที่ ๕ เครื่องป้อนทองเหลืองเส้นเข้าเครื่องปั๊มหมุดทองเหลืองอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง กำหนดส่งมอบ ๑๒๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

- รายการที่ ๖ ซื้อเครื่องกราฟภาพ จำนวน ๑ เครื่อง คณะกรรมการตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการส่งเบิกจ่ายเงิน

รายการที่...

- รายการที่ ๗ โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานในกรมที่ดิน บริษัทขอแก้ไขสัญญาเปลี่ยนรุ่นอุปกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างสำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์
- รายการที่ ๘ ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ ๓ รายการ ตามที่ได้รายงานแล้ว
- รายการที่ ๙ จัดพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางๆ เพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริษัทขอแก้ไขสัญญาเปลี่ยนรุ่นอุปกรณ์ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา
- รายการที่ ๑๐ ซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศที่ดิน (Cyber Security) จำนวน ๑ ระบบ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แบ่งเป็น ๒ งวดงาน งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๒๐.๘๘๓ ล้านบาท ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ และงวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๑.๓๙๑ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยรายการงบลงทุนที่ดำเนินการเสร็จ และส่งกองคลังเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๑ รายการ

๔.๑.๒.๓ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการรายการงบลงทุนของจังหวัด

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายงานความคืบหน้าการดำเนินการงบลงทุนของส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ ขณะนี้ทำสัญญาครบทุกรายการแล้ว ดังนี้

- รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง ส่วนแยกอุบลรัตน์ วงเงินตามสัญญา ๒๑.๔๘ ล้านบาท ยังไม่ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างมีต้นไม้ใหญ่ ต้องทำการขายทอดตลาดก่อน
- รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ วงเงินตามสัญญา ๒๓.๑๒ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒.๕๖
- รายการที่ ๓ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินตามสัญญา ๑๑ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑ งวด คงเหลือ ๑๑ งวด ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑๕.๑๑
- รายการที่ ๔ ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ/อาคารฝ่ายควบคุมฯ สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร วงเงินตามสัญญา ๑๘.๗๐ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๗ งวด คงเหลือ ๓๖ งวด ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑๗
- รายการที่ ๕ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต วงเงินตามสัญญา ๑๓.๒๓ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑ งวด คงเหลือ ๙ งวด ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑๓
- รายการที่ ๖ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตนภูมิ วงเงินตามสัญญา ๒๔.๖๓ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒ งวด คงเหลือ ๑๐ งวด ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒๒.๕๐
- รายการที่ ๗ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง วงเงินตามสัญญา ๓๕.๖๙ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒.๓๕
- รายการที่ ๘ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง วงเงินตามสัญญา ๓๙.๒๐ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑ งวด คงเหลือ ๑๓ งวด ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒๐
- รายการก่อสร้างที่วงเงินต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รวม ๑๙๖ รายการ ลงนามในสัญญาทุกรายการแล้ว มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๖๘.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๕ ของวงเงินตามสัญญา เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อน จำนวนเงิน ๑๙.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๕

๔.๒ การติดตาม...

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔

๔.๒.๑ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๔ (ส่วนกลาง)

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายอมร) : ขอรายงานความคืบหน้าโครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบผูกพัน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและอาคารที่พัก ได้ส่งเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๖ และงวดที่ ๗ ให้กองคลังแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คงเหลือเงิน ๓๖.๗๓ ล้านบาท เป็นเงินปี ๒๕๖๕

- ก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน ได้มีการแก้ไขสัญญางานฐานราก และทำการขยายสัญญาเนื่องจากปัญหาดินสไลด์ ครอบคลุมสัญญาวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ วงเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ วงเงิน ๘๐.๖๘ ล้านบาท ส่งเบิกจ่ายงวดที่ ๑ วงเงิน ๖.๖๖ ล้านบาท รวมเบิกจ่ายเงินแล้ว ๖๕.๔๗ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายจำนวน ๑๕.๒๑ ล้านบาท

- ระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหาร (ระยะที่ ๒) วงเงินกันเหลือปี ๒๕๖๔ วงเงิน ๕๓๔.๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจสอบงานงวดที่ ๙ วงเงิน ๑๑๐.๗๑ ล้านบาท และงวดที่ ๑๐ วงเงิน ๓๕๙.๘๒ ล้านบาท

รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ งบดำเนินงาน

- จ้างทำแฟ้มสารบบที่ดิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ แฟ้ม แจ้งบอกเลิกสัญญา และได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เสนอราคา ๓๗.๕๐ บาท ต่ำกว่าราคากลางกำหนดไว้ ๓๙ บาท วงเงินตามสัญญา ๓.๗๕ ล้านบาท ระยะเวลาส่งมอบของ ๙๐ วัน ครอบคลุมสัญญาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

- จ้างทำแฟ้มสารบบที่ดิน จำนวน ๔๐,๐๐๐ แฟ้ม ผู้รับจ้างเดิมได้ส่งมอบแฟ้มสารบบที่ดิน จำนวน ๑๐,๖๐๐ แฟ้ม คงเหลือจำนวน ๒๙,๔๐๐ แฟ้ม จึงพิจารณาบอกเลิกสัญญา และประกาศประกวดราคาจ้างใหม่ในส่วนที่ขาด ขณะนี้ได้รับผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว วงเงินตามสัญญา ๑.๑๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และเนื่องจากเงินงบประมาณไม่เพียงพอ จึงปรับลดจำนวนลง คงเหลือ ๒๐,๖๗๔ แฟ้ม

- ซื้อวัสดุสำหรับผลิตหมุดหลักฐานแผนที่ชนิดทองเหลือง รวม ๒ รายการ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ หลักร แจ้งบอกเลิกสัญญา และได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว วงเงินตามสัญญา ๑.๒๘ ล้านบาท ระยะเวลาส่งมอบของ ๖๐ วัน ครอบคลุมสัญญาวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

- จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ทั่วไป ประเภทรูปเล่ม และสมุดคุม จำนวน ๒๔ รายการ จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ จำนวน ๕ คัน โครงการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ ระยะที่ ๑ และจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของกองพัสดุ ส่งเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว

- โครงการปรับปรุงรักษาความปลอดภัยด้วยระบบควบคุมการเข้า-ออก ของสำนักงานเลขาธิการกรม อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาค่าปรับอัตราร้อยละ ๐ และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๔.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๔ งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค)

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : กองแผนงานขอรายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๔ งบลงทุน ที่คงค้างเบิกจ่ายจำนวน ๖ รายการ ใน ๕ จังหวัด ดังนี้

รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝด) จำนวน ๒ หลัง สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน วงเงินตามสัญญา ๒.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓ งวด คงค้างเบิกจ่าย ๑ งวด ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๙.๐๙ ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๘.๘๕

เจ้าพนักงาน...

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย

(นายสุทธิพงษ์) : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝด) จำนวน ๒ หลัง จังหวัดเชียงราย สาขาพาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย วงเงิน ๗๖๕,๐๐๐ บาท และจะตรวจรับงานในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และรายการก่อสร้างบ้านพักด้านท้ายพิบัติแผ่นดินไหว สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๐ งวด คงเหลือ ๗ งวด ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จะตรวจรับงานเพิ่มเติม จำนวน ๒ งวด ในงวดที่ ๙ - ๑๐ ผู้รับจ้างกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

ประธาน : ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย เร่งรัดเนื่องจากผู้รับจ้างกำหนดเสร็จใกล้สิ้นปีงบประมาณ

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายการก่อสร้างที่ทำการอาคารสำนักงานที่ดินอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา : รายการก่อสร้างที่ทำการอาคารสำนักงานที่ดินอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จะทำการตรวจรับงานงวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๘๕๙,๖๐๐ บาท และส่วนที่เหลือในงวดที่ ๑๒ เป็นการติดตั้งครุภัณฑ์ คาดว่าจะสามารถตรวจรับงานได้ประมาณต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๓ หลัง สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด

สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก : ในส่วนของรายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ผู้รับจ้างไม่ค่อยเข้าทำงาน และจังหวัดได้ส่งหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว ก่อสร้างเสร็จร้อยละ ๖๔.๑๒ คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ

ประธาน : ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก เร่งรัดติดตาม

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี : รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ได้เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒ งวด โดยวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จะส่งมอบงานเพิ่มเติม รวม ๘ งวด ทำให้ผลการเบิกจ่ายเงิน เป็นร้อยละ ๕๖ และความก้าวหน้าของงานที่ร้อยละ ๘๕ ในส่วนที่เหลือจะเป็นการติดตั้งครุภัณฑ์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานจอดรถ และระบบไฟฟ้า จำนวน ๙ งวด ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ทำงานล่วงเวลา และแจ้งว่าเสร็จภายในกำหนดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส

(นายทวี) : ขอรายงานการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส วงเงิน ๕๗.๗๕ ล้านบาท มี ๑๘ งวดงาน ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ๑๑ งวด จำนวนเงิน ๓๑.๒๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ งวด คงเหลือ ๕ งวด คงค้างเบิกจ่าย ๒๐.๖๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้ประชุมวางแผนงานก่อสร้างร่วมกับผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างได้ทำหนังสือยืนยันว่าจะส่งมอบงานได้ทันภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เลขานุการ : ขอให้จังหวัดที่มีรายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕ เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อไม่ให้เงินตกปี และในส่วนของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบฯ จะกำหนดให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี ในรายการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

หากกรม...

หากกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงวงเงินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ ให้สำนัก/กอง/จังหวัดตรวจสอบรายการที่วงเงินต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

มติที่ประชุม : ให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่มีรายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อไม่ให้งบประมาณตกปี

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง และจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามสัญญาที่มีวงเงินต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อไม่ให้งบประมาณตกปี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ สำนัก/กอง และจังหวัด แจ้งส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงาน

เลขานุการ : ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ตรวจสอบเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีความจำเป็น ต้องใช้จ่ายจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนกองคลัง ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม เนื่องจากหากต้องมีการขอโอนเปลี่ยนแปลงกับสำนักงบประมาณ จะได้ดำเนินการได้ทัน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

(นางสาวสุธีรา) : จากการตรวจราชการได้รับทราบปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง ค่าหลักเขตที่ดิน จึงขอให้มีการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องดำเนินการและมีข้อมูลประกอบเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เนื่องจากเงินที่กรมโอนให้จังหวัดในรอบหลังเป็นการใช้ในส่วนที่ให้เรือนจำดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอซึ่งค่าหลักเขตที่ดินเป็นส่วนของการให้บริการประชาชน


ประธาน : ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ให้เร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และให้สำนัก/กอง ดำเนินการส่งเอกสารและเบิกจ่ายเงิน ให้ถึงกองคลังอย่างช้าภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม : ให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ประมาณการค่าใช้จ่าย (งบดำเนินงาน) จนถึงสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนกองคลัง ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม

๒. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด เร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน และงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๑๐ น.



ผู้จดยางานการประชุม

(นางสาวบุษบง อริญเวช)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสายฝน ระดมสุทธิศาล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา รมท.ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบดำเนินงาน - งบลงทุน)	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด เร่งรัดดำเนินการ ใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไป ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔	สำนัก/กอง /จังหวัด
	เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔	- ให้ทุกสำนัก/กอง และจังหวัด เร่งรัดดำเนินการ เบิกจ่ายเงินรายการจัดซื้อจัดจ้าง ตามสัญญา ที่มีวงเงินต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อไม่ให้งบประมาณตกปี	สำนัก/กอง /จังหวัด
		- ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อไม่ให้งบประมาณตกปี	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๒.	ส่งคืนเงินเหลือจ่าย (งบดำเนินงาน)	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ประเมินการ ค่าใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงิน งบประมาณเหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนกองคลัง ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม	สำนัก/กอง /จังหวัด