



ความที่สุด บันทึกข้อความ

รองอธิบดี

เลขรับที่.....
วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๖
เวลา 10.00 น.

ส่วนราชการ... กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๑-๓
ที่ มท ๐๕๐๓.๕/๑๙๕๑ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง... การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้
มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

- ๕ เม.ย. ๒๕๖๖

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๒๕๖๒ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นางพนิตาดี ปราชนันคร	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. นายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๓. นางรัตนา พิงไชย	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๔. นางศุภกิจ สกลเสาวภาคย์	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๕. นายวุฒิพงษ์ เครือรัตน์	ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๖. นายวิกรม ศรีวิฑูรย์	แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๗. นางสาวภัทราวรรณ ยศปัญญา	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน	กรรมการ
๘. นายพัฒนพงษ์ ฤทธิโชติ	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญกรรมการ	
๙. นางสาวสมลักษณ์ เตียพิริยกิจ	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๑๐. นายสงวน มณีรัตนศักดิ์	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดกรรมการ	
๑๑. นางสาวอรุณวรรณ ปิงแก้ว	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๒. นายธีระชัย ธรรมวานิช	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๓. นางลัดดาวัลย์ เรืองเดช	แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๑๔. นายสงกรานต์ วรรณรัตน์	แทนผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๑๕. นางสาวจารุพันธ์ ยงภูมิพุทธา	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๖. นางสาวพรทิพย์ รัตนพันธ์	แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
	หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางนริสรา จันทรพา	หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจักรพันธ์ จันทรมุณี	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
๒. นางสาววิภาพร จันยุทา	แทนผู้อำนวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
๓. นางสาวณัฏก สัตต่อน	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
๔. นางสนธรา กษกรนันท์ธน	แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
๕. นางสาววาสนา ชูช่วย	แทนเลขานุการกรม
๖. นางสาวสุกัญญา พุทธสอน	แทนผู้อำนวยการกองการพิมพ์
๗. นางสาวอรุณี กาญจนชม	เจ้าพนักงานที่ดินอาวุโส (สนส.)
๘. นางมาริสรา มณีธรรม	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๙. นายวิทยา บุญชุ่ม	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)
๑๐. นายธีรชัย ชำซอง	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)
๑๑. นางสาวปยุตต์ ธีรชัยพร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (สผด.)
๑๒. นางสาวนัยนา นรสาร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สจร.)
๑๓. นางนันทฉัตร ทองมาก	เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล (สจร.)

๑๔. นายสุชาติ...

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| ๑๔. นายสุชาติ ชาทิธางกูร | วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.) |
| ๑๕. นายสุธี สุธีรภัทรานนท์ | วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.) |
| ๑๖. นางจุฑามาศ คล้ายหิรัญ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สสธ.) |
| ๑๗. นางสาวเพ็ญแข เข้มปัญญา | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สสธ.) |
| ๑๘. นายธีรพัฒน์ จันฉิม | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สส.) |
| ๑๙. นางสาวนลพรรณ รุ่งประเสริฐ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ผอ.) |
| ๒๐. นางอรพินท์ อัสวเสนีย์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทส.) |
| ๒๑. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.) |
| ๒๒. นางสาวบุษบง อรัญเวช | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.) |
| ๒๓. นางสาวชนิดา แต่งอ่อน | นักวิชาการเงินและบัญชี (คส.) |

เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กรมที่ดินได้มีคำสั่งที่ ๒๙๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน โดยมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและประชุมหารือ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รวมทั้งประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ สำหรับการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ถึงครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ทางกองคลังได้จัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดินเสนอต่ออธิบดีเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เลขานุการ : สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็ว หากเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ต้องขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีก ไม่เกินหกเดือน โดยต้องเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณตกพับ โดยผลของกฎหมายและไม่เป็นภาระกับงบประมาณในปีถัดไป

เงินงบประมาณ...

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำปี และรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป็นรายไตรมาสที่ ๒ (สะสม) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๒ รายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๙ และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๖.๒๔ รายจ่ายประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕.๗๘ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๘.๑๕ โดยให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ตอนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๘๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกรณีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ควรดำเนินการเพื่อก่อนนี้ผูกพันให้ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายใน ไตรมาสที่ ๒

ประธาน : ตามมติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการตามหนังสือสำนักงบประมาณ ให้ทุกหน่วยงานที่มีรายการ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หากเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ต้องขอทำ ความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายออกไปได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน อย่างไรก็ตาม ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณตกพับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การของบประมาณปีถัดไป

๒.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ : ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๖,๕๙๗.๘๒ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ร้อยละ ๔๘.๘๕ ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๒,๖๓๒.๔๗ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๙.๙๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๙๕ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๕.๓๓ ผลการเบิกจ่าย ไม่รวม PO จำนวนเงิน ๒,๑๕๒.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๒.๗๑

รายจ่ายประจำปี ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๐๒๖.๒๕ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ร้อยละ ๔๘.๙๖ ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๒,๑๓๗.๙๗ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๔๒.๕๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๔๒ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๘.๓๓ ผลการเบิกจ่าย ไม่รวม PO จำนวนเงิน ๒,๐๐๘.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙๗ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘.๓๖

รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๕๗๑.๕๗ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ร้อยละ ๔๘.๔๒ ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๔๙๔.๕๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๑.๔๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๙๕ และเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๒.๓๓ ผลการเบิกจ่าย ไม่รวม PO จำนวนเงิน ๑๔๓.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๑๙

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๓.๑.๑.๑ รายงาน...

๓.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : ในส่วนของภูมิภาค บางรายการได้รับงบประมาณครบถ้วนแล้ว บางรายการได้รับงบประมาณแล้ว คิดเป็น ๗๕ เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่างดำเนินการจะทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งส่วนมากจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ตามแผนการใช้จ่ายและเบิกจ่ายในส่วนของภูมิภาค

๓.๑.๑.๒ ผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นต่ำกว่าเป้าหมาย

เลขานุการ : ในส่วนของสำนัก/กอง ส่วนใหญ่มีผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๒๐ และมีข้อสังเกต เรื่องการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมายของสำนัก/กอง ที่ส่งให้กองคลังทำการเบิกจ่ายเงินนั้น บางรายการมีระยะเวลาการส่งเอกสารเกินสมควร เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ที่มีการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน ให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการตรวจรับงาน และส่งเอกสารให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อกองคลังจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป

ประธาน : ในส่วนของปัญหาระยะเวลาที่ใช้การเดินเอกสารให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการ

๓.๑.๒ งบลงทุน

๓.๑.๒.๑ รายงานผลความคืบหน้างานค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางสาวสมลักษณ์) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ จัดที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน เป้าหมายจัดทำถนนลาลอง ระยะทาง ๒๐๖.๗๐ กิโลเมตร พื้นที่ดำเนินการจังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดเชียงราย ดำเนินการแล้ว ๙๙ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๙ ได้รับงบประมาณ วงเงิน ๗๗.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒๒.๗๓ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๕๔.๖๒ ล้านบาท กิจกรรมที่ ๒ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท เป้าหมายจัดทำถนนลูกรัง ระยะทาง ๖๒.๙๓๔ กิโลเมตร พื้นที่ดำเนินการจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และเป้าหมายชุดสระน้ำ ๙๑.๐๒๕ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ดำเนินการจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับงบประมาณ วงเงิน ๓๒.๖๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๙.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๙ คงเหลือเงิน ๒๓.๔๗ ล้านบาท

๓.๑.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

ผู้แทนผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายสงกรานต์) : กองพัสดุ ขอรายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบลงทุน) โครงการที่ได้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา จำนวน ๘ โครงการ ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา จำนวน ๑๙ โครงการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๔ โครงการ สามารถประหยัดงบประมาณได้ คิดเป็นเงิน ๕.๒๘๖ ล้านบาท ในรายการที่มีวงเงินสูง ได้แก่ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ ประหยัดงบประมาณกว่า ๓๐ ล้านบาท

รายการเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑๒๐ เครื่อง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รายบริษัท ซีเอฟ นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้อุทธรณ์ ๑ ราย กองพัสดุสรุปเสนอส่งกรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่าง รอผลพิจารณาอุทธรณ์

ประธาน : การพิจารณาอุทธรณ์จะต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน หรือไม่

ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายสงกรานต์ฯ) : ตามระเบียบฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรณีที่ติด โดยสามารถขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้งๆ ละไม่เกิน ๑๕ วัน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๖๐ วัน

รายการก่อสร้างรั้วบ้านพักและปรับปรุงห้องน้ำอาคารของกองฝึกอบรม จำนวน ๒ รายการ มีการประกวดราคาแล้ว กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่า จะก่อนนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการจัดซื้อท่อระบายน้ำและลูกกรงของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (จำนวน ๑๓ หน่วยจัดที่ดิน) ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาท่อระบายน้ำแล้ว จำนวน ๒ หน่วย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และอีก ๑๑ หน่วย ยังไม่มีผู้เสนอราคา กองพัสดุจึงแจ้งให้คณะกรรมการสรุปผลการจัดซื้อ และยกเลิกการประกวดราคา และประกวดราคการจัดซื้อ (ครั้งใหม่) และในส่วนของการซื้อลูกกรงสำหรับก่อสร้างถนน มีผู้เสนอราคาครบถ้วนทั้ง ๑๓ หน่วยแล้ว

ประธาน : กรณียกเลิกและประกาศหาผู้มาเสนอราคาใหม่ แต่ไม่มีผู้เสนอราคาอีก จะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

ผู้แทนผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายสงกรานต์ฯ) : ขณะนี้กองพัสดุดำเนินการจัดซื้อ ด้วยวิธีการประกวดราคา (ครั้งที่ ๒) หากไม่มีผู้เสนอราคา จะดำเนินการด้วยวิธีการคัดเลือก โดยเชิญผู้เสนอราคา จำนวน ๓ ราย และวิธีเฉพาะเจาะจง ในลำดับถัดไป

รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (งบบุคลากร) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กองพัสดุเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๖ แล้ว จากเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกได้ภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยงวดอื่น ๆ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

ประธาน : สัญญาสิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๘๘.๓๒ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๑๑.๖๖ ล้านบาท คงเหลือถึงงวดงาน และสามารถกันเงินเหลือมปีได้อีกหรือไม่

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางศุภกิจา) : รายการก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน มีงวดงานทั้งสิ้น ๑๕ งวด เป็นงบบุคลากรถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๗ ได้รับงบประมาณวงเงิน ๓๐ ล้านบาท ขณะนี้เบิกจ่ายเงินถึงงวดที่ ๘ คงค้างเบิกจ่ายเงินปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๑.๖๖ ล้านบาท จะสามารถส่งเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด และเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สามารถกันเงินไว้เบิกเหลือมปีได้

๓.๑.๒.๓ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการรายการงบลงทุนของจังหวัด

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ อยู่ระหว่างประกวดราคา
รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ลงนามในสัญญาแล้ว
รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ อยู่ระหว่างเสนอร่างประกาศประกวดราคา
รายการที่ ๔ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว อยู่ระหว่างประกวดราคา
รายการที่ ๕ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
รายการที่ ๖ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่ ลงนามในสัญญาแล้ว
รายการที่ ๗ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ อยู่ระหว่าง

คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา

รายการ...

รายการที่ ๘ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ระหว่างคณะกรรมการประชุมกำหนดราคากลาง คาดว่าทำสัญญาไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๙ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๑๐ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๔ ชั้น สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานประมาณอนุมัติให้เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างแล้ว คาดว่าทำสัญญาไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๑ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๑๒ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ คาดว่าทำสัญญาภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๓ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๑๔ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

รายการที่ ๑๕ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ระหว่างการทำสัญญา

รายการครุภัณฑ์ของส่วนภูมิภาค คาดว่าทำสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ประธาน : รายการก่อสร้างที่วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ของจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดกาญจนบุรี ที่คาดว่าจะทำสัญญาไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้จังหวัดติดตามเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันไม่ให้ล่าช้าเกินควร และจังหวัดที่มีรายการงบลงทุนให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายในภาพรวม

๓.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕

๓.๒.๑ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้ ปี ๒๕๖๕ (ส่วนกลาง)

ผู้แทนผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายสงกรานต์ฯ) : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕ คงเหลือจำนวน ๔ รายการ

รายการที่ ๑ การจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ ส่งกองคลังเบิกจ่ายแล้ว

รายการที่ ๒ จ้างพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์มกลาง อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)

ประธาน : สามารถเบิกจ่ายเงินทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หรือไม่

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางศุภกิจฯ) : รายการจ้างพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์มกลาง ครบกำหนดสัญญาในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าเบิกจ่ายเงินไม่ทัน จะดำเนินการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อไป

ผู้แทนผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายสงกรานต์ฯ) : รายการที่ ๓ โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ส่งกองคลังเบิกจ่ายแล้ว

รายการที่ ๔ เครื่องป้อนทองเหลืองเส้นเข้าเครื่องปั๊มหมุดทองเหลือง บริษัทส่งมอบงานแล้ว คณะกรรมการตรวจรับ ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องการป้อนทองเหลืองเข้าเครื่องปั๊มหมุด มีทองเหลืองคงเหลือมากเกินไป จึงแจ้งให้บริษัทดำเนินการปรับตั้งเครื่อง เพื่อให้คงเหลือทองเหลืองน้อยที่สุด คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงขอขยายเวลาระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินออกไปประมาณ ๑ - ๒ เดือน

๓.๒.๒ รายงาน...

๓.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค)

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : ขอรายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕ งบลงทุน ส่วนภูมิภาค คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๘ รายการ ดังนี้

รายการก่อสร้างที่ทำการอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ส่วนแยกอุบลรัตน์ เบิกจ่ายเงินไปแล้ว ๔ งวดงาน คงเหลือ ๖ งวดงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๐ ของผลงาน

ประธาน : ขณะนี้เข้าไตรมาสที่ ๒ มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน คงเหลือ ๖ งวดงาน คงค้างเบิกจ่าย และ ร้อยละของผลงานยังต่ำมากเพราะสาเหตุใด จะเบิกจ่ายเงินได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ขอเรียนว่าเนื่องจากช่วงแรกล่าช้าในขั้นตอน การกำหนดราคากลาง และหลังจากดำเนินการตามสัญญาพบปัญหาเรื่องหินก้อนใหญ่ มีการปรับแก้ไขแบบแล้ว ขณะนี้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดรับทราบปัญหา ได้มีการลงพื้นที่ และเร่งรัดการดำเนินการแล้ว

ประธาน : จากภาพความคืบหน้าการก่อสร้างค่อนข้างล่าช้า คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างอาคาร และการตกแต่ง เพียง ๖ เดือน ควรลงพื้นที่ไปควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : รายการก่อสร้างที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๔ งวดงาน คงเหลือ ๗ งวดงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ของผลงาน

ประธาน : มีผลการเบิกจ่าย และผลความคืบหน้าค่อนข้างต่ำ เพราะสาเหตุใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด : ในช่วงแรกพบว่า มีปัญหาเรื่องของการส่งมอบพื้นที่ ขณะนั้นอยู่ในช่วงฤดูฝน และน้ำท่วม ทำให้เข้าพื้นที่ดำเนินการล่าช้าประมาณ ๒ เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ล่วงหน้า ในระหว่างการรอส่งมอบหลังจากจากผู้ผลิตบริษัท เอสซีจี เนื่องจากหลังคาตามแบบเป็นแบบเฉพาะ จึงต้องมีการสั่งผลิต

ประธาน : เนื่องจากงานก่อสร้างของหน่วยราชการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จจึงจะเบิกจ่ายเงิน ทำให้ผู้รับจ้าง บางรายรับหลายงาน ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญในการติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เบิกจ่ายไปแล้ว ๕ งวด คงเหลือ ๒๗ งวด คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๓ ของผลงาน เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง

ประธาน : มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๕ งวด ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๓ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒๗ งวด และได้เร่งรัดงานแล้ว ๘ ครั้ง และได้เริ่มเข้ามาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพราะเหตุใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน : สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เร่งรัด และมีการประชุมทุกสัปดาห์ แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าร่วมการประชุม

ประธาน : กองพัสดุมีข้อเสนอแนะอย่างไร

ผู้แทนผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายสงกรานต์ฯ) : แนวทางแก้ไข ให้จังหวัดเชิญผู้รับจ้างมาทำข้อตกลง และแผนงานว่าจะเร่งรัดการส่งมอบงาน ในแต่ละงวดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด หากไม่เป็นไปตามแผนงานให้พิจารณาบอกเลิกสัญญา และหาผู้รับจ้างรายใหม่

ประธาน...

ประธาน : ในกรณีที่ผู้รับจ้างเข้าร่วมการประชุม เพื่อกำหนดแผนงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่ตกลงกัน มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้ หากกรณีที่เชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมการประชุม แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าร่วม และคงดำเนินการก่อสร้างได้เพียงเล็กน้อย จะสามารถดำเนินการแก้ไขอย่างไร

ผู้แทนผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายสงกรานต์ฯ) : ภายในสัญญาจะมีการระบุว่า กรณีมีเหตุอันเชื่อได้ว่า งานจะไม่แล้วเสร็จตามข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญาก็สามารถพิจารณาบอกเลิกได้ ซึ่งการพิจารณาบอกเลิก สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่การเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งที่ ๒ แล้วผู้รับจ้างไม่เข้าร่วมการประชุม

ประธาน : รายการนี้คาดว่าจะมีปัญหา เนื่องจากหากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ หรือมีการบอกเลิกสัญญา ขณะนี้ระยะเวลาที่เหลืออยู่ค่อนข้างจำกัด การหาผู้รับจ้างรายใหม่ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในกำหนด โดยการของบประมาณในส่วนของงบลงทุนจากสำนักงบประมาณ หากได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ส่งผลให้เงินตกพักกว่า ๑๐ ล้านบาท ถือเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งหน่วยเบิกจ่ายเงินที่ได้รับงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย หากไม่สามารถดำเนินการหรือไม่เร่งรัดตามสมควร ถือว่าเป็นการปล่อยปละละเลย ทำให้ส่วนราชการเกิดความเสียหาย อย่างไรก็ตามให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งรัดดำเนินการเชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมการประชุม เพื่อกำหนดแผนงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และแจ้งผลให้กองแผนงาน และกองพัสดุทราบ เพื่อยุติความคืบหน้าในที่ประชุมต่อไป อย่างไรก็ตามให้จัดเก็บเอกสารการติดตามเร่งรัดไว้ หากกรณีที่ต้องมีการชี้แจงในภายหลังด้วย

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร จำนวน ๔ หลัง เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓๕ งวด คงเหลือ ๘ งวด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของผลงาน

สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร : ไม่มีปัญหา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓ งวด คงเหลือ ๗ งวด คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๐ ของผลงาน

ประธาน : สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต จะเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ หรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต : ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ งานก่อสร้างเสร็จแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ผู้รับเหมา จะส่งมอบงาน งวดที่ ๖ งานฝ้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ ๔ เป็นงานทาสี งวดงานที่ ๗ เป็นงานปูกระเบื้อง และงวดที่ ๘ (งานสุดท้าย) เป็นการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และสุขภัณฑ์ ที่ส่งของแล้วพร้อมติดตั้ง ซึ่งผู้ประกอบการขอสงวนสิทธิ์ขอได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือในช่วงโควิด โดยการยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลา ๑๑๕ วัน อยู่ระหว่างนัดหมายคณะกรรมการเพื่อประชุมพิจารณาแก้ไขสัญญา ข้อ ๑๖ วรรค ๓

ประธาน : ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และการพิจารณาของกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเร่งรัดติดตามผู้รับเหมาให้เร่งดำเนินการให้เรียบร้อย

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตนภูมิ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๘ งวด คงเหลือ ๔ งวด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของผลงาน

ประธาน : สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนดหรือไม่

เจ้าพนักงาน...

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา

(นางสุจิตรา) : สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา คงเหลือเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๔ งวด ในงวดที่ ๘ และงวดที่ ๙ ผู้รับเหมาจะส่งมอบงานภายในสัปดาห์หน้า และคงเหลืองานในงวดที่ ๑๐ และงวดที่ ๑๒ เป็นส่วนของการติดตั้งสุขภัณฑ์ งานระบบไฟฟ้า และงานตกแต่งถนนเพิ่มเติม ผู้รับจ้างได้ใช้สิทธิขอสงวนสิทธิคำปรับในอัตราร้อยละ ๐ และขยายระยะเวลา ๑๓๐ วัน สิ้นสุดวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ แต่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง เบิกจ่ายเงินแล้ว ๖ งวด คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๖ คงเหลือ ๑๔ งวด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๘ ของผลงาน ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ประธาน : มีปัญหาที่คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หรือไม่

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง

(นายปัญญา) : สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง ได้ขอสงวนสิทธิคำปรับตามมาตรการคำปรับอัตราร้อยละ ๐ ขยายระยะเวลาสัญญาอีก ๑๐๗ วัน กำหนดวันสิ้นสุดสัญญา (เดิม) ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างก่อและฉาบผนังแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการขึ้นโครงหลังคา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะการก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง เบิกจ่ายเงินแล้ว ๕ งวด คงเหลือ ๙ งวด คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของผลงาน

ประธาน : โครงสร้างหลักเสร็จแล้ว แต่ร้อยละของผลงาน และผลการเบิกจ่ายเงินต่ำ มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี : สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ได้ดำเนินการเร่งรัดผู้รับเหมา และพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการฯ ในอัตราร้อยละ ๐ และจัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้างใหม่แล้ว โดยงานในส่วนโครงสร้างหลักผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จแล้ว คงเหลือในส่วนงานภายในอาคาร คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ ๙ และรายการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ ๒.๒๕

ประธาน : ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อไม่ให้เงินตกปับ หากมีปัญหาอุปสรรค ให้ประสานงานกับทางกองคลัง กองแผนงาน และกองพัสดุ และรายงานให้กรมทราบ เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไข หรือเสนอแนะ

ผู้แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

(นายวิกรม) : ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมที่ดินจะเร่งรัดติดตาม และตรวจสอบรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อีกทางหนึ่ง

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น) ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และกรณีงบลงทุนรายการปีเดียว ให้ก่อนนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒

๒. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อมิให้เงินงบประมาณ ตกพับ และหากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงาน ให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ส่งคืนเงินเหลือจ่าย

เลขานุการ : ให้สำนัก/กอง และจังหวัด แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายทุกประเภท ทั้งงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่าย อื่นที่ไม่มีความประสงค์ที่จะใช้แล้ว หรืองบลงทุนที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว และมีเงินเหลือจ่าย ให้แจ้งกองคลังภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อกองคลังจะได้รวบรวมเงินเหลือจ่ายเข้าคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายฯ ให้กับสำนัก/กอง/จังหวัด ที่ขอสนับสนุนเงินงบประมาณ เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เพื่อกองคลังจะได้ ดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงกับสำนักงบประมาณให้ทันภายในกำหนด

ประธาน : ให้ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวบรวมและส่งคืนเงินเหลือจ่ายที่ไม่มีความจำเป็น โดยรายงานให้ กองคลังทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ส่งคืนเงินเหลือจ่าย (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น) หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนกองคลัง ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม

เลิกประชุม : เวลา ๑๐.๓๕ น.

บุญนาง อึ้งนเรศ
(นางสาวบุษบง อริญเวช)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

น.ร. นริสรา
(นางนริสรา จันทรพา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา งามที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น)	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญ ในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และสอดคล้อง กับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และกรณีงบลงทุน รายการปีเดียว ให้ก่อกำหนดผู้รับผิดชอบให้เสร็จสิ้น ภายในไตรมาสที่ ๒	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๒.	เงินกู้ยืมเบิกเหลือปี ๒๕๖๕	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อมิให้เงินงบประมาณ ตกค้าง และหากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงาน ให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๓.	ส่งคืนเงินเหลือจ่าย (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น)	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด หากมีเงินงบประมาณ เหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนกองคลัง ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง