



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองอธิบดี
เลขรับที่.....
วันที่..... ๒๕๖๗
เวลา..... ๑๗.๐๐ น.

ส่วนราชการ กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐-๒๑๔๑-๕๙๘๒

ที่.. มท.๐๕๐๓.๕/๑๙๓๐ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร ประธานคณะกรรมการ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

- ๙ เม.ย. ๒๕๖๗

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา กรมที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑.๑ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น	- ให้จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้เจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง - ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีงบลงทุน รายการปีเดียว ให้เร่งก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
	๑.๒ กิจกรรม สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	- ให้จังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า และหากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ เป็นประจำทุกเดือน	จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๒.	เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้เงินงบประมาณตกพับ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า และหากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นางพนิตาดี ปราชนันคร	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ สันประเสริฐ	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๓. นายขวัญชัย อรัญเวช	ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ของรัฐ	กรรมการ
๔. นางแมนเขียน เขาว์ศิลป์	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๕. นายอมร เอกอาภาภักดิ์	ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๖. นางรัตนา พิงไชย	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๗. นายพิชญ์ ติรณสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๘. นายประสงค์ คำอ้าย	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๙. นายทศพร มิตรนิโยดม	เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๐. นางสาวนงค์พางา เจริญสุขมงคล	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน	กรรมการ
๑๑. นางสาวอรุณี กาญจนชม	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๑๒. นางอรพินท์ อัสวเสนีย์	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๓. นายสงวน มณีนันทาคักดิ์	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๑๔. นายสุธี สุธีรภัทรานนท์	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๑๕. นายธีรชาย ชำซอง	แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๖. นางสาวทิพสุคนธ์ บุญสมาน	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	กรรมการ
๑๗. นางสาวพรทิพย์ รัตนพันธ์	แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
	หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธีรพัฒน์ จันฉิม	แทนเลขานุการกรม
๒. นางสาวคัทลียา พวงพรหม	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการที่ดินของรัฐ (สจร.)
๓. นางวิไลลักษณ์ บัวน่วม	นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ (สจร.)
๔. นายชาญชัย วีระชิงชัย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สจร.)
๕. นางสาวอรทัย บุญตะนัย	นักวิชาการที่ดินชำนาญการ (สจร.)
๖. นายวิทยา บุญชุ่ม	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)
๗. นางมารีสา มณีธรรม	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๘. นายวีระศักดิ์ ประสิทธิ์คณาภรณ์	วิศวกรรังวัดชำนาญการ (กทผ.)
๙. นายทชณณ เ็นบำรุง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ (สทส.)
๑๐. นางสาววรรณภรณ์ ไมขุนทด	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทส.)
๑๑. นางวิภาดา สรัสสมิต	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ฝอ.)
๑๒. นางวนิดา คำแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สทม.)

- | | |
|---------------------------|--|
| ๑๓. นางสุรีย์ญา ขำวงศ์ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สกม.) |
| ๑๔. นางสาวบุษบง อรัญเวช | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.) |
| ๑๕. นายจิรวุฒิ ศิริแสน | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.) |
| ๑๖. นางสาวดวงดาวลี สง่าดี | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คล.) |
| ๑๗. นางสาวชนิดา แดงอ่อน | นักวิชาการเงินและบัญชี (คล.) |

เริ่มประชุม : เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ที่ ๗๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน และให้รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ เพื่อกำกับดูแลติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

กรมที่ดินได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

สำหรับการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ทางกองคลังได้จัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน เสนออธิบดี เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ให้จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้เจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้เจ้าพนักงานที่ดินและ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปราบกฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไข รายงานการประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อให้ ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๔๑ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๔๗ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๕ เป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๔๓.๐๙ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๔๙.๕๙ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๘.๘๗ และไตรมาสที่ ๔ (ทั้งปี) เป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕ เป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐

รายการงบประมาณปีเดียวให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ สำหรับรายการผูกพันใหม่ให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างฝ่ายเลขานุการ (กรมบัญชีกลาง) ของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๒.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)

เลขานุการ : รายจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๖,๕๙๗.๘๒ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ร้อยละ ๔๓.๐๙ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๒,๕๙๙.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓.๖๙ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๑ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒,๔๘๗.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓.๒๙

รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๐๒๖.๒๕ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๔๙.๕๙ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๒,๔๘๒.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๒๐ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๗ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒,๔๑๓.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๒ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑.๐๒

รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๕๗๑.๕๗ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๘.๘๗ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๑๑๗.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๗ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๑.๔๐ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๕ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๗๔.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐.๒๙

๓.๒.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐๕ รายการ จำนวนเงิน ๗๐๓.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๖๕ รายการ เงิน ๓๔๐.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๗ คงเหลือค้างเบิกจ่าย จำนวน ๔๐ รายการ เงิน ๓๕๖.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๓ ประกอบด้วย ส่วนกลาง จำนวน ๑๗ รายการ เงิน ๖๐.๓๘ ล้านบาท และส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๓ รายการ เงิน ๒๙๕.๘๐ ล้านบาท

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : กองคลังได้ออนเงินงบประมาณให้สำนักงานที่ดินจังหวัดแล้ว และจังหวัดสามารถดำเนินการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้สูงกว่าเป้าหมาย โดยจะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือนตามงวดงาน

๔.๑.๑.๒ รายงาน...

๔.๑.๑.๒ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น

สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

(นายขวัญชัย) : สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ มี ๕ กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ ๑ คือ กิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ได้อนเงินงบประมาณให้จังหวัดแล้ว จำนวน ๒๖ จังหวัด เงิน ๖.๒๖ ล้านบาท และ จังหวัดที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดแพร่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพะเยา และจังหวัดสุโขทัย เป็นการโอนเงินงบประมาณให้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเงินน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๓ และจังหวัดตราด มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๔ และจังหวัดที่ยังมีผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ จำนวน ๕ จังหวัด จึงขอให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการ หากดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จจะส่งผลกระทบต่องบประมาณภาพรวมของกิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัดฯ ที่อาจถูกปรับลดลง และหากจังหวัดส่งคืนเงินงบประมาณจะไม่สามารถจัดสรรงบประมาณไปให้อีก เนื่องจากจะเป็นการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน

ประธาน : ให้จังหวัดชี้แจงว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ : คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ได้เกินร้อยละ ๕๐ ขณะนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารและตรวจสอบเอกสารใบสำคัญฯ ในการเบิกจ่ายเงิน

สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร : มีการเบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง กลุ่มงานวิชาการลงพื้นที่ และคาดว่าจะสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จะสามารถทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้

สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ : ขณะนี้มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน ๑๑,๓๐๐ บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการ งานธุรการ และจะเริ่มลงพื้นที่ดำเนินการในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗ และจะเร่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ

สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี : ขณะนี้ดำเนินการลงพื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๕๘,๖๙๙ บาท

สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา : มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน ๔๑,๐๙๕ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าวัสดุสำนักงาน

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย : คาดว่าสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ สามารถเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวนเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕ และจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน ๕๙,๐๐๐ บาท

ประธาน : จังหวัดที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายให้รายงานผลการเบิกจ่ายและรายงานปัญหาอุปสรรคให้กรมที่ดินทราบ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหา

ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายขวัญชัย) : ในส่วนของกิจกรรมจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจนและกิจกรรมบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (งบดำเนินงาน) ขณะนี้ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังไม่ประกาศใช้ เมื่อได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วจะเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดส่วนกิจกรรมการดำเนินการของคณะกรรมการจัดที่ดิน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๓๗๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน ๑๔๘,๗๐๒.๗๖ บาท และกิจกรรมรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๑๐,๑๑๕,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวนเงิน ๑,๙๐๔,๑๖๒.๓๐ บาท เป็นการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พัก ซึ่งจะทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายสุริยา) : กองเทคโนโลยีทำแผนที่ มี ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คือ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม คงเหลือเงิน จำนวนเงิน ๒.๑๖ ล้านบาท โดยมีแผนการใช้จ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ของเดือนมีนาคมและพฤษภาคม ๒๕๖๗ งานยกระดับการรังวัดที่ดินฯ งานออกพื้นที่ภาคสนามเพื่อตรวจสอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ มีโครงการฝึกอบรมในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ และการซ่อมแซมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

(นายธีรชา) : กิจกรรมการให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการประกวดราคา และได้ดำเนินการส่งเอกสาร TOR ให้กองพัสดุเรียบร้อยแล้ว

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางอรพินท์) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ๕ กิจกรรม กิจกรรมที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถฯ แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล เป็นแผนงานที่กรมที่ดินได้ขอตั้งงบประมาณผ่านสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการฝึกอบรมของสำนักงานบริหารโครงการพัฒนากฎหมายที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ เป็นผู้กำหนดหลักสูตร วันเวลาและสถานที่ฝึกอบรม ซึ่งได้กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมแล้ว จำนวน ๑๔ หลักสูตร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรและจะทยอยเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๒ นำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ วงเงิน ๑๐๐.๘๑ ล้านบาท ได้ส่งให้กองพัสดุดำเนินการแล้ว

กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : ในส่วนของกิจกรรมนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ วงเงินงบประมาณที่ได้รับรวม ๔๘๐ ล้านบาท แต่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งให้ดำเนินการในวงเงิน ๑๐๐.๘๑ ล้านบาท ซึ่งกองพัสดุเห็นว่าต้องดำเนินการ วงเงินรวม ๔๘๐ ล้านบาท เพราะจะเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง จึงต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำ TOR ให้ใหม่

สำนักมาตรฐาน...

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายสงวนฯ) : กิจกรรมนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์ฯ เป็นการสแกนต้นร่าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ จังหวัด งบประมาณรวม ๒๗.๖๒๕๖ ล้านบาท แต่เนื่องจากได้รับงบประมาณไปพลางก่อน จำนวนเงิน ๑๙.๘๔ ล้านบาท จึงได้แบ่งพื้นที่บางส่วน (๔ จังหวัด) เพื่อดำเนินการจัดทำ TOR แล้ว แต่กองพัสดุเห็นว่าต้องดำเนินการทั้งหมดในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ใหม่ คาดว่าจะดำเนินการได้ทันกำหนด

เลขานุการ : ตาม Timeline กองพัสดุดำเนินการก่อนนี้ผูกพันหรือไม่

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์ฯ) : อยู่ใน Timeline ที่กำหนดไว้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดประมาณต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ รวมกรณีที่มีการอุทธรณ์แล้ว หากไม่มีการอุทธรณ์ระยะเวลาการดำเนินการจะลดลงประมาณ ๑๘ วัน คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : รายจ่ายลงทุนที่เป็นลักษณะเป็นงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ที่สำนัก/กอง แจ้งให้กองคลังโอนเงินให้สำนักงานที่ดินจังหวัด งบดำเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โครงการบอกดิน และงบรายจ่ายอื่น เป็นค่าหลักเขตที่ดินและหมวดหลักฐานแผนที่ตามโครงการพัฒนาตามศักยภาพฯ รวมจำนวนเงิน ๘.๙๒ ล้านบาท จำนวน ๖๗ จังหวัด มีผลการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน ๒๘ จังหวัด จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐ จำนวน ๒๗ จังหวัด จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๑๒ จังหวัด ให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

ประธาน : ให้จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จ

๔.๑.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์ฯ) : รายการก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ค่าเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๓๘.๓๒ ล้านบาท คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๑๔ แล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๑๕

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖

๔.๒.๑ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖

เลขานุการ : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ งบดำเนินงาน (ส่วนกลาง) จำนวน ๑๗ รายการ เบิกจ่ายสะสมจนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เป็นค่าจ้างทำแฟ้มสารบบที่ดินของกองพัสดุ เบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน ๔.๒๕ ล้านบาท ยอดเงินคงเหลือ จำนวนเงิน ๔.๒๕ ล้านบาท กองเทคโนโลยีฯ ทำแผนที่ ค่าจ้างที่ปรึกษาแนวทางนำเข้าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence AI) เบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน ๒.๓๓ ล้านบาท คงเหลือจำนวนเงิน ๒.๓๓ ล้านบาท สำนักมาตรฐานส่งเสริมการรังวัด ค่าจ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เพิ่มขึ้น จำนวนเงิน ๒.๙๗ ล้านบาท คงเหลือจำนวนเงิน ๒๖.๗๒ ล้านบาท รายการที่เหลือไม่มีผลการเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ประธาน : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด คงเหลือจำนวนเงิน ๒๖.๗๒ ล้านบาท จะเบิกจ่ายได้เมื่อไหร่

ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายสงวนฯ) : โครงการนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ บริษัทส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยส่งให้คณะกรรมการตรวจรับของสำนักงานที่ดินเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล และได้จัดประชุม ผ่านทาง Zoom เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้คำแนะนำกับกรรมการตรวจรับของจังหวัด

ประธาน : โครงการนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน งานทั้งหมดมีงวด

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายสงวนฯ) : มีจำนวน ๒ งวดงาน มีการเบิกจ่าย เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ งานงวดที่ ๑ ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ และงวดที่ ๒ ครบกำหนดประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ประธาน : เนื่องจากเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือปี ให้เร่งรัดติดตามในส่วนของงานงวดที่ ๒ เพื่อจะได้เบิกจ่ายเงินให้เสร็จโดยเร็ว

: รายการจ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต ของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน คงเหลือเงิน จำนวน ๑๗.๐๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนใด

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

(นายธีรชายฯ) : ค่าจ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน และบริษัทแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๔.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าของเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ของส่วนกลาง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์ฯ) : รายงานการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ของส่วนกลาง ดังนี้
รายการที่ ๑ จ้างพัฒนาระบบบริการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงิน ๔.๙๔ ล้านบาท
ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ คงเหลืองานงวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๔.๙๔ ล้านบาท

รายการที่ ๒ ค่าจ้างที่ปรึกษาแนวทางนำเข้าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence AI) จำนวนเงิน ๔.๖๖ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีทั้งหมด ๔ งวด คงเหลือ ๒ งวด เป็นงานงวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๑.๓๙ ล้านบาท งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๐.๙๓ ล้านบาท

รายการที่ ๓ จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ราชการคลังพัสดุ (บางขุนเทียน) กรมที่ดิน ส่งกองคลังเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ซื้อมอเตอร์โดยสาธารณะ ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวนเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

๔.๒.๓ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ของส่วนภูมิภาค

เลขานุการ : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ส่วนภูมิภาค วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑๒ รายการ มีสำนักงานที่ดินที่มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สาขาร่มแพ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชลบุรี สาขางละมุง จังหวัดปัตตานี จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานที่ดินที่ไม่มีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ได้แก่ จังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว

ประธาน : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ จำนวนทั้งหมด ๑๒ รายการ เนื่องจากใกล้สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ขอสอบถามเป็นรายจังหวัด ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน คสล. พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว จำนวนเงิน ๑๘.๘๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ขณะนี้ดำเนินงานได้กี่งวดงาน

สำนักงานที่ดิน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว ข้อมูล วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ มีแผนงานร้อยละ ๔๓.๗๐ ผลงานร้อยละ ๒๘.๑๗ ระยะเวลาตามสัญญา ๔๒๐ วัน เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดำเนินการไปแล้ว ๑๙๖ วัน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๐ คงเหลือระยะเวลา ๒๒๔ วัน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๐ มีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากพื้นที่ ดำเนินการอยู่บนเกาะทำให้เกิดความล่าช้าในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ไม่มีคอนกรีตสำเร็จรูป และแบบก่อสร้าง มีข้อขัดแย้งกับหลักทางวิศวกรรม กรรมการผู้ควบคุมงานได้จัดทำรายงานเสนอและได้เร่งรัดติดตามผลการ ดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ พบปัญหาที่ต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและจะต้องแก้ไขสัญญา จากเดิม ๑๒ งวดงาน เป็น ๑๙ งวดงาน จะเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ จำนวน ๒ งวดงาน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๗

ประธาน : ให้จังหวัดพังงาสรุปรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ดำเนินการให้ทางกรมที่ดินทราบ
: ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ ครบกำหนดตามสัญญาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗ วงเงินตามสัญญา ๒๕.๖๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายสะสมร้อยละ ๕.๔๐ คงค้างเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒๔.๒๖ ล้านบาท ผลงานร้อยละ ๒๒ ขณะนี้มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างดี

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ มีผลงาน ร้อยละ ๒๒ ไม่มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญาและอยู่ระหว่าง เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ในส่วนของ ผู้รับจ้างได้เตรียมส่งมอบงานงวดที่ ๒ - ๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ขณะนี้ผู้รับจ้าง ดำเนินงานในงวดที่ ๖ และงวดที่ ๑๐ ควบคู่กัน ซึ่งเป็นการก่อสร้างศาลาที่พักประชาชน ห้องน้ำประชาชนและรั้ว

ประธาน : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๔ ชั้น ๒๘ ยูนิต สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๗ วงเงินตามสัญญา จำนวนเงิน ๒๔.๙๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๖ คงค้างเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒๓.๔๓ ล้านบาท มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี : ขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ จำนวนเงินรวม ๑.๔๐ ล้านบาท ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๕ และงวดที่ ๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาและแก้ไขแบบ คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๕ และงวดที่ ๖ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ และจะเบิกจ่ายเงินทั้งหมดได้ทันภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ วงเงินตามสัญญา จำนวนเงิน ๔๐.๐๙ ล้านบาท ผลงานร้อยละ ๒๔.๐๕ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๑๑.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๙ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๒๘.๕๑ ล้านบาท มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม : ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๖ เป็นการเทคานและ บันไดชั้นที่ ๓ คาดว่าจะส่งมอบงานได้ประมาณต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗ โดยได้ประสานงานผู้รับจ้างให้ปรับแผน การดำเนินงาน เนื่องจากมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๑๕ เพื่อให้งานเสร็จทันภายในกำหนด

ประธาน : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วงเงินตามสัญญา จำนวนเงิน ๑๖.๕๐ ล้านบาท ผลงานร้อยละ ๓๗ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๓.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๑๒.๘๗ ล้านบาท มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ เนื่องจากผลงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐ และใกล้จะสิ้นสุดสัญญาแล้ว

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ได้เบิกจ่ายเงินเพิ่มเติม จำนวน ๒ งวดงาน รวมเบิกจ่ายเงินแล้ว ๖ งวดงาน ในงวดที่ ๑ - ๓ และงวดที่ ๙ - ๑๑ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕.๔๔ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกได้อีก ๒ งวดงาน ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ประธาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๓๙.๕๘ ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนดสัญญาหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ : การก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ความคืบหน้า ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ผลงานร้อยละ ๓๕ ค่าต่ำกว่าแผนงานประมาณ ร้อยละ ๗ มีผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๒๘ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน จำนวน ๓ งวดงาน ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ขณะนี้ไม่พบปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างเป็นคนที่ในพื้นที่และยืนยันว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญา

ประธาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ วงเงินตามสัญญา ๕๑.๓๙ ล้านบาท ผลงานร้อยละ ๔๕ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๖.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๕ คงค้างเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๔๔.๔๒ ล้านบาท มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี : ขณะนี้การก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี มีการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ - ๖ เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๖.๙๗ ล้านบาท คงเหลืองวดที่ ๗ - ๑๒ เนื่องจากผู้รับจ้างแจ้งว่ายังไม่สามารถส่งมอบงานได้ เนื่องจากเป็นงานก่อสร้างที่มีเนื้องานสัมพันธ์กัน

ประธาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินและบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ วงเงินตามสัญญา ๓๘.๘๑ ล้านบาท ผลงานร้อยละ ๔๘.๖๕ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๗.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๗ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนดสัญญาหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : ขณะนี้ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประธาน : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาแล้ว ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ : ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๘ ถึงงวดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย) ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ประธาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขางานละมุง ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วงเงินตามสัญญา ๖๘.๒๗ ล้านบาท ผลงานร้อยละ ๗๖.๔๐ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๓๓.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๓๔.๘๒ ล้านบาท เพราะเหตุใดร้อยละของผลงานจึงไม่สัมพันธ์กับร้อยละการเบิกจ่ายเงิน

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี : ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้ว ร้อยละ ๗๖.๔๐ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๑ งวด คิดเป็นร้อยละ ๔๙ เนื่องจากผลงานที่ทำเสร็จในแต่ละงวดยังไม่ครบถ้วน จึงทำให้เบิกจ่ายเงินในงวดนั้นไม่ได้ โดยจะเบิกจ่ายเงินได้อีก ๒ งวด ในงวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๐ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประธาน : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ วงเงินตามสัญญา ๑๓.๘๔ ล้านบาท ผลงานร้อยละ ๘๖ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๗.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี : จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๗ และผู้รับจ้างจะทำหนังสือขอขยายระยะเวลา จำนวน ๙๐ วัน ซึ่งผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจรับได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ขยายเวลาระยะเวลาดำเนินการไปอีก ๙๐ วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือจากผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด จะสิ้นสุดสัญญาสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๘ ภายในต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ประธาน : ให้จังหวัดปัตตานีติดตามเร่งรัดเนื่องจากใกล้สิ้นสุดสัญญา หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ

: ก่อสร้างอาคารบ้านพักราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต ของสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สิ้นสุดสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผลงานร้อยละ ๙๐ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๖.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๐ คงค้างเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๕.๒๖ ล้านบาท มีงวดงานและจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเมื่อใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด : มีทั้งหมด ๘ งวดงาน คงค้างเบิกจ่ายงานงวดที่ ๗ กับงวดที่ ๘ เนื่องจากงานงวดที่ ๗ คงเหลือ ๒ ชิ้นงาน และงานงวดที่ ๘ คงเหลือ ๔ ชิ้นงาน ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ผู้รับจ้างจะเบิกจ่ายพร้อมกันทั้ง ๒ งวด และคาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

เลขานุการ : เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖ งบลงทุนของส่วนภูมิภาค วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑๑ รายการ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ มีสำนักงานที่ดินที่เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก สาขางค์ครักษ์ จังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล และจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร สำนักงานที่ดินที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี และสำนักงานที่ดินที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี สาขายะรัง และจังหวัดอุทัยธานี

ประธาน : ในส่วนของงบลงทุน เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖ กรณีที่วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ขอให้รายงานเป็นรายจังหวัด

: ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ห้อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๘๐ คงค้างเบิกจ่ายเงิน ๐.๕๒ ล้านบาท มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ เนื่องจากใกล้จะสิ้นสุดสัญญาแล้วและส่งมอบงานครบทุกงวดหรือยัง

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ : งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ เบิกจ่ายเงินถึงงวดที่ ๖ แล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ประธาน : ต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดิน (รองรับการจัดตั้งเป็นสำนักงานที่ดินสาขา) ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขายะรัง ครบกำหนดส่งมอบเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๒.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘ คงค้างเบิกจ่ายเงิน ๒.๒๓ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาแล้วมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี : มีการขอขยายระยะเวลาของสัญญาและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามแล้ว ขยายระยะเวลาทั้งหมด ๙๐ วัน จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างจะเบิกงวดที่ ๖ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ประธาน : ให้ฝ่ายเลขานุการประสานให้ทางส่วนภูมิภาคที่มีวงเงินไม่ถึง ๑๐ ล้านบาท ส่งภาพถ่ายประกอบเพื่อจะให้เห็นความคืบหน้าว่าถึงขั้นตอนไหน

: ก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี วงเงินตามสัญญา ๓.๐๕ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

สำนักงานที่ดิน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี : มีการขอขยายระยะเวลาของสัญญา ๑๒๐ วัน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะเบิกจ่ายงวดที่ ๖ แต่ติดปัญหาในส่วนของการปูพื้นไม้ปาร์เก้จะสามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๖ - ๘ พร้อมกัน คาดว่าจะเสร็จก่อนระยะเวลาที่ขอขยาย ๑๒๐ วัน

ประธาน : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ห้อง จำนวน ๒ หลัง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ผลการเบิกจ่ายเงิน ๕.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐ คงค้างเบิกจ่ายเงิน ๑.๓๔ ล้านบาท ขณะนี้ผลงานได้ร้อยละเท่าไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร : ขณะนี้ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ประธาน : ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ห้อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาแม่ทา ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ผลการเบิกจ่ายเงิน ๑.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕ คงค้างเบิกจ่ายเงิน ๑.๗๖ ล้านบาท ใกล้สิ้นสุดสัญญาแล้ว ขณะนี้ผลงานได้ร้อยละเท่าไร และจะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติมหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน : การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สาขาแม่ทา มี ๗ งาน เบิกจ่ายแล้ว ๔ งาน งานในส่วนงานที่ ๕ และงานที่ ๖ ผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการจะนัดประชุมตรวจรับในวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ถ้ามีการเบิกจ่ายใน ๒ งาน ผลการเบิกจ่ายจะคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ส่วนผลงานจะคิดเป็นร้อยละ ๙๐ งานสุดท้ายกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ คาดว่า จะสามารถส่งมอบงานได้ภายในกำหนด และเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ประธาน : ก่อสร้างอาคารประชุม/สัมมนา ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินตามสัญญา ๖.๕๒ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ผลการเบิกจ่ายเงิน ๔.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๖ คงค้างเบิกจ่ายเงิน ๒.๒๔ ล้านบาท มีการแก้ไขสัญญาหรือไม่ ขณะนี้ผลงานได้ร้อยละเท่าไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี : การก่อสร้างอาคารประชุม/สัมมนา เบิกจ่ายไปแล้ว ๔ งาน ส่วนงานที่ ๕ ผลงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย และงานที่ ๖ งานสุดท้าย เหลืองานครุภัณฑ์กับตกแต่งเล็กน้อย ไม่มีการแก้ไขสัญญา และได้แจ้งค่าปรับให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕

ประธาน : ก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและห้องสารบบที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี วงเงินตามสัญญา ๓.๒๙ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ มีการบอกเลิกสัญญาและทำสัญญาใหม่ มีทั้งหมดกี่งวด และคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ทันภายในกำหนดหรือไม่ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จเงินจะตกพักและไม่สามารถกันไว้เบิกเหลือปีได้อีก

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี : การก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและห้องสารบบที่ดิน สาขากุมภวาปี อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๑ ผลงานได้ร้อยละ ๑๕ จำนวนเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท มีทั้งหมด ๕ งาน งานงวดที่ ๑ ล่าช้า เพราะเป็นการตอกเสาเข็ม และผู้รับจ้างรายใหม่เป็นผู้รับจ้างในพื้นที่จะเร่งรัดให้ดำเนินการให้ทัน คาดว่า จะเบิกจ่ายบางส่วนได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ประธาน : ปรับปรุงพื้นที่และระบบระบายน้ำภายนอกอาคารสำนักงานที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงินตามสัญญา ๒.๒๐ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีการแก้ไขสัญญาหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี : มีการขอขยายสัญญาไปแล้ว แต่มีปัญหาเนื่องจากผู้รับจ้างทำงานและได้ส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ทำงานให้กับกระทรวงการคลังแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดรูปแบบและกำหนดราคา เพื่อเตรียมทำสัญญาและประกาศผู้รับจ้างรายใหม่ ในส่วนของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างรายใหม่ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ประธาน : ให้จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และหากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนัก/กอง/จังหวัด ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีงบลงทุน รายการปีเดียว ให้เร่งก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ

๒. ให้จังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าและหากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ เป็นประจำทุกเดือน

๓. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้เงินงบประมาณตกพับ พร้อมทั้งให้รายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ : กระทรวงการคลัง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และต้องดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.

กองคลัง มีหนังสือแจ้งจังหวัดและสำนัก/กอง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ และหากรายการใดคาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ให้ส่งแบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อมิให้งบประมาณตกพับโดยผลของกฎหมายและไม่เป็นภาระกับงบประมาณในปีถัดไป

ประธาน : ให้ประสานงานจังหวัดที่ยังไม่มีหนังสือแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ให้เร่งดำเนินการ ขณะนี้ยังได้รับหนังสือก็จังหวัด

เลขานุการ : มี ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุดรธานี

๕.๒ การโอนขายบิลเงินนอกงบประมาณ

เลขานุการ : การโอนขายบิลเงินนอกงบประมาณ กองคลังขอซักซ้อมความเข้าใจเรื่องเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ (๙๐๔) เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น (๙๑๕) และเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทรัพย์สิน (๘๙๘) ดังนี้

๑. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ (๙๐๔) กำหนดประเภทรายจ่ายที่สามารถใช้จ่ายได้ ได้แก่ รายจ่ายประเภทค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ราคาไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่เกินครั้งละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และรายจ่ายอื่นให้จ่ายเฉพาะกรณีที่ต้องจ่ายคืนกรมสรรพากร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๒/ว ๒๖๘๑๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจ การใช้เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ กำหนดไว้ว่า เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ที่ฝากไว้ ณ สำนักงานคลังจังหวัด ถ้ามีเหลือจ่าย (ไม่มีรายการก่องหนี่ผูกพันไว้) ให้โอนขยายบิลเข้าบัญชีเงินฝากของส่วนกลาง ทุกๆ งวด ๓ เดือน ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดงวดของแต่ละงวด

๒. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น (๙๑๕) กำหนดประเภทรายจ่ายที่สามารถใช้จ่ายได้ ได้แก่ ค่าจ้าง ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวได้ในกรณีจำเป็น โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ตามอัตราค่าจ้างและวุฒิโดยอนุโลมตามระเบียบของทางราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และรายจ่ายอื่น ให้จ่ายได้เฉพาะที่ต้องจ่ายคืนให้กระทรวงมหาดไทย ตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้ในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดไว้ว่า เงินที่ฝากไว้ที่สำนักงานคลังจังหวัด หรือสำนักงานคลังอำเภอ ถ้าเหลือจ่ายให้โอนขยายบิลเข้าบัญชีเงินฝากของส่วนกลาง (กรมบัญชีกลาง) ทุก ๆ งวด ๓ เดือน ภายใน ๒๐ วันนับแต่วันสิ้นงวด และจังหวัดใดมีเงินไม่พอจ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นให้ขอโอนขยายบิลไปจ่ายได้

๓. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทรัพย์สิน (๘๙๘) กำหนดประเภทรายจ่ายที่สามารถใช้จ่ายได้ ได้แก่ ค่าจ้างชั่วคราว ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวได้ในกรณีจำเป็น โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ตามอัตราค่าจ้างและวุฒิโดยอนุโลมตามระเบียบของทางราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยไม่เกินหน่วยละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ราคาไม่เกินครั้งละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรายจ่ายอื่น ตามข้อบังคับกรมที่ดิน ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดไว้ว่า เงินฝากไว้ที่สำนักงานคลังจังหวัด หรือสำนักงานคลังอำเภอ ให้โอนขยายบิลเข้าบัญชีเงินฝากคลังของส่วนกลางภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป และให้จัดทำแผนงานโครงการขอรับการสนับสนุนมาที่กรมที่ดิน (กองคลัง) และเงินที่ได้รับและใช้จ่ายไปในปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือเท่าใด ให้นำไปสมทบใช้ในปีงบประมาณถัดไปได้

ประธาน : ให้กองคลังแจ้งเตือนในข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมที่ดินอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้จังหวัดถือปฏิบัติ และดำเนินการโอนขยายบิลเงินที่ไม่มีรายการก่องหนี่ผูกพันเข้าบัญชีเงินฝากของส่วนกลาง ทุกๆ งวด ๓ เดือน

๕.๓ แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : ขณะนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญและคณะอนุกรรมการในคณะต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วกองแผนงานขอชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่กรมที่ดิน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๖.๒/ว ๕๐๐๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้สำนักงานที่ดิน สำนัก/กอง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน จัดทำแผน...

ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงขั้นตอนที่ได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางตามหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อสำนักงานที่ดิน สำนัก/กอง ได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างและวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้จัดส่งเอกสารของผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้กรมที่ดิน เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ กรมที่ดินจะดำเนินการโอนเงินงบประมาณ ตามกรอบเงินที่จะทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และหากมีความประสงค์ จะแก้ไขบริเวณสถานที่ติดตั้ง ขอให้ทำหนังสือแจ้งกรมที่ดินภายในกำหนด

๕.๔ แฉกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (Timeline) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการกองพัสดุ


(นายพิชญ์) : กรมที่ดินได้มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดทราบ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (Timeline) ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดกระบวนการ โดยการลงนามในสัญญาให้ก่อนนี้ผู้กพันตามทีกองพัสดุได้ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (Timeline) เริ่มตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนัก/กอง/จังหวัด ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้จังหวัดดำเนินการโอนขายบิลเงินนอกงบประมาณ กรณีมีเงินเหลือจ่าย (ไม่มีรายการ ก่อหนี้ผูกพันไว้) ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ (๙๐๔) และเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น (๙๑๕) เข้าบัญชีเงินฝากของส่วนกลางทุก ๆ งวด ๓ เดือน ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นงวด ของแต่ละงวด และเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทรัพย์สิน (๘๙๘) ให้โอนขายบิลเงินนอกงบประมาณ เข้าบัญชีเงินฝากคลังของส่วนกลาง ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๒. ให้สำนัก/กองและจังหวัด ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อน และส่งเอกสารยืนยันการได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้กรมที่ดิน กรณีมีความประสงค์ จะแก้ไข “บริเวณที่ติดตั้ง” ขอให้แจ้งกรมที่ดินภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์ขอแก้ไขแต่อย่างใด


เลิกประชุม : เวลา ๑๕.๓๐ น.



(นายจิรวัดน์ ศรีแสน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จดรายงานการประชุม



(นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม