



ส่วนราชการ

บันทึกข้อความ

รองอธิบดี
เลขรับ
วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๑.๐๐ น.

ส่วนราชการ กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๒

ที่ มท.๐๕๐๓.๕/๒๑๒๖ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวัดี ปราชญ์นคร ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวัดี ปราชญ์นคร) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นางพนิตาวัดี ปราชญ์นคร)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

๑ ๓ พ.ค. ๒๕๖๗

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา กรมที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑.๑ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญ ในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีงบลงทุน รายการปีเดียว ให้เร่งก่อหนี้ ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
	๑.๒ กิจกรรม สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	- ให้จังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า ให้เป็นปัจจุบันและหากพบปัญหาอุปสรรคให้ รายงานให้กรมที่ดินทราบ เป็นประจำทุกเดือน	จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๒.	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้เงินงบประมาณ ตกพับ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า และ หากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานให้ กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. นายขวัญชัย อรัญเวช	ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๓. นางดวงรัตน์ จันทระประดิษฐ์	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔. นายสรพงษ์ มานะสุขอนันต์	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๕. นายอมร เอกอาภาภักดิ์	ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๖. นางสาวปัทมา ท่าทราย	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๗. นางชุดิมา ศูนย์ะคณิต	ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๘. นายทศพร มิตรนิโยดม	เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๙. นางรัตนา พิงไชย	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๐. นายพิชญ์ ติธณสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๑๑. นางสาวสุรดา ศรีหาพักษ์	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน	กรรมการ
๑๒. นายเกนุชา บุญเกิด	แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๑๓. นายพัฒนพนธ์ ฤทธิโชติ	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๑๔. นางวนิดา คำแก้ว	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๕. นายสุธี สุธีรภัทรานนท์	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๑๖. นางสาวรัศมี ศรีมุงคุณ	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๗. นางสาววิจิตร สุขมูล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	กรรมการ
๑๘. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาววิศดา มณีโชติ	แทนหัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวคัทลียา พวงพรหม	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการที่ดินของรัฐ (สจร.)
๒. นายชาญชัย วีระชิงชัย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สจร.)
๓. นางสาวอรุณี กาญจนชม	เจ้าพนักงานที่ดินอาวุโส (สนส.)
๔. นางมาริสรา มณีธรรม	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๕. นายวีระศักดิ์ ประสิทธิ์คณาภรณ์	วิศวกรรังวัดชำนาญการ (กทผ.)
๖. นางอรพินท์ อัสวเสนีย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทส.)
๗. นางสาววรรณภรณ์ ไมขุนทด	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทส.)
๘. นางวิภาดา สรัสสมิต	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ผอ.)
๙. นางสาวบุษบง อรัญเวช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๑๐. นางศศิธร วรรณรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๑๑. นางสาวกาญจนา วิเชียรวรรณกุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๑๒. นายจิรวัฒน์ ศิริแสน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)

๑๓. นางสาวดวงดาวลี สง่าดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คล.)
๑๔. นางสาวชนิดา แดงอ่อน นักวิชาการการเงินและบัญชี (คล.)

เริ่มประชุม : เวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ที่ ๗๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน และให้รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ เพื่อกำกับดูแลติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด

กรมที่ดินได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน จำนวน ๓ ครั้ง และการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งประสานงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)

เลขานุการ : รายงานภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๖,๕๙๗.๘๒ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ร้อยละ ๔๖.๖๘ ได้รับการจัดสรร ๒ ใน ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๗๖.๖๓ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวนเงิน ๓,๐๐๘.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑.๐๙ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๔ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒,๘๘๗.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๗ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๒๓

รายจ่ายประจำ...

รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๐๒๖.๒๕ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ร้อยละ ๕๓.๔๗ ได้รับจัดสรรเงิน ๒ ใน ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๗๓.๙๑ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวนเงิน ๒,๘๗๑.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๓ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓.๖๖ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๐ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒,๗๙๔.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๙ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕.๕๙

รายจ่ายงบลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๕๗๑.๕๗ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ร้อยละ ๒๑.๐๘ ได้รับจัดสรรเงิน ๒ ใน ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๒.๗๒ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวนเงิน ๑๓๖.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๒.๓๘ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๗ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๙๓.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๑.๐๔

๓.๑.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐๕ รายการ จำนวนเงิน ๗๐๓.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๗๒ รายการ จำนวนเงิน ๓๗๓.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๑ คงเหลือค้างเบิกจ่าย จำนวน ๓๓ รายการ จำนวนเงิน ๓๒๙.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๙ ประกอบด้วย ส่วนกลาง จำนวน ๑๖ รายการ จำนวนเงิน ๕๕๖.๙๙ ล้านบาท และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๗ รายการ จำนวนเงิน ๒๖๕.๗๑ ล้านบาท

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ มีเป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๕๓.๔๗ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๐ ซึ่งทุกจังหวัด มีผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมาย

๔.๑.๑.๒ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายสุธิฯ) : กองเทคโนโลยีทำแผนที่ มี ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คือ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม งบประมาณที่ได้รับ ๓.๖๗ ล้านบาท กันเงินจำนวน ๑.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๑.๕๖ ล้านบาท โดยมีแผนการใช้จ่ายเงินเป็นงานออกพื้นที่ภาคสนาม ค่าซ่อมแซม ROVER ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ศูนย์ข้อมูล...

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

(นายธีรชาย) : กิจกรรมการให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๑๕.๗๙๒ ล้านบาท เปิดซองประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลของคณะกรรมการ จำนวน ๕ วัน จะครบกำหนดพิจารณาผลในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ และจะดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายขวัญชัย) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๕ กิจกรรมหลัก กิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนฯ ได้ออนเงินงบประมาณให้จังหวัดแล้ว จำนวนเงิน ๖.๓๒ ล้านบาท ขณะนี้จังหวัดได้ทยอยเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒.๘๗ ล้านบาท โดยมี ๒ จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสระบุรีที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากได้มีการโอนเงินให้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และจังหวัดที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้ว ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มีผลการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๖ จังหวัดสกลนคร มีผลการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๑๖ จังหวัดกาญจนบุรี มีผลการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๑๕ จังหวัดแพร่ มีผลการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๑๖ ให้จังหวัดดังกล่าวโดยเฉพาะที่มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน และเมื่อมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว ให้รายงานกรมที่ดินทราบ กิจกรรมจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ขณะนี้ให้หน่วยจัดที่ดินลงพื้นที่โครงการแล้ว คาดว่าจะมีการทยอยเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวต้องให้แต่ละจังหวัดเร่งรัดวางแผนแบ่งแปลง และส่งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน แผนการเบิกจ่ายเงินและผลการดำเนินการให้กับสำนักจัดการที่ดินของรัฐทราบ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดลำปาง จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ จัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการออกหน่วยพื้นที่กิจกรรมการดำเนินการของคณะกรรมการจัดที่ดินฯ และกิจกรรมการเร่งรัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ อยู่ระหว่างการทยอยเบิกจ่ายเงิน

ประธาน : ให้จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเงินแล้วรายงานผลการดำเนินงานให้กรมที่ดินทราบ เนื่องจากต้องติดตามเร่งรัดเป็นประจำทุกเดือน การส่งหนังสือตามระบบอาจล่าช้า ให้จังหวัดประสานงานทางกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อจะได้รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางดวงรัตน์) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย ในกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถฯ ตามแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล เป็นการฝึกอบรม จำนวน ๑๔ หลักสูตร มีเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๙ ราย ขณะนี้ยังไม่มีผลเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นผู้กำหนดการอบรม ซึ่งได้แจ้งหลักสูตร และให้ส่วนราชการเข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นหลักสูตรแรก และหลักสูตรอื่นๆ ได้กำหนดวันที่เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้แจ้งสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจัดทำหนังสือเสนอขออนุมัติการฝึกอบรมต่ออธิบดีกรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว คาดว่าหากดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงานและจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในปีงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๒.๕๕ เนื่องจากมีการโอนจัดสรรเงินงบประมาณเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับสำนักงานที่ดินยังไม่ครบถ้วนและทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน กิจกรรมนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ ได้รับงบประมาณ ตามโครงการรวมทั้งสิ้น ๔๘๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณในส่วนแรกตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน วงเงิน ๑๐๐.๘๑ ล้านบาท

สำนัก...

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการประกวดราคาเพียงรายเดียว
กรรมที่ดินจึงยกเลิกการประกวดราคาและส่งเรื่องให้กองพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ตามวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรร

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายสรพงษ์) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด มีกิจกรรมที่ต่ำกว่าเป้าหมายในกิจกรรมการนำเข้า
ข้อมูลภาพลักษณ์ฯ เป็นการสแกนต้นร่าง ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ เป็นการสแกนต้นร่าง
ในเขตกรุงเทพมหานคร และส่งเรื่องให้กองพัสดुरีบไปดำเนินการในส่วนของการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการ : ในส่วนของสำนัก/กองอื่น ๆ ที่ได้รับงบประมาณวงเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงิน
เกินเป้าหมาย และในส่วนที่เหลือจะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
(งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : รายจ่ายลงทุนเป็นเงินงบประมาณที่สำนัก/กอง แจกให้กองคลัง โอนจัดสรรเงินให้สำนักงานที่ดินจังหวัด
ลักษณะงบดำเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการบอกดิน จำนวนเงิน
๓.๙๔ ล้านบาท ค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ตามโครงการเดินสำรวจฯ จำนวนเงิน ๔.๒๑ ล้านบาท
และงบรายจ่ายอื่น เป็นค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ จำนวนเงิน
๐.๘๕ ล้านบาท โอนให้สำนักงานที่ดินจังหวัด รวมเป็นเงิน ๘.๙๙ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินเกินเป้าหมาย
จำนวน ๓๓ จังหวัด ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๒ จังหวัด ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย
เกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๓๒ จังหวัด

๔.๑.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ของส่วนกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

รายการที่ ๑ การก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน ครบกำหนดแล้ว อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๔ - ๑๕ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๓๘.๑๕ ล้านบาท

รายการที่ ๒ ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่องานบริหารส่วนกลาง จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๔.๖๔ ล้านบาท
อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ Spec และราคากลาง

รายการที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมที่ดินเพื่อการบริหารราชการและ
การบริการประชาชน จำนวน ๑ ระบบ จำนวนเงิน ๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ Spec และราคากลาง

รายการที่ ๔ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รวม ๕ รายการ จำนวนเงิน ๖.๐๙ ล้านบาท
อยู่ระหว่างประกาศร่างเสนอแนะวิจารณ์

รายการที่ ๕ ชุดเครื่องมืออัด ย่อ ขยาย ล้างภาพดิจิทัล (Digital Multi Format Lab System)
จำนวน ๑ ระบบ จำนวนเงิน ๑๖.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่างเสนอแนะวิจารณ์

รายการที่ ๖ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานอ่าน แบล ดิควม ภาพถ่ายทางอากาศ
จำนวน ๑ ระบบ จำนวนเงิน ๘.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่างเสนอแนะวิจารณ์

รายการที่ ๗ ซื้อสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (Mobile CORS) จำนวน ๕ สถานี จำนวนเงิน
๘.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ Spec และราคากลาง

รายการ...

รายการที่ ๘ ซื้ออุปกรณ์จัดทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) จำนวน ๑๘ ชุด จำนวนเงิน ๘.๖๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ Spec และราคากลาง

รายการที่ ๙ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รวม ๔ รายการ จำนวนเงิน ๙.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ Spec และราคากลาง

รายการที่ ๑๐ ซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซตพิมพ์ ๔ สี ชนิดป้อนแผ่น จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๔๒.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ Spec และราคากลาง

รายการที่ ๑๑ ซื้อเครื่องพิมพ์ภาพสีขนาดใหญ่ (Inkjet) จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ Spec และราคากลาง

รายการที่ ๑๒ ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total station) จำนวน ๑๐๐ เครื่อง จำนวนเงิน ๖.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ Spec และราคากลาง

รายการที่ ๑๓ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม ๔ รายการ ประกอบด้วย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ฯ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๕ คัน / รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี (Eco Car) จำนวน ๕ คัน / รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ฯ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑๐ คัน และรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ฯ จำนวน ๙ คัน จำนวนเงินรวม ๗๖.๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ร่าง Spec และราคากลาง ให้เสนอแนะวิจารณ์ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๔ ซื้อท่อระบายน้ำและลูกกรง เพื่อจัดทำสาธารณูปโภค รวม ๖ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเชียงราย และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเงินรวม ๔๖.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รายการที่ ๑๕ จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ จำนวนเงินรวม ๔๘๐.๘๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง (ครั้งที่ ๒)

รายการที่ ๑๖ จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายในของสำนักงานที่ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๑ จำนวนเงิน ๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ Spec และราคากลาง

รายการที่ ๑๗ จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะหลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖๔ ชุด รวม ๕ รายการ จำนวนเงิน ๒๗.๖๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๘ จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต จำนวนเงิน ๑๕.๗๙ ล้านบาท เปิดซองประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๙ จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒนาระดับข้างรังวัดเอกชน เพื่อการถ่ายโอนภารกิจกิจการรังวัดและทำแผนที่ ยกเว้นการรังวัดออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และการรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (เฉพาะการรังวัดสอยเขต แบ่งแยก หรือรวมโฉนดที่ดิน) จำนวนเงิน ๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง

๔.๑.๒.๓ รายงานผลความคืบหน้ารายการสิ่งก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฎิมาฯ) : การติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค (วงเงินเกิน ๕ ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คงค้างจำนวน ๗ แห่ง ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างเสาราชชาติ/ก่อสร้างที่จัดเก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด ๓๖ ตารางเมตร/ก่อสร้างถนน คสล., ลานจอดรถ คสล., ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ วงเงิน ๗.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ ค่าขยายเขตน้ำประปา ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง วงเงิน ๘.๐๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง

รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต) ๘ ยูนิต ๓ ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนันธ์ วงเงิน ๑๑.๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง

รายการที่ ๔ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๑๕.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิม และรอจำหน่าย ยังไม่มีการประกาศแผนฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางแล้ว

รายการที่ ๕ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี วงเงิน ๑๗.๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคาขยายเขตไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อนำเข้าที่ประชุมในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

รายการที่ ๖ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการ ผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงิน ๑๘.๗๘ ล้านบาท มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

รายการที่ ๗ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต ของสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร วงเงิน ๑๙.๑๙ ล้านบาท เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานแล้ว เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

ประธาน : งบลงทุนของส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวม ๗ รายการ คาดว่าจะได้รับการจัดสรรประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเหลือระยะเวลาไม่นานก็จะสิ้นสุดปีงบประมาณ และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างมากเพราะมีวงเงินสูงให้จังหวัดทั้ง ๕ จังหวัด เร่งรัดดำเนินการรายการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในส่วนที่สามารถเตรียมความพร้อมได้ และเมื่อได้รับงบประมาณแล้วจะได้เร่งดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ต่อไป

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖

๔.๒.๑ รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖

เลขานุการ : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖ งบดำเนินงาน ของส่วนกลาง คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๑๖ รายการ ซึ่งรายการที่มีผลการเบิกจ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เป็นค่าจ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเตอร์เน็ต ของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแบบที่ดิน และส่วนที่เหลือไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

๔.๒.๒ รายงาน...

๔.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖ ของส่วนกลาง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : รายงานการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖ งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ของส่วนกลาง ดังนี้

รายการที่ ๑ จ้างทำเพิ่มสารบบที่ดิน (รูปแบบใหม่) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ เพิ่ม จำนวนเงิน ๘.๕๐ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๔.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒

รายการที่ ๒ จ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงิน ๔.๙๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๒

รายการที่ ๓ จ้างที่ปรึกษาแนวทางนำเข้าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence AI) มาใช้สนับสนุนในการอ่าน แพล ตีความ ภาพถ่ายทางอากาศ จำนวนเงิน ๔.๖๖ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีทั้งหมด ๔ งวดงาน ส่งกองคลังเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๒ แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๑.๓๙ ล้านบาท และงวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๐.๙๓ ล้านบาท

รายการที่ ๔ จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน จำนวนเงิน ๒๙.๖๘ ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีทั้งหมด ๒ งวดงาน ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้ว จำนวนเงิน ๑๑.๘๗ ล้านบาท และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๑๔.๘๔ ล้านบาท

รายการที่ ๕ จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต จำนวนเงิน ๑๘.๙๐ ล้านบาท มีทั้งหมด ๔ งวดงาน คงเหลือ ๓ งวด จำนวนเงิน ๑๕.๑๒ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ แล้ว เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

๔.๒.๓ รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖ คงค้างเบิกจ่ายเงิน ของส่วนภูมิภาค

เลขานุการ : รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖ ของส่วนภูมิภาค วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑๑ รายการ ที่มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดชัยภูมิ และส่วนที่เหลือไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

๔.๒.๔ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖ ของส่วนภูมิภาค

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปัทมา) : งบลงทุน ภาพรวมประจำปี ๒๕๖๖ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา รวมทั้งสิ้น ๔๑๑.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน ๑๕๖.๔๙ ล้านบาท ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๓ ผลเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๕ จากทั้งหมด ๑๕ จังหวัด ค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๑ จังหวัด

ประธาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา : การก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว จำนวนเงิน ๑๘.๘๐ ล้านบาท เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ มีผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๙ ล่าช้ากว่าแผนงาน เนื่องจากพื้นที่ดำเนินงานและรูปแบบของสัญญาก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามแก้ไขสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ขณะนี้ ผู้รับเหมาจะเร่งรัดดำเนินการส่งมอบงาน จำนวน ๓ งวด จำนวนเงิน ๒.๘๗ ล้านบาท ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ และจะรายงานให้กรมที่ดินทราบต่อไป

ประธาน...

ประธาน : ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานก่อสร้างและรายงานความคืบหน้าของผลการเบิกจ่ายเงินให้ที่ประชุมทราบ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฎิมา) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ วงเงินตามสัญญา ๒๕.๖๕ ล้านบาท รวม ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑ งวดงาน คงค้างเบิกจ่ายเงิน ๙ งวด ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : การก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ มีการแก้ไขแบบแปลนและแก้ไขสัญญาก่อสร้าง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานงานกับผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ โดยผู้รับจ้างแจ้งว่าอยู่ระหว่างรอเอกสารรายการการต่อเสาเข็มและผลการทดสอบปูนจากสำนักงานโยธาธิการฯ จังหวัด เพื่อประกอบการเบิกจ่ายจึงจะส่งมอบงานได้ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ และส่วนงานก่อสร้างในพื้นที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ ๔ งวดที่ ๖ และงวดที่ ๑๐ ควบคู่กัน

ประธาน : ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดช่วยเร่งรัดติดตามการออกหนังสือที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานโยธาธิการฯ จังหวัด ให้กับผู้รับจ้างเพื่อประกอบการส่งมอบงาน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฎิมา) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๔ ชั้น ๒๘ ยูนิต ของสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี วงเงินตามสัญญา ๒๔.๙๒ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงินแล้ว ๒.๙๙ ล้านบาท ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๖ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี : ขณะนี้ตรวจรับงานงวดที่ ๕ - ๘ เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๔.๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ และจะเบิกจ่ายเงินครบถ้วนได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฎิมา) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม วงเงินตามสัญญา ๔๐.๐๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๙ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๐ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม : การก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจะต้องมีการรื้อถอนอาคารสำนักงานที่ดิน (หลังเดิม) และดำเนินการขายทอดตลาด จึงจะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินหลังใหม่ได้ แผนงานการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๔๕ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๐ ชำกว่าแผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๐ ขณะนี้เบิกจ่ายเงินในงวดงานที่ ๕ เรียบร้อยแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑.๕๙ ล้านบาท และตรวจรับงานงวดที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๗ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฎิมา) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี วงเงินตามสัญญา ๑๖.๕๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี รายงานความคืบหน้า

สำนักงาน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี : การก่อสร้างของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๑๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบงาน และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างงวดที่ ๕ และงวดที่ ๑๓ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธาน : ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตาม และหากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานกรมที่ดินทราบ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปัทมา) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดใหญ่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ วงเงินตามสัญญา ๓๙.๕๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๖ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ : การก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๙ งวด คงเหลือ จำนวน ๑๙ งวด เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญาจ้าง จำนวน ๒ ครั้ง เป็นการปรับลดค่าน้ำเสียเพิ่ม ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๕ งวดงาน ในส่วนของงานโครงสร้างหลังคาและงานพื้นผิวชั้น ๑ ชั้น ๒ วางระบายน้ำและโรงจอดรถ ขณะนี้ได้ประชุมร่วมกันกับผู้รับจ้างเพื่อกำหนดแผนงาน จำนวน ๓ งวดงาน เป็นงานในส่วนของการติดตั้งฝ้าและงานพื้นผิวชั้น ๒ โดยในส่วนของการเบิกจ่ายเงิน หากงวดงานใดเสร็จจะเร่งเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ขณะนี้ไม่มีปัญหาอุปสรรค คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินทั้งหมดได้ทันภายในกำหนด

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปัทมา) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี วงเงินตามสัญญา ๕๑.๓๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๖ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๘ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี มีผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๘ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๖ งวด ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินงานในงวดที่ ๑๒ - งวดที่ ๑๖ และกำหนดการตรวจรับงานงวดที่ ๗ - งวดที่ ๑๑ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

ประธาน : สัดส่วนของผลงานที่สำเร็จกับผลการเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้องกัน มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี : เนื่องจากงานในส่วนของการที่ปักประชาชนกับห้องน้ำ ผู้รับจ้างยังไม่ได้มุงหลังคา ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานงวดนั้นได้ ซึ่งได้กำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงาน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปัทมา) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินและบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ วงเงินตามสัญญา ๓๘.๘๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๙.๑๗ ผลงาน ร้อยละ ๕๕.๔๑ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : ขณะนี้ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๑ ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๔ - งวดที่ ๕ อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๖.๘๐ ล้านบาท และในส่วนของงานงวดที่ ๖ - งวดที่ ๗ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗ และได้เชิญทางผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการฯ และสำนักงานผังเมืองประชุมร่วมกันกับผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดงานโดยเสนอแนะให้เพิ่มจำนวนคนงาน ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการเพิ่มจำนวนคนงานแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฐุมิมา) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดพิเศษ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง วงเงินตามสัญญา ๖๘.๒๗ ล้านบาท ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๐ เบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๔๙ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี : เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๑ งวด คิดเป็นร้อยละ ๔๙ มีผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๐ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๑๑ และงวดที่ ๑๖ คงเหลือ จำนวน ๕ งวด เป็นงานในส่วนของการตกแต่งภายใน ซึ่งจะเบิกจ่ายเงินในคราวเดียวกันภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีแผนงานที่จะเตรียมการขนย้ายวัสดุ สำนักงานและเอกสารต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ รวม ๕ วัน เพื่อเปิดให้บริการประชาชนในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และจะเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยจะขอสนับสนุนค่าขนย้ายเอกสาร ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และร้านค้าสวัสดิการ โดยได้รายงานให้กรมที่ดินทราบแล้ว

ประธาน : ให้ตรวจรับงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้าใช้พื้นที่เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดินแห่งใหม่

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฐุมิมา) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดิน จังหวัดปัตตานี วงเงินตามสัญญา ๑๓.๘๔ ล้านบาท ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี : การก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติขยายระยะเวลา ในการก่อสร้าง ๙๐ วัน เป็นวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๘ งวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓ คงเหลือ จำนวน ๔ งวด และผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๙ ได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ประธาน : หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานกรมที่ดินทราบ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฐุมิมา) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด วงเงินตามสัญญา ๑๑.๙๐ ล้านบาท ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๐ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด : ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนแล้ว คงค้างเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๗ และงวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

เลขานุการ : เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ งบลงทุนของส่วนภูมิภาค วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท มีจำนวน ๖ รายการ โดยมีจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเงินในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี จังหวัดปัตตานี สาขายะรัง และจังหวัดลำพูน สาขาแม่ทา ส่วนที่เหลือ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฐุมิมา) : ก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและห้องสารบบที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี วงเงินตามสัญญา ๓.๒๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๗ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ขอให้ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี รายงานความคืบหน้า

สำนักงาน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี : มีการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานของงวดงานที่ ๒ - ๓ เป็นงานฐานรากถมดินและเข้าเสาแบบ ชั้น ๑ ซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ประธาน : เนื่องจากมีผลการดำเนินงานล่าช้าเป็นอย่างมาก ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเร่งรัดติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างเป็นกรณีพิเศษ และรายงานให้ที่ประชุมทราบ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฐิมา) : ปรับปรุงพื้นที่และระบบระบายน้ำภายนอกอาคารสำนักงานที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงินตามสัญญา ๒.๒๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี : ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายนอกอาคารสำนักงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศร่างประกวดราคาขึ้นเว็บไซต์ ครบกำหนดวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะขออนุมัติประกาศประกวดราคาในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดงวดงานไว้ จำนวน ๓ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน ๑๐๐ วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฐิมา) : ก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี วงเงินตามสัญญา ๓.๐๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี : การก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป ๑๒๐ วัน จะสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๕ งวด จำนวนเงิน ๑.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ คงเหลือ จำนวน ๓ งวด ในงวดที่ ๖ - ๘ คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ประธาน : การต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขายะรัง มีความคืบหน้าอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี : ในส่วนของรายการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขายะรัง สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป ๙๐ วัน จะสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖ งวด จำนวนเงิน ๒.๗๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในส่วนงานทาสีอาคารภายในภายนอก งานติดตั้งมิเตอร์น้ำ พร้อมเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและประปา งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมดและงานในส่วนที่เหลือเป็นการทดสอบระบบไฟฟ้าและประปาทั้งหมด การทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะส่งมอบงานทั้งหมดได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ และจะสามารถเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฐิมา) : ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ห้อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาแม่ทา วงเงินตามสัญญา ๓.๒๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน : ผู้รับจ้างส่งมอบงานและตรวจรับงาน (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินครบถ้วนได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางปฐมาฯ) : ก่อสร้างอาคารประชุม/สัมมนา ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินตามสัญญา ๖.๕๒ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๖ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานความคืบหน้า

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี : ผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จะส่งมอบงานพร้อมกับงานงวดที่ ๖ เป็นงานส่วนระบบไฟฟ้า คงเหลืองานการติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตและสายลำโพง และติดตั้งอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะต้องติดตั้งระบบสายอินเตอร์เน็ตและสายลำโพงให้เรียบร้อยก่อน คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ประธาน : ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเร่งรัดติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และหากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนัก/กอง/จังหวัด ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีงบลงทุนรายการปีเดียว ให้เร่งก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ

๒. ให้จังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้เป็นปัจจุบันและหากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ เป็นประจำทุกเดือน

๓. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้เงินงบประมาณตกพับ พร้อมทั้งให้รายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี


เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๔๐ น.



(นายจิรวัดน์ ศิริแสน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม