



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองอธิบดี
เลขรับที่.....
วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๐๐ น.

ส่วนราชการ กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๒

ที่ มท.๐๕๐๓.๕/ ๓๘๙๖

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวัดี ปราชญ์นคร ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาวัดี ปราชญ์นคร) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นางพนิตาวัดี ปราชญ์นคร)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา กรมที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		
	๑.๑ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีงบลงทุน รายการปีเดียว ให้เร่งก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ - ให้เจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากไม่อาจเข้าร่วมได้ ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีความเข้าใจในเรื่องการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ เข้าร่วมประชุมแทน	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
	๑.๒ งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค)	- จังหวัดที่ยังไม่ได้รับแจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณ (๓๒ จังหวัด ๘๙ รายการ) ให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง และส่งเอกสารยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ให้กรมที่ดิน (กองแผนงาน) โดยเร็ว	จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
	๑.๓ ส่งคืนเงินเหลือจ่าย (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น)	- จังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว ยังไม่ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ให้เร่งรัดดำเนินการบันทึกรายการในระบบ New GFMS Thai โดยเร็ว - ให้สำนัก/กอง และจังหวัด หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนกรมที่ดิน (กองคลัง) ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๒.	เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้เงินงบประมาณตกพับ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า และหากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ สันประเสริฐ	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๓. นายขวัญชัย อรัญเวช	ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๔. นายอมร เอกอาภาภรณ์	ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๕. นางรัตนา พิงไชย	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๖. นายพิชญ์ ติรณสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๗. นางสาวอรุณี กาญจนชม	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๘. นางอารีย์ อุบลน้อย	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๙. นายสงวน มณีรัตนศักดิ์	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๑๐. นายธงชัย ชูมณี	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๑. นายสุธี สุธีรภัทรานนท์	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๒. นายธีรชาย ชำของ	แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๓. นางวิภาดา สรัสสมิต	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๔. นางสาวนงค์พางา เจริญสุขมงคล	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน	กรรมการ
๑๕. นางสาวรัตมี ศรีมงคล	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๖. นางสาวพรทิพย์ รัตนพันธ์	แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
	หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมบัติ เรืองงาม	ผู้อำนวยการกองการพิมพ์
๒. นางสาววิจิตร สุขมูล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
๓. นายสันต์ธี ภูมิ	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
๔. นายอนันต์ลาภ เจริญผลบุญ	แทนเลขานุการกรม
๕. นางสาวคัทลียา พวงพรหม	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการที่ดินของรัฐ (สจร.)
๖. นางวิไลลักษณ์ บัวน่วม	ผู้อำนวยการส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน (สจร.)
๗. นายชาญชัย วีระชิงชัย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สจร.)
๘. นายวิทยา บุญชุ่ม	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)
๙. นางเบญจวรรณ แซ่เตีย	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๑๐. นายวีระศักดิ์ ประสิทธิ์คณาภรณ์	วิศวกรรังวัดชำนาญการ (กทผ.)
๑๑. นางสาวสุนันทา เดชาธรรมวรกุล	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (สมส.)
๑๒. นางสาวอรุณี พรหมบุรี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สส.)
๑๓. นายธีรพัฒน์ จันฉิม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สส.)

๑๔. นางสาว...

- | | |
|---------------------------------|--|
| ๑๔. นางสาววิภาพร จันยุทา | นักวิชาการที่ดินชำนาญการ (สชอ.) |
| ๑๕. นางสาวมณี เสมอหน้า | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ผอ.) |
| ๑๖. นายสงกรานต์ วรรณรัตน์ | นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (พด.) |
| ๑๗. นางสาวเจนจิรา ยารักษ์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สทส.) |
| ๑๘. นางสาวบุษบง อรัญเวช | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.) |
| ๑๙. นางสาวกาญจนา วิเชียรวรรณกุล | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คส.) |
| ๒๐. นางสาวดวงดาวลี สง่าดี | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คส.) |
| ๒๑. นางสาวชนิดา แต่งอ่อน | นักวิชาการเงินและบัญชี (คส.) |

เริ่มประชุม : เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ที่ ๗๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน และให้รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ เพื่อกำกับดูแลติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด

กรมที่ดินได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน จำนวน ๖ ครั้ง และการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐรวมทั้งประสานงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการ : รายงานภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๗,๒๒๘.๓๐ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ร้อยละ ๘๘ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๔,๕๔๑.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๕.๑๗ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินร้อยละ ๖๕ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๔,๓๒๑.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕.๒๒

รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๐๑๗.๑๐ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๘ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๔,๑๗๖.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔.๗๖ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินร้อยละ ๗๑.๓๓ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๔,๐๗๔.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๑ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๘๘

รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๒,๒๑๑.๒๐ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๖.๖๖ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๓๖๕.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐.๑๕ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๓๙ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๒๔๖.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๗.๘๔

๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐๕ รายการ จำนวนเงิน ๗๐๓.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๘๐ รายการ จำนวนเงิน ๕๒๕.๗๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๔.๗๔ คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒๕ รายการ จำนวนเงิน ๑๖๘.๔๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๓.๔๔ ประกอบด้วย ส่วนกลาง จำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๓.๓๓ ล้านบาท และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๔๕.๐๘ ล้านบาท

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : สำนักงานที่ดินจังหวัดที่ได้รับการโอนเงินงบประมาณแล้ว จำนวน ๗๖ จังหวัด จำนวน ๔๓๗.๔๘ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน คทช. จังหวัด ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๓๕๘.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๗ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓๕๑.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๔ จังหวัดมีผลการเบิกจ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๗๔ จังหวัด และจังหวัดที่มี ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดยะลา

๔.๑.๑.๒. รายงาน...

๔.๑.๑.๒ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน

และงบรายจ่ายอื่นของสำนัก/กอง

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

(นางสาวอรุณี) : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ มี ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณที่ได้รับ ๔๙.๐๘ ล้านบาท โอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๐.๘๔ ล้านบาท คงเหลือหลังโอนเงินงบประมาณ จำนวน ๔๘.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓๙.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๙ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๒.๔๙ กิจกรรมเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๓๐.๔๐ ล้านบาท โอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๑๑.๘๙ ล้านบาท คงเหลือหลังโอนเงินงบประมาณ จำนวน ๑๑๘.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๘๒.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๑ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๐.๒๑ กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลบอกดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๙ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๔๙ คาดว่าทั้ง ๓ กิจกรรม จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายสุธี) : กองเทคโนโลยีทำแผนที่ มี ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจัดสร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๘.๐๓ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๗.๔๐ และมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๔๗ ซึ่งเงินงบประมาณคงเหลือหลังการกันเงินมีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว กิจกรรมปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๗๘ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๗๑ และมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๔.๐๒ มีแผนการใช้จ่ายเงินเป็นค่าจ้างเหมาบริการ กิจกรรมบริหารจัดการงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๒.๗๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๓๗ และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๑๕ ซึ่งทั้ง ๓ กิจกรรม มีแผนการใช้จ่ายแล้ว และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามเป้าหมาย

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

(นายธีรชาย) : ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน มี ๕ กิจกรรม กิจกรรมจัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑.๙๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๔.๘๗ และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๒๐ ส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๑๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๔๘ และมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๑๐ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในพื้นที่ดินของรัฐ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๑๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๐.๘๐ และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๔.๑๙ ส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ กิจกรรมจัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓.๕๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๐.๓๔ และมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๕๕ และกิจกรรมการให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุด แบบ ๓ มิติฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๕.๗๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘๒.๒๒ และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๔.๕๖ เป็นการใช้จ่ายนำเข้าข้อมูล อยู่ระหว่างการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

สำนัก...

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายขวัญชัย) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๖ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘.๙๔ ล้านบาท โอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๒๙ จังหวัด เพื่อดำเนินการสอบสวนสิทธิ ได้มีการประสานงานกับสำนักงานที่ดินจังหวัด บางจังหวัดส่งคืนเงิน ได้แก่ จังหวัดตาก จำนวน ๒๔,๒๒๐ บาท จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๓,๓๐๐ บาท จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๒ บาท และจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓๔ บาท และในส่วนของจังหวัดที่เหลือนั้นจะยังสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทัน โดยมีจังหวัดที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้จังหวัดชี้แจง และยืนยันว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ หรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี : อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ จะเบิกจ่ายเงินเป็นค่าล่วงหน้า จะสามารถเบิกจ่ายบางส่วนได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ : เงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๙๑,๕๐๐ บาท จะลงพื้นที่ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายขวัญชัย) : จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำ จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ ๕๗.๗๓ จังหวัดเชียงราย ร้อยละ ๕๕.๑๖ จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ ๕๑.๖๘ และจังหวัดราชบุรี ร้อยละ ๓๔.๑๕ ให้จังหวัดชี้แจง และยืนยันว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ หรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ : ได้ชี้แจงเหตุผลที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเป็นเอกสาร ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๙,๕๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๓ คงเหลือ ๒๒,๗๙๒ บาท มีแผนการการใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน จำนวน ๑๑,๕๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ และในส่วนที่เหลือเป็นค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าน้ำมัน และค่าพาหนะสำหรับการลงพื้นที่ดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๙๒ บาท

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย : เงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๘๔,๐๘๔ บาท มีแผนการใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑๗,๕๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๒ และค่าอาหารว่าง จำนวน ๑๒,๑๙๐ บาท ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐๑,๐๙๔ บาท ค่าจ้างเหมาบริการเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔๖,๐๐๐ บาท ค่าล่วงหน้า จำนวน ๗,๓๐๐ บาท และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี : เงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๙๔,๙๐๐ บาท มีการลงพื้นที่แล้ว จำนวน ๓ ครั้ง และมีแผนการจะลงพื้นที่ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ อีก ๑ ครั้ง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และไม่มีการส่งคืนเงินแต่อย่างใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี : มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๔๒,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๔ เป็นค่าจ้างเหมาบริการของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑,๕๐๐ บาท และจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖,๒๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายขวัญชัย) : กิจกรรมจัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาฯ กิจกรรมจัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่สาธารณประโยชน์ กิจกรรมการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดที่ดินและคณะกรรมการฯ และกิจกรรมรณรงค์ออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ ซึ่งทั้ง ๔ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒.๘๖ ล้านบาท เป็นการจัดงานสัมมนาตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

สำนัก...

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางอารีย์ฯ) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ๖ กิจกรรม กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร เพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินโครงการงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๔๔ ล้านบาท เป็นการจัดฝึกอบรม จำนวน ๑๔ หลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๙ คน มีผลการดำเนินการได้อบรมไปแล้ว จำนวน ๑๐ หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๖ คน มีการทยอยเบิกจ่ายเงิน โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีแผนในการจัดฝึกอบรมแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนงาน กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๙.๗๑ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าศูนย์สารสนเทศที่ดินฯ จำนวน ๘ เดือน ซึ่งมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย กิจกรรมพัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ดินด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย เป็นค่าจ้างเหมาบริการ มีการโอนเงินให้สำนักงานที่ดิน และทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน และงบประมาณในส่วนที่เหลือเป็นการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Online มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักสำหรับการเดินทางไปราชการในการขึ้นระบบสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๕๐๔.๘๗ ล้านบาท ประกอบด้วย ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการอยู่ระหว่างการต่อรองราคาเพิ่มเติม คาดว่าจะส่งผลการพิจารณาให้กองพัสดุได้ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณในสำนักงานที่ดิน จำนวน ๒๐ ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกั้นผูกพันได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก กิจกรรมจัดจ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมที่ดิน ได้ทำสัญญาเช่าใช้บริการแล้ว จำนวน ๔ เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑.๓๒ ล้านบาท

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายสงวนฯ) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด มี ๔ กิจกรรม กิจกรรมที่ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจัดสร้างหลักเขตที่ดินฯ คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน ๐.๕๘ ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าหลักเขตของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา โดยโอนเงินงบประมาณไปแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๐.๓๐ ล้านบาท กองแผนงานเป็นผู้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการตรวจรับ และส่งมอบครบถ้วนแล้ว และครั้งที่ ๒ จำนวน ๐.๒๐ ล้านบาท กองพัสดุได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และกิจกรรมนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะหลักฐานฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๔.๑๔ ล้านบาท มีการประกวดราคาแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง มีผู้ยื่นประกวดราคาเพียง ๑ ราย จึงยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการประกวดราคาใหม่ เปิดซองพิจารณาผล เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการพิจารณาผลและสั่งให้กองพัสดุแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คงเหลือเงิน จำนวน ๒.๒๐ ล้านบาท ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งกองคลังเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเซย์ให้กับสำนักงานที่ดิน เนื่องจากโครงการถูกตัดงบประมาณบางส่วน จำนวน ๒.๖๐ ล้านบาท

กองแผนงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : กองแผนงาน มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน คงเหลือจำนวน ๐.๕๑ ล้านบาท ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว และกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน คงเหลือจำนวน ๙.๙๑ ล้านบาท เป็นค่าจัดจ้างทำแฟ้ม จำนวน ๘.๕๐ ล้านบาท และค่าขนส่งแฟ้ม จำนวน ๐.๓๐ ล้านบาท และคงเหลืออีก จำนวน ๑.๑๑ ล้านบาท จะดำเนินการโอนเงินให้สำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซม

กองฝึกอบรม

ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

(นายอมร) : งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๑๓ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑.๑๐ ล้านบาท และได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจากงบเงินบริหาร เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร ของกรมที่ดิน จำนวน ๑๘ โครงการ ขณะนี้คงเหลือโครงการพัฒนาบุคลากรฯ จำนวน ๓ หลักสูตร รวม ๕ รุ่น คาดว่าจะใช้จ่ายเงินงบประมาณได้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ

สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

(นางสาววิจิตรา) : งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๐.๖๓ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๐.๑๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ

กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓.๕๑ ล้านบาท กั้นเงินแล้ว จำนวน ๒.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๔๓ ล้านบาท เงินงบประมาณคงเหลือเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างตามสำนักงานที่ดินให้ตรงตามแบบแปลน

สำนักงานเลขานุการกรม

ผู้แทนเลขานุการกรม

(นายอนันต์ลาภ) : สำนักงานเลขานุการกรม มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๒.๘๓ ล้านบาท กั้นเงินแล้ว จำนวน ๒.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๗๑ ล้านบาท ดำเนินการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และคงเหลือหลังกั้นเงิน จำนวน ๐.๑๑ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าจ้างเหมาบริการ กิจกรรมคลินิกที่ดินป็นสุข งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒.๗๐ ล้านบาท โอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๑.๖๒ ล้านบาท ในการดำเนินการคลินิกที่ดินป็นสุขทั่วประเทศ คงเหลืองบประมาณที่ได้รับหลังโอน จำนวน ๑.๐๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท จัดทำคู่มือประชาชนเพื่อใช้ในกิจกรรมที่ดินป็นสุขทั่วประเทศ จำนวน ๐.๓๐ ล้านบาท และการจัดทำอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนให้กับสำนักงานที่ดิน จำนวน ๐.๒๐ ล้านบาท คาดว่าจะใช้จ่ายเงินงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

กองการพิมพ์

ผู้อำนวยการกองการพิมพ์

(นายสมบัติ) : งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๓๗ ล้านบาท และงบประมาณคงเหลือเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมาย

สำนักกฎหมาย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

(นายธงชัย) : สำนักกฎหมาย มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน คงเหลือ จำนวน ๐.๑๒ ล้านบาท กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓.๖๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสัมมนา คงเหลือภาคใต้ และส่วนกลาง คาดว่าจะใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

(นางรัตนฯ) : งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๕๒๔,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓๘๐,๓๘๗.๖๔ บาท คงเหลือ จำนวน ๑๔๔,๕๑๒.๓๖ บาท มีแผนการใช้จ่าย จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท และส่วนที่เหลือจะส่งคืนเงินให้กองคลัง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(นางสาวรัศมี) : งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๑๒,๘๐๐ บาท กักเงินแล้ว จำนวน ๑๔๗,๗๐๗.๖๕ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๔๐,๑๐๗.๕๗ บาท คงเหลือ จำนวน ๖๕,๐๙๒.๓๕ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท และส่วนที่เหลือเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน

ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

(นางสาวนงศ์พงศา) : คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๗๑,๖๔๔.๗๐ บาท มีแผนการใช้จ่ายเงินในโครงการสานต่อตามรอยพ่อ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ และคำวัสดุสำนักงาน คาดว่าจะใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ครบถ้วน และไม่มีเงินเหลือส่งคืนกองคลังแต่อย่างใด

สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

(นายสันต์ธิ์) : สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน มีกิจกรรมที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรมยกระดับช่างรังวัดเอกชนฯ (งบดำเนินงาน) จำนวน ๗,๑๗๓,๘๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คงเหลือ ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมช่างรังวัดเอกชนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายรังวัดของกรมที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท เริ่มฝึกอบรมในเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ และโครงการฝึกอบรมนายช่างรังวัดชำนาญงานและปฏิบัติงาน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓,๒๐๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการฝึกอบรม รุ่นที่ ๑ และจะเริ่มการฝึกอบรมรุ่นที่ ๒ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะใช้จ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และจะมีเงินเหลือจ่ายส่งคืนกองคลัง จำนวน ๑,๖๕๕,๔๐๐ บาท และกิจกรรมยกระดับช่างรังวัดเอกชนฯ (งบรายจ่ายอื่น) งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒ ล้านบาท เป็นโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒนาระดับช่างรังวัดเอกชน อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาพิจารณาข้อเสนอ และต่อรองราคา และจะส่งรายงานให้กองพัสดุดำเนินการได้ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่องหน้ผู้กัพนได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

สำนัก...

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

(นางวิภาดา) : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา มีแผนการใช้จ่ายเงินเป็นการค่าจ้างเหมาบริการ ขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ แล้ว และมีตำแหน่งงานว่าง ๒ สาขา ได้แก่ สาขาลาดพร้าว จำนวน ๒ ตำแหน่ง (ไม่มีผู้มาสมัคร) และสาขาบางเขน จำนวน ๑ ตำแหน่ง (มีผู้สมัครแล้ว) และในส่วนที่เหลือ เป็นการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าซ่อมครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างการทำสัญญา ค่าตอบแทน และค่าทางด่วน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธาน : ให้ทุกสำนัก/กอง เร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๗ และให้ตรวจสอบเงินคงเหลือ หากมีเงินเหลือจ่ายให้เร่งรัดส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้กองคลัง ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน

ของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายขวัญชัย) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ มีงบลงทุน ๒ กิจกรรม กิจกรรมจัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภค ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๗๖.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๔.๙๖ ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๕๑.๔๘ ล้านบาท เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑๗.๓๓ ล้านบาท และกิจกรรมจัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำ ในที่สาธารณประโยชน์เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๐.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕.๓๙ ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒๔.๘๑ ล้านบาท เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔ ล้านบาท พบปัญหาอุปสรรค สำนักจัดการที่ดินของรัฐได้แจ้งกองพัสดุตามหนังสือ ที่ มท ๐๕๑๑.๒/๓๙๐๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ แต่ขณะนี้ยังไม่มีกรมลงนามจัดซื้อจัดจ้างท่อระบายน้ำ และลูกรัง ซึ่งมีระยะเวลาเบิกจ่ายเงินภายใน ๔๕ วัน จึงอาจจะเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ และกระทบต่อการบริการงบประมาณที่คงเหลือได้

เลขานุการ : ขอให้กองพัสดุชี้แจงผลการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : อยู่ระหว่างตรวจสอบแต่ละรายการ คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เจ้าหน้าที่กองพัสดุ

(นายสงกรานต์) : ทางกองพัสดุกำลังดำเนินการตรวจสอบเอกสาร คาดว่าจะเสนอได้ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๔.๑.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้าง ของส่วนกลาง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์) : รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ เรื่อง แบ่งเป็น ๕ ขั้นตอน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการขออนุมัติใช้ Spec / TOR / ราคากลาง จำนวน ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ประกาศประกวดราคา จำนวน ๑๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ประกาศผู้ชนะ จำนวน ๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๔ ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง / สัญญา จำนวน ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๘ การเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๔ และมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๔ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๒ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๒

รายงาน...

รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป) แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ขั้นตอนเผยแพร่ร่างวิจารณ์/ประกาศประกวดราคา จำนวน ๑๐ รายการ

รายการที่ ๑ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเพื่อบริการประชาชน (DOL Public Cloud) จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘๓.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ ซอฟต์แวร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๔๓๘ ชุด งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๖.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ ๑๐ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมที่ดินเพื่อการบริหารราชการและการบริการประชาชน จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ ๑๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ซอฟต์แวร์พิมพ์ออฟเซตพิมพ์ ๔ สี ชนิดป้อนแผ่น จำนวน ๑ ชุด งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๒.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ ๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๕ ซอฟต์แวร์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๗๖.๕๑ ล้านบาท ประกอบด้วย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๕ คัน คันร่นึ่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี (Eco Car) จำนวน ๕ คัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑๐ คัน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์และรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๙ คัน ยกเลิกและการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๖ ซอฟต์แวร์น้ำและดินลูกรัง เพื่อจัดทำสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเชียงราย และจังหวัดอุบลราชธานี รวม ๖ แห่ง งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๖.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๗ โครงการพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ทั่วประเทศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ ๕ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และยื่นเสนอราคาในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๘ จัดพัฒนาระบบงานให้บริการขออนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริหารจัดการงานรังวัดเอกชน รวม ๒ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ ๑๙ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๙ ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ ๑๗ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และยื่นเสนอราคาในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๐ ซอฟต์แวร์โครงการเชื่อมโยงระบบให้บริการตำแหน่งรูปแปลงที่ดิน ด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ ๑๙ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้พันเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ขั้นตอน...

ขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒ เรื่อง

รายการที่ ๑ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๙.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ครบกำหนดวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้กพ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน : รายการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ มีผู้ยื่นอุทธรณ์หรือไม่

เจ้าหน้าที่กองพัสดุ

(นายสงกรานต์ฯ) : ไม่มีผู้อุทธรณ์

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์ฯ) : รายการที่ ๒ โครงการย้ายศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๒ กรมที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างนัดลงนามในสัญญา ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้กพ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอนแจ้งตกลงซื้อ - จำ / นัดลงนามในสัญญา จำนวน ๑ เรื่อง

รายการชุดเครื่องมืออัด ย่อ ขยาย ล้างภาพดิจิทัล จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๖.๘๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กับบริษัท เค.เอส อินเตอร์ จำกัด จำนวน ๑๖.๘๐ ล้านบาท กำหนดส่งมอบของ ๒๐๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะ ก่อกำหนดผู้กพ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างบรายจ่ายอื่น ของส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป) จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๘๐.๘๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ยื่นเสนอราคา วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล และขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และต่อรองราคา จะสามารถส่งเอกสารให้กองพัสดุได้ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้กพ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายในของสำนักงานที่ดินตามโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ ๑ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างคาดว่าจะก่อกำหนดผู้กพ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ จ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ พร้อมอุปกรณ์ รวม ๕ รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๗.๖๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อกำหนดผู้กพ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๕.๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติการจ้าง เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้กพ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน : คาดว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์ หรือมีผู้วิจารณ์ หรือไม่

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์ฯ) : คาดว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์ และมีผู้วิจารณ์

ประธาน : เนื่องจากใกล้ระยะเวลาดีก่อกำหนดผู้กพ้นให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ หากมีการยื่นอุทธรณ์ อาจทำให้เงินตกพบได้ ให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง วางแผนและประสานงานเร่งรัดติดตาม เนื่องจากวงเงิน งบประมาณค่อนข้างสูง

๔.๑.๒.๓ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบดำเนินงานและรายจ่ายอื่น) ของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : รายจ่ายลงทุน (งบดำเนินงานและรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค ได้โอนเงินงบประมาณให้จังหวัดแล้ว ได้แก่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “บอกดิน” ค่าพาหนะ เดินทางในการฝึกอบรมหลักสูตรต้นกล้า ๑ - ๒ และหลักสูตร จทส. ค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ (โครงการเดินสำรวจฯ) และงบรายจ่ายอื่น เป็นค่าหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ (โครงการพัฒนาตามศักยภาพ) รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๗๕.๗๙ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๑๓.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๔ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๕๔.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๘ จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเงินเป้าหมาย จำนวน ๒๖ จังหวัด จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๑๒ จังหวัด และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๓๘ จังหวัด และจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ๓ อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดตาก และจังหวัดนครนายก

สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู : งบลงทุนที่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการปรับปรุง/ต่อเติมประตูอัตโนมัติ จำนวน ๙๗,๔๔๔ บาท อยู่ระหว่างลงนามในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง รายการเก้าอี้ประชาชน ๔ ที่นั่ง จำนวน ๕๐,๘๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง รายการเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ เนื่องจากยังไม่สามารถส่งมอบ และวางของได้ ต้องปูพื้นกระเบื้องให้เสร็จก่อน รายการปรับปรุงกระเบื้องปูพื้นอาคารชั้นบน - ล่าง / ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้นบน - ล่าง/ ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและท่อปฏิกูล ส่งมอบพื้นที่ และเริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขานุการ : รายการเก้าอี้ประชาชน ๔ ที่นั่ง อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง สามารถลงนามในสัญญาได้เมื่อไหร่

สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู : จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเร็ว ๆ นี้ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธาน : ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ทำ PO ในระบบ และเร่งรัดดำเนินการงานก่อสร้าง การตรวจรับงาน การส่งมอบงาน เพื่อให้ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น

สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก : งบลงทุนของสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบใบสำคัญ และจะเบิกจ่ายเงินได้บางส่วน และรายการปรับปรุง/ต่อเติมประตูอัตโนมัติ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เลขานุการ : รายการปรับปรุง/ต่อเติมประตูอัตโนมัติที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงนามในสัญญาแล้ว หรือยัง

สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก : ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมรายการ ปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับประตูบานเลื่อน อยู่ระหว่างรอเอกสารจากสาขา และจะสามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้

ประธาน : ให้ดำเนินการทำ PO ในระบบ GFMIS ควบคู่กัน เนื่องจากงบลงทุนของกรมที่ดินต่ำกว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก เพราะสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขาหลายแห่งมีการทำสัญญา และลงนามในสัญญาแล้ว แต่ไม่ได้ทำ PO ในระบบ GFMIS ให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อทำให้ผลการใช้จ่ายใช้เพิ่มขึ้น

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก : งบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่รายการเก้าอี้ประชาชน ๔ ที่นั่ง เบิกจ่ายเงินแล้ว และรายการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน อยู่ระหว่างแก้ไขรูปแบบงานก่อสร้างจากโยธาธิการจังหวัด คาดว่าจะเสร็จภายในสัปดาห์หน้า และจะทำ PO ในระบบ GFMS ประมาณกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน : นำเรียนท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ให้ประสานกรมโยธาธิการจังหวัดด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็ว ในการดำเนินการ

เลขานุการ : จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ๕ อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครนายก

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี : ได้รับงบประมาณงบลงทุน จำนวน ๘ รายการ ได้แก่ ก่อสร้างรั้ว ประตูรั้วสแตนเลส และป้ายสำนักงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e – Bidding อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล รายการเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออุทธรณ์รายการก่อสร้างที่จอดรถทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รายการตู้เหล็กแบบ ๒ บาน ทำสัญญาและทำ PO เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการของบริษัท รายการเก้าอี้แถวประชาชน ๔ ที่นั่ง และ รายการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ) ทำ PO แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งสินค้า และ รายการเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน

ประธาน : มีการส่งมอบงาน และตรวจรับแล้วหรือยัง

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี : ยังไม่มีการตรวจรับ และส่งมอบงาน แต่มีการจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๕ รายการ จะดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้าง ให้ส่งมอบและตรวจรับงานได้ทัน

สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย : ได้รับงบประมาณ งบลงทุน จำนวน ๑๐ รายการ ได้แก่รายการเคาน์เตอร์บริการ ประชาชนพร้อมเก้าอี้ ประกาศผลผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญา รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนฯ จำนวน ๒๕ เครื่อง ประกาศประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มายื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงได้มีการจัดประกวดราคาครั้งที่ ๒ อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR ใหม่ รายการเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ) จำนวน ๓ เครื่อง รายการตู้เหล็กแบบ ๒ บาน และรายการเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ผู้ขายส่งมอบเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน รายการก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น และค่ารั้วถนนอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล (การประกวดราคา) รายการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน อยู่ระหว่างจัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญา ได้ภายในสัปดาห์หน้า รายการปรับปรุง/ต่อเติมบ้านพักข้าราชการ ๓ หลัง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง ได้คืนเงินงบประมาณแล้วรายการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน และรายการติดตั้งโครงหลังคาถนนลาด ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำราคากลาง

ประธาน : การกำหนดราคากลาง ควรจะได้ราคากลางอย่างช้าภายในเมื่อไหร่ จึงจะเริ่มกระบวนการได้

เจ้าหน้าที่กองพัสดุ

(นายสงกรานต์) : หากทราบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วจะสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ใช้ระยะเวลาไม่เกิน ๑ เดือน หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ ก็สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างได้ หากเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงก็จะสามารถดำเนินการติดต่อผู้รับจ้างหรือผู้ขายได้โดยตรง

ประธาน...

ประธาน : รายการที่ยังไม่ได้ผู้ชนะการประกวดราคา และต้องมีการประกวดราคาใหม่ หรืออยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง ให้เร่งรัดดำเนินการก่องหนผู้กัพนให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมเพิ่มขึ้น

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : ได้รับงบประมาณงบลงทุน จำนวน ๒๐ รายการ แบ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e – Bidding จำนวน ๕ โครงการ โดยทั้ง ๕ โครงการ จะสามารถดำเนินการประกาศประกวดราคาได้ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน : มีรายการไหนบ้าง ที่จะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : รายการที่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้แก่ รายการตู้โทรศัพท์สาขา รายการตู้เหล็กแบบ ๒ บาน และรายการเครื่องนับธนบัตร ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงินรวม ๐.๕๔ ล้านบาท

ประธาน : รายการในส่วนที่เหลือให้เร่งรัดดำเนินการก่องหนผู้กัพน ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO ในระบบให้เสร็จโดยเร็ว

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก : รายการเก้าอี้แถวประชาชน ๔ ที่นั่ง เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๗,๘๐๐ บาท คงเหลือรายการปรับปรุงหลังอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองค์กรักษ์

๔.๑.๒.๔ รายงานผลความคืบหน้ารายการสิ่งก่อสร้าง ของส่วนภูมิภาค

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงินงบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท) จำนวน ๘ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐๔.๓๕ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนประกาศประกวดราคา จำนวน ๕ รายการ

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงินงบประมาณ ๑๗.๙๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศร่างประกวดราคา เพื่อให้สาธารณชนวิจารณ์

รายการที่ ๒ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย คสล. ๓ ชั้น ๙ หน่วย พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา วงเงินงบประมาณ ๗.๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ครั้งที่ ๒ และกำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต ของสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร วงเงินงบประมาณ ๑๙.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคา ครบกำหนดในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และกำหนดวันยื่นเอกสาร ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ก่อสร้างเสาธงชาติ/ก่อสร้างที่จัดเก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด ๓๖ ตารางเมตร/ก่อสร้างถนน คสล. ลานจอดรถ คสล. ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ วงเงินงบประมาณ ๗.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการอุทธรณ์ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนออุทธรณ์

รายการที่ ๕ ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต) ๘ ยูนิต ๓ ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาศุขันธ์ วงเงิน ๑๑.๑๒ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ เนื่องจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างทับซ้อนกับบ้านผู้ยากไร้ อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนรูปแผนที่ไปยังธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเรื่องไปยังกรมธนารักษ์

สำนักงาน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : พื้นที่ที่มีการทับซ้อนบางส่วน และบ้านผู้ยากไร้ได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประสานงานไปยังธนากรักษ์จังหวัด จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแผนผังใหม่ เพื่อไม่ให้ไปทับซ้อนกับบ้านผู้ยากไร้ ขณะนี้อยู่ระหว่างธนากรักษ์จังหวัดศรีสะเกษทำหนังสือแจ้งไปยังกรมธนารักษ์ ต้องรอหนังสือตอบกลับจึงจะสามารถดำเนินการได้

ประธาน : สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษดำเนินการส่งหนังสือถึงกรมธนารักษ์ตั้งแต่วันที่

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : ได้ส่งหนังสือถึงกรมธนารักษ์เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และธนากรักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประสานงานกับกรมธนารักษ์ ให้เร่งรัดดำเนินการ แล้วคาดว่าหนังสือจะตอบกลับภายใน สัปดาห์หน้า

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : ขั้นตอนอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ

รายการที่ ๑ ขยายเขตน้ำประปา ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง วงเงินงบประมาณ ๘.๐๗ ล้านบาท เป็นการจ้างจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๑๕.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเสนอ รายงานขอจ้าง พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง

รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี วงเงินงบประมาณ ๑๗.๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างนัดหมายผู้รับจ้าง ลงนามสัญญาภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วงเงินก่อสร้าง ๑๕.๒๐ ล้านบาท

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วงเงินงบประมาณไม่เกิน ๕ ล้านบาท) จำนวน ๒๑๘ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐๐.๕๖ ล้านบาท แบ่งเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) จำนวน ๑๗๓ รายการ ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๒๙ รายการ วงเงินตามสัญญา จำนวน ๓๔.๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างใช้ราคากลาง/TOR จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ จังหวัดนครนายก สาขาองค์กรฯ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการเชิญชวน/สืบราคา จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔๑ รายการ และ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา จำนวน ๑๒๙ รายการ และวิธีจัดซื้อจัดจ้าง e – bidding จำนวน ๔๕ รายการ (วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) อยู่ระหว่างใช้ราคากลาง/TOR จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๕ รายการ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา จำนวน ๑๒ รายการ อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๘ รายการ และลงนามในสัญญา จำนวน ๑๐ รายการ วงเงินตามสัญญา จำนวน ๘.๕๗ ล้านบาท และรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของส่วนภูมิภาค คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ครบถ้วนในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖

๔.๒.๑ รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ของส่วนกลาง คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน

จำนวน ๑๔ รายการ เงิน ๒๓.๓๓ ล้านบาท

เลขานุการ : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ งบดำเนินงาน ของส่วนกลาง คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๑๔ รายการ เป็นเงิน จำนวน ๒๓.๓๓ ล้านบาท ซึ่งมีรายการจ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต และรายการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ (รวม ๑๑ รายการ) มีการส่งข้อมูลให้กองคลังเตรียมเบิกจ่ายเงินแล้ว และในส่วนของการจ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และรายการจ้างที่ปรึกษาแนวทางการนำเข้าปัญญาประดิษฐ์ มาใช้สนับสนุนในการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๔.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าของเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ของส่วนกลาง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์ฯ) : รายงานการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ งบลงทุน งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ของส่วนกลาง จำนวน ๖ รายการ แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการบริหารสัญญาฯ จำนวน ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐

รายการที่ ๑ จ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๑๘.๙๐ ล้านบาท ครบกำหนดสัญญา วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒ งวดงาน เงินล่วงหน้า จำนวน ๑.๘๙ ล้านบาท และงวดที่ ๑ จำนวน ๑.๘๙ ล้านบาท คงเหลือ ๒ งวดงาน จำนวน ๑๓.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๒

รายการที่ ๒ จ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๙๔ ล้านบาท ครบกำหนดสัญญา วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ งวดงาน งวดที่ ๑ (ครั้งที่ ๑ - ๔) งวดที่ ๒ (ครั้งที่ ๕) คงเหลือ ๒ งวดงานอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานและแจ้งแก้ไขงาน ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน : แจ้งแก้ไขงานงวดที่เท่าไร และมีความคืบหน้าอย่างไร

เจ้าหน้าที่กองพัสดุ

(นายสงกรานต์ฯ) : รายการจ้างพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวน ๒ งวดงาน งวดที่ ๑ แบ่งเป็น ๔ ครั้ง ซึ่งครั้งที่ ๑ - ๒ คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว และครั้งที่ ๓ - ๔ แจ้งแก้ไขงาน โดยผู้รับจ้างส่งแก้ไขงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ และงวดที่ ๒ (ครั้งที่ ๕) อยู่ระหว่างแก้ไขงาน ซึ่งต้องตรวจรับงานครบ ๔ ครั้ง จึงจะสามารถส่งเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ได้

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายพิชญ์ฯ) : รายการที่ ๓ จ้างที่ปรึกษาแนวทางการนำเข้าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence : AI) มาใช้สนับสนุนในการอ่าน แปล ตีความ ภาพถ่ายทางอากาศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔.๖๖ ล้านบาท ครบกำหนดสัญญา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓ งวดงาน คงเหลือ ๑ งวด จำนวน ๐.๙๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

ขั้นตอนส่งมอบของ จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓

รายการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓.๗๖ ล้านบาท ครบกำหนดสัญญาในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ คงเหลือเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒.๓๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำสินทรัพย์ในระบบ New GFMS Thai

ขั้นตอน...

ขั้นตอนเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗

รายการจ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดินงบประมาณที่ได้รับ
จำนวน ๒๙.๖๘ ล้านบาท ส่งกองคลังเบิกจ่ายเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

**๔.๒.๓ รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือปี๒๕๖๖ของส่วนภูมิภาค คงเหลือค้างเบิกจ่าย
จำนวน ๑๑ รายการ เงิน ๑๔๕.๐๘ ล้านบาท**

เลขานุการ : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ ของส่วนภูมิภาควงเงิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๙ รายการ
เงิน ๑๔๑.๔๐ ล้านบาท จังหวัดที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี
รายการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๔ ชั้น ๒๘ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น และจังหวัดปัตตานี
รายการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น และวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
จำนวน ๒ รายการ เงิน ๓.๖๘ ล้านบาท ได้แก่จังหวัดอุดรธานี มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
จำนวน ๐.๙๘ ล้านบาท และจังหวัดอุทัยธานี ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๔.๒.๔ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : งบลงทุนวงเงิน ๑๐ ล้านบาทจำนวน ๙จังหวัดรวมเป็นเงิน ๑๔๑.๔๐ ล้านบาท
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล.พร้อมส่วนประกอบ
ที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาส่วนแยกเกาะยาว วงเงินตามสัญญา ๑๘.๘๐ ล้านบาท จำนวน ๑๙ งวดงาน
เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๓ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๑๖ งวดงาน ผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๐ ผลงาน
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๗ เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ร้อยละ ๓.๑๙ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔ - ๕
จำนวนเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จะทำให้มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ ๒๔.๕๐

ประธาน : ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว รายงานปัญหาและอุปสรรคเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา : ขอรายงานปัญหา และอุปสรรค รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน
อาคาร คสล. พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้รับจ้างไม่ยินยอมแก้ไขสัญญาจะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ คงเหลือระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานตามสัญญาประมาณ ๑๐๐ วัน แต่เนื่องจากมีผลงานก่อสร้างต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ซึ่งถือว่า
อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างได้จึงได้หารือกับกองพัสดุ เงื่อนไขของการบอกเลิกในสัญญา
ของผู้รับจ้าง กองพัสดุได้ชี้แจงว่า จะทำให้เกิดผลเสียหากทางราชการมากกว่าให้ผู้รับจ้างดำเนินงานต่อไป
จึงควรเร่งรัดติดตามของการปฏิบัติงานให้เต็มที่ โดยได้มีการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
และคณะกรรมการตรวจรับแจ้งว่าในส่วนของโครงสร้างอาคารได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือการก่ออาบผนัง
แต่ผู้รับจ้างน่าจะขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงไม่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์และคนงานในการก่อสร้างได้
ตามที่ตกลงไว้ว่าผู้รับจ้างจะดำเนินงานงวดที่ ๔ ให้เสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แต่ขณะนี้
ผู้รับจ้างได้ดำเนินการงวดที่ ๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประธาน : ได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีผู้รับจ้างรายใหม่ที่พร้อมจะรับงานต่อแต่การบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง
รายเก่าต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานและคงเหลือระยะเวลาของการปฏิบัติงานเพียง ๒ เดือน คาดว่าจะ
ดำเนินการไม่ทัน ทำให้งบประมาณคงเหลืออาจตกไปตามกฎหมายได้

สำนักงาน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา : เดิมจะดำเนินการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างจ้างรายเก่า และจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ปฏิบัติงานแทน แต่ผู้รับจ้างรายเก่าจะดำเนินงานต่อ และแจ้งว่าสามารถปฏิบัติงานได้ จึงได้หารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้แนะนำให้ใช้วิธีการโอนสิทธิ์ แต่ผู้รับจ้างรายเก่าไม่ยินยอมรับข้อเสนอและเงื่อนไขดังกล่าว โดยวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้เชิญผู้รับจ้างรายเก่า เข้าร่วมหารือแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา

ประธาน : อย่างไรก็ตามขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา รายงานข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังจากการหารือกับผู้รับจ้างรายเดิมให้ที่ประชุมทราบ

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ วงเงินตามสัญญา ๒๔.๘๔ ล้านบาท จำนวน ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๔ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๖ งวดงาน ผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๘ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ผลงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๒๐ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๗.๖๗ ล้านบาท คาดว่าสามารถเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๕ - ๖ จำนวนเงิน ๓.๒๐ ล้านบาท จะทำให้มีผลเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๐

ประธาน : ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากมีผลงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น แต่ผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่า ไม่เป็นไปตามแผนงานทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด เพราะเหตุใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : ขอรายงานการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ ขณะนี้ตรวจรับงานงวดที่ ๕ - ๖ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และในส่วนงวดที่ ๗ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน : จะสามารถเบิกจ่ายเงินในส่วนที่เหลือได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ หรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๔ ชั้น ๒๘ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี วงเงินตามสัญญา ๒๔.๙๒ ล้านบาท จำนวน ๑๖ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว ๘ งวดงาน คงค้างเบิกจ่ายเงิน ๘ งวดงาน มีผลการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๓ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๔ เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๗ ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๙ - ๑๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายจะทำให้มีผลเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๕

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี : คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๙ - ๑๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ขณะที่อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๙ - ๑๑ และในส่วนงวดที่ ๑๒ - ๑๖ เป็นการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ไม่ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ประธาน : จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในกำหนดหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี : สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในกำหนด

ประธาน : ให้จังหวัดติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน หากมีการส่งมอบงานเร็วขึ้น จะได้มีระยะเวลาในการตรวจรับงาน และดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในกำหนด

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดพิเศษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม วงเงินตามสัญญา ๔๐.๐๙ ล้านบาท จำนวน ๑๖ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๙ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๗ งวดงาน ผลการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๐ ผลงานเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๔

ประธาน : ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงครามให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม : ขณะนี้ผลงานก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๖๖ และได้ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของผลงานเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑๐ มีทั้งหมด ๑๔ รายการ คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๒ รายการ ซึ่งทุกงวดงานเกินกำหนดระยะเวลาทำให้เกิดความล่าช้า ได้มีการแจ้งกับผู้รับจ้างแล้วว่าไม่สามารถเบิกจ่ายเงินข้ามงวดงานได้ และขอให้ผู้รับจ้างดำเนินงานตามงวดงานที่กำหนด คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๐ - ๑๑ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน : ครบกำหนดส่งมอบงานสิ้นสุดสัญญา ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ จะดำเนินการเสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม : ผู้รับจ้างแจ้งว่าสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด โดยผู้รับจ้างได้จัดหาเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ทั้งหมดแล้ว

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๖ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี วงเงินตามสัญญา ๑๖.๕๐ ล้านบาท จำนวน ๑๗ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๑๐ งวดงาน คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๗ งวดงาน มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๕ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๗๘ เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๖

ประธาน : ขอให้จังหวัดราชบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนดหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี : ได้มีการติดตามเร่งรัดกับผู้รับจ้างและผู้รับจ้างแจ้งว่าจะสามารถดำเนินการเสร็จทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธาน : งานโครงสร้างส่วนใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลืองานตกแต่ง ให้ช่วยติดตามเร่งรัด เนื่องจากงานส่วนนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานค่อนข้างมาก

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ วงเงินตามสัญญา ๓๙.๕๘ ล้านบาท จำนวน ๒๘ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๑๘ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๑๐ งวดงาน ผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕ เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๓

ประธาน : ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ : รายงานผลการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๐ งวดงาน คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะเบิกจ่ายเงินจำนวน ๒ งวดงาน คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๘ งวดงาน และจากการลงพื้นที่ก่อสร้างมีผลความคืบหน้าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างแจ้งว่า จะสามารถส่งมอบงานเพิ่มเติมจำนวน ๓ งวดงาน ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และจะส่งมอบงานเพิ่ม ๕ งวดงาน (งวดสุดท้าย) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นงานในส่วนของการวางระบบต่าง ๆ ไม่มีปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี วงเงินตามสัญญา ๕๑.๓๙ ล้านบาท จำนวน ๑๘ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๑๓ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๕ งวดงาน ผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๑ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๕ เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๒ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓๑.๒๔ ล้านบาท ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๑๔ - ๑๕ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ทำให้มีผลเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๖๒

ประธาน : ในส่วนของผลงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผลงาน และคาดว่าภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จะสามารถเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติมหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี : เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ช่วงเช้าได้เดินทางลงพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานกับผู้รับจ้าง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๔ - ๑๕ และในส่วนงวดที่ ๑๖ - ๑๘ (งวดสุดท้าย)

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินและบ้านพักข้าราชการ พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ วงเงินตามสัญญา ๓๘.๘๑ ล้านบาท จำนวน ๑๔ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๐ งวดงาน คงเหลือ จำนวน ๔ งวดงาน ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีผลเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๖ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๐.๖๑ ล้านบาท และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย เงินงวดที่ ๑๒ - ๑๔ (งวดสุดท้าย)

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ - ๑๔ (งวดสุดท้าย) และ คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๑๑ แล้วงวดที่ ๑๒ - ๑๔ มีการแก้ไขงานเพิ่มเติม ขณะนี้แก้ไขงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินคาดว่าจะจัดส่งเอกสารให้สำนักงานที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน : บริเวณด้านหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ มีการของบประมาณในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานที่ดินหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : มีการขอสนับสนุนเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว เป็นการก่อสร้างในส่วนของการถนน ศาลาที่พักประชาชน และห้องน้ำสำหรับประชาชน

ประธาน : ในปีงบประมาณถัดไป ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการของบประมาณให้ครบถ้วน

ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี วงเงินตามสัญญา ๑๓.๘๓ ล้านบาท จำนวน ๑๒ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๐ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๒ งวดงาน ผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๗๙ ผลงานก่อสร้าง ครบถ้วนแล้ว คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๒.๙๐ ล้านบาท

สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี : รายการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต ของสำนักงานที่ดิน จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๑ - ๑๒ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี ได้จัดสรรห้องพักอาศัย ให้กับเจ้าหน้าที่แล้ว

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : ก่อสร้างอาคารฝ่ายรังวัดและห้องสารบบที่ดิน พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดิน จังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี วงเงินตามสัญญา ๓.๒๘ ล้านบาท จำนวน ๕ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๒ งวดงาน คงเหลือจำนวน ๓ งวดงาน มีผลการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๖๓ เพิ่มขึ้น จากเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๘ คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑.๙๙ ล้านบาท

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ติดตามการออกตรวจค่าสาธารณูปโภค ขณะนี้ได้ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คงเหลือจำนวน ๒ งวดงาน ผลงานคิดเป็น ร้อยละ ๖๓ ต่ำกว่าแผนงานคิดเป็นร้อยละ ๑๗ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๔ มีการก่ออาณัติ เรียบร้อยแล้ว คงเหลืองานในส่วนผ้าเพดาน ปูพื้นกระเบื้อง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์ฯ) : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงินตามสัญญา (เดิม) จำนวน ๒.๑๙ ล้านบาท ได้มีการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิมและทำสัญญากับ ผู้รับจ้างใหม่ วงเงิน ๑.๖๙ ล้านบาท จำนวน ๓ งวดงาน ยังไม่มีผลเบิกจ่ายเงิน มีผลงานคิดเป็นร้อยละ ๓๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๐.๔๒ ล้านบาท จะทำให้ผลการเบิกจ่ายเงินคิดเป็น ร้อยละ ๒๕.๐๓

ประธาน : ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี : มีการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างแจ้งว่า จะสามารถส่งมอบงานงวดที่ ๒ - ๓ ได้ ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน : เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ได้ผู้รับจ้างรายใหม่ และมีการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ติดตามเร่งรัดการผลการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๒ - ๓ ให้ทันภายในกำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนัก/กอง/จังหวัด ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบดำเนินงาน งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีงบลงทุน รายการปีเดียว ให้เร่งก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ

๒. ให้เจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากไม่อาจเข้าร่วมได้ ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีความเข้าใจในเรื่องการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณเข้าร่วมประชุมแทน

๓. จังหวัดที่ยังไม่ได้รับแจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณงบลงทุน (ส่วนภูมิภาค) (๓๒ จังหวัด ๘๙ รายการ) ให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง และส่งเอกสารยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ให้กรมที่ดิน (กองแผนงาน) โดยเร็ว

๔. จังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค) ยังไม่ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ให้เร่งรัดดำเนินการบันทึกรายการในระบบ New GFMS Thai โดยเร็ว

๕. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ส่งคืนเงินเหลือจ่าย (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น) หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนกรมที่ดิน (กองคลัง) ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม

๖. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้เงินงบประมาณตกพับ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า และหากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุม : เวลา ๑๒.๒๐ น.

สุวิดา แสงอ่อน

(นางสาวชนิดา แสงอ่อน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดรายงานการประชุม

กมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร

(นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม