



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองอธิบดี
เลขรับที่ ๑๕๓๕
วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘
เวลา

ส่วนราชการ.. กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๙๘๒

ที่.. มท.๐๕๐๓.๕/ ๑๓๕๔ วันที่.. ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง.. การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘
วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา กรมที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๑.๑ รายการงบลงทุนที่ยัง ไม่รับเอกสารยืนยันวงเงิน และยังไม่โอนจัดสรรเงิน งบประมาณให้ส่วนภูมิภาค ๑.๒ รายจ่ายลงทุนของส่วนภูมิภาค มีรายการที่ยังไม่ทำ PO ในระบบ New GFMIS Thai ๑.๓ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น	- ให้จังหวัดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ (งบลงทุน) จำนวน ๑๐ รายการ (๖ จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดเลย ให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัว ผู้รับจ้าง และยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ให้กรมที่ดิน (กองแผนงาน) โดยเร็ว - ให้จังหวัดที่ยังไม่มีการยืนยันวงเงินและผู้รับจ้าง หากประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว <u>ให้เร่งรัดดำเนินการส่งเอกสารยืนยันวงเงิน</u> และผู้รับจ้างให้กรมที่ดินทราบ <u>โดยไม่ต้องรอผล</u> <u>การอุทธรณ์</u> เพื่อกรมที่ดิน (กองแผนงาน) จะได้ ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณควบคู่กันไป - ให้จังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่มีผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เร่งรัดการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMIS Thai ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน <u>มีนาคม ๒๕๖๘</u> - ให้สำนัก/กอง/จังหวัด เร่งรัดดำเนินการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หากจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMIS Thai ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง สำนัก/กอง/ จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๒.	เงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (๗๘๓)	- ให้สำนัก/กอง และสำนักงานที่ดินจังหวัดที่ได้รับการอนุมัติ ให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (๗๘๓) ให้เร่งรัดดำเนินการก่องหนผูกพันและเบิกจ่ายเงิน ให้แล้วเสร็จ <u>ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘</u> หากเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในกำหนดให้นำส่งเงิน เป็นรายได้แผ่นดินและรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบ	สำนัก/กอง/ จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นายวรวิทย์ หลายพูนสวัสดิ์	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธานกรรมการ
๒. นางแม่นเขียน เขาว์ศิลป์	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๓. นายยุทธนา แยมสี	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๔. นายไตรรัตน์ เทพบริรักษ์	เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๕. นายธีรเดช ฉันทะ	แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๖. นางวิไลลักษณ์ บัวน่วม	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๗. นายสงวน มณีรัตนศักดิ์	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๘. นายธนกร ภูพันธ์กุล	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๙. นายสยาม บุญยชัย	แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๑๐. นางสาวพรทิพย์ รัตนพันธ์	ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๑๑. นางตติยรัตน์ หอมสำอางค์	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๒. นายธีรชาย ชำของ	แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๓. นางสาวรัศมี ศรีมงคล	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๔. นางเบญจวรรณ แซ่เตีย	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๑๕. นางสุปราณี เหมมัน	แทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๖. นายสันต์ธี ภูมิ	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	กรรมการ
๑๗. นางสาวอรุณี พรหมบุรี	แทนเลขานุการกรม	กรรมการ
๑๘. นางสาวนงค์พางา เจริญสุขมงคล	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน	กรรมการ
๑๙. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางสาวจิราภรณ์ ยารักษ์	แทนหัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	หัวหน้างานบริหารงบประมาณ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมบัติ เรืองงาม	ผู้อำนวยการกองการพิมพ์
๒. นางฐานิตา พงศ์คำ	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
๓. นางสาวธิดิมา นิลกิจ	แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๔. นางสาวทิพสุคนธ์ บุญสมาน	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
๕. นายวีระศักดิ์ ประสิทธิ์คุณากร	วิศวกรรังวัดชำนาญการ (กทพ.)
๖. นายวิทยา บุญชุ่ม	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)
๗. นางอรพินท์ อัสวเสนีย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทส.)
๘. นางสาวเจนจิรา ตันวงศ์แก้ว	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สทส.)
๙. นางสาวเจนจิรา ยารักษ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สทส.)
๑๐. นายสุเทพ น้อยนารถ	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สจร.)
๑๑. นางสาวอัญชลี เมืองแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (สจร.)
๑๒. นางสาวเพ็ญภา จันทรชัย	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)

๑๓. นายศุภวิทย์ พรุฒิกุล	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๑๔. นางสาวณัฐจิรพัส เอกจิตต์	นักวิชาการที่ดินชำนาญการ (กพร.)
๑๕. นางจุฑามาศ คล้ายหิรัญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สสธ.)
๑๖. นางสาวนิรัชรา วังศิลป์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ผอ.)
๑๗. นางสาวพีระนุช เกล้าเกตุ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (พด.)
๑๘. นางสาวธนวรรณ เล็กประยูร	นักวิชาการที่ดินชำนาญการ (สขอ.)
๑๙. นางดรรารัตน์ เรืองแสง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๒๐. นางสาวบุษบง อรัญเวช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๒๑. นางสาววชิราวรรณ พึ่งพวง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คล.)
๒๒. นางสาวดวงดาวลี สง่าดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คล.)
๒๓. นางสาวยุวดี เกตุแก้ว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คล.)
๒๔. นางสาวจิตรรียา ศรีจันทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คล.)
๒๕. นางสาวชนิดา แดงอ่อน	นักวิชาการเงินและบัญชี (คล.)

เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ รับทราบและเห็นชอบ ตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๖๕๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๙ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๖ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๓๗ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๗ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๕ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๒๗

ไตรมาสที่ ๒ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๖ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๘ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๖๑ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๕ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๗ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๓

ไตรมาสที่ ๓ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๗ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๑ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๘๐ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๔ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๐ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๗๕

ไตรมาสที่ ๔ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๘ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๔

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ มีมติให้นำตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไปใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ในรอบการประเมิน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน มีมติให้จังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณงบลงทุนจากกรมที่ดินแล้วเร่งดำเนินการกรณีวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้บันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน และกรณีวิธี e - bidding วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้บันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ และให้จังหวัดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ (งบลงทุน) เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง และยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้างให้กรมที่ดิน (กองแผนงาน) และดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

การเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนของทุกส่วนราชการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๓.๑/ว ๘๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ มีข้อสั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งรัดดำเนินโครงการ/รายการที่มีความล่าช้า ให้สามารถก่อกำหนดผู้กักกันให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ และรายการที่ได้ก่อกำหนดผู้กักกันไว้แล้ว ให้กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ อย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๙๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ใช้เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เท่านั้น

๑. ยกเว้นการปฏิบัติระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ ข้อ ๔๖ ข้อ ๕๑ ข้อ ๑๑๐ ข้อ ๑๔๕

๒. การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จะเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

๓. การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เผยแพร่ประกาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงระยะเวลาให้ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารในการยื่นข้อเสนอ

๔. การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้เผยแพร่ประกาศไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

๕. จ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้เผยแพร่ประกาศไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๖. ผู้ยื่นเสนอรายเดียว หรือหลายราย แต่ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๓.๑.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เลขานุการ : รายงานภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๗,๔๘๙.๑๙ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๖๑ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๒,๙๕๐.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๑.๖๐ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๕๓ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒,๖๓๙.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๗.๗๖

รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๑๔๐.๐๓ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๕๘ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๒,๕๓๑.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘.๗๔ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๕๗ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒,๔๖๔.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๐๕

รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๒,๓๔๙.๑๖ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๖๖ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๔๑๘.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๘.๑๙ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๓๕ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๗.๕๕

๓.๑.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๗

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๗๐ รายการ จำนวนเงิน ๑,๔๗๓.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๘๒๔ รายการ จำนวนเงิน ๕๐๔.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๖ คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๔๖ รายการ จำนวนเงิน ๙๖๘.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๙ ประกอบด้วย ส่วนกลาง จำนวน ๓๐ รายการ จำนวนเงิน ๘๗๕.๗๐ ล้านบาท และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๖ รายการ จำนวนเงิน ๘๙.๐๘ ล้านบาท

๓.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๔๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

แจ้งว่า กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จึงกำหนดให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ กรณีมีหนี้ผูกพันทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๘ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ โดยดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่านระบบ New GFMS Thai และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยกฎหมาย ซึ่งกรมที่ดินขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๙ รายการ เป็นเงิน ๙๐๖.๒๑ ล้านบาท ของส่วนกลาง จำนวน ๒๕ รายการ เป็นเงิน ๘๒๒.๖๖ ล้านบาท และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๔ รายการ เป็นเงิน ๘๓.๕๔ ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ

(งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค และสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย งบดำเนินงาน และรายจ่ายอื่น ของส่วนภูมิภาค กองคลังได้โอนเงินจัดสรรงบดำเนินงานเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ส่วนที่สำนัก/กอง แจ้งให้กองคลังโอนจัดสรรได้แก่ ค่าขนย้ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมศาล ค่าหลักเขตที่ดินและหมวดหลักฐานแผนที่ งบรายจ่ายอื่น ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน เงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา ให้สำนักงานที่ดิน จำนวน ๗๖ จังหวัด จำนวนเงิน ๒๙๕.๘๐ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๒๓๕.๓๕ ล้านบาท ร้อยละ ๗๙.๕๖ สูงกว่าเป้าหมายทั้งหมด ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒๑๑.๖๘ ล้านบาท ร้อยละ ๗๑.๕๖ มีผลการเบิกจ่ายเงิน ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดภูเก็ต

๔.๑.๑.๒ รายงาน...

๔.๑.๑.๒ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น ของสำนัก/กอง

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

(นางเบญจวรรณ) : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญมี ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖.๒๓ ล้านบาท โอนให้ภูมิภาคแล้วเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างผลิตหลักเขต และหมุดหลักเขตที่ดิน จำนวนเงิน ๑.๔๓ ล้านบาท กั้นเงิน จำนวนเงิน ๒๙.๓๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๔๕.๓๗ เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒๐.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓.๒๔ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินฯ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๐๓.๐๘ ล้านบาท โอนให้ภูมิภาคแล้วเป็นการสนับสนุนโครงการเดินสำรวจโดยสำนักงานที่ดินจังหวัด และสาขา จำนวนเงิน ๑๗.๒๖ ล้านบาท กั้นเงิน จำนวนเงิน ๘๘.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๑ เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๖๓.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๙๒ เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ มีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว และจะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑.๑๓ ล้านบาท กั้นเงิน จำนวนเงิน ๐.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๕ เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๐.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๒.๐๕ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบรูปแปลงและตรวจสอบข้อมูล ซึ่งในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ มีผู้สมัครครบถ้วนแล้ว มีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว และจะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายธนกร) : กองเทคโนโลยีทำแผนที่ มีกิจกรรมจำนวน ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม บริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน กั้นเงิน จำนวนเงิน ๑๗.๘๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๒.๗๑ เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๑๒.๒๗ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๒๐ เป็นการจ้างจ้าง บำรุงรักษาจำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลระยะวางแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข จำนวน ๑ ระบบ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ งวด จากทั้งหมด จำนวน ๑๒ งวด จำนวนเงิน ๑.๔๐ ล้านบาท และโครงการจ้างบำรุงรักษาภาพถ่าย จำนวน ๑ ระบบ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔ งวด จากทั้งหมด จำนวน ๑๒ งวด จำนวนเงิน ๐.๓๑ ล้านบาท และมีแผนการจัดซื้อข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ขนาด ๙๙ นิ้ว จำนวนเงิน ๓.๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างกองพัสดุดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุ สำหรับสร้างหมุดทองเหลือง จำนวนเงิน ๑.๐๖ ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาผล และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวนเงิน ๐.๗๙ ล้านบาท ต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับ ๐.๒๖ ล้านบาท และจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓๙ รายการ

จำนวนเงิน...

จำนวนเงิน ๑.๑๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างกองพัสดุตรวจสอบและขออนุมัติ TOR คาดว่าจะใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนงาน กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลด้านที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ กันเงิน จำนวนเงิน ๔.๙๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔๓.๔๘ เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๔.๗๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๒๗ เป็นการใช้จ่ายที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการนำ A มาใช้สนับสนุนการพัฒนาแปลงที่ดินดิจิทัล เพื่อรองรับการให้บริการโฉนดที่ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ ๕.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างกองพัสดุตรวจสอบและขออนุมัติ TOR กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมบริหารจัดการงานรังวัดที่ดิน ด้วยระบบดาวเทียม กันเงิน จำนวนเงิน ๑๗.๙๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๗๓ เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๑.๕๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๐.๘๒ เป็นการจ้างบำรุงรักษาสถานีรับสัญญาณดาวเทียม (CORS) จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ จ้างบำรุงรักษาสถานี (COR) จำนวน ๖๒ สถานี งบประมาณ ๑๕.๔๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างกองพัสดุประสานผู้รับจ้างแก้ไขงาน และลงนามในสัญญา และจ้างบำรุงรักษาสถานีรับสัญญาณดาวเทียม (CORS) จำนวน ๓๐ สถานี งบประมาณ ๔.๗๕ ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาผลและส่งออกสารให้กองพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน เพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ กันเงินแล้ว จำนวนเงิน ๓.๔๖ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๘๐ เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒.๘๖ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๘.๗๒ มีแผนการใช้จ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านรังวัดทำแผนที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการบินโดรน จะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน คาดว่าการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนงาน

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

(นายธีรชาย) : ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน มี ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑.๙๕ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๐.๖๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๐.๓๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๖๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๖๔ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลด้านที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๖.๘๒ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๔.๙๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๖.๗๓ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒.๙๖ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๗.๔๐ ทั้ง ๒ กิจกรรม เป็นค่าจ้างเหมาบริการมีการเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน และกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๖.๗๒ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๐.๔๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖๓.๕๙ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๔๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๒.๕๙ เป็นการจ้างนำเข้าข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติฯ ขณะนี้ประกาศผล TOR เรียบร้อยแล้ว

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางวิไลลักษณ์) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๔ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘.๙๔ ล้านบาท โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค

จำนวน...

จำนวน ๕.๓๔ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๐.๓๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๖.๖๘ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๒๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๖.๘๓ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมจัดที่ดิน และจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๙.๒๖ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๒.๕๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๘.๗๕ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒.๔๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘.๑๑ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมจัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๙.๓๙ ล้านบาท โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค จำนวน ๐.๕๙ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๒.๗๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๔.๓๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒.๖๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕.๓๘ และกิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมรณรงค์ออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินว่าง งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๑.๐๗ ล้านบาท โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค จำนวน ๐.๘๒ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๔.๐๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๖.๐๕ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๗๗ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๗.๖๕

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางตติยรัตน์) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ๖ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัล เป็นแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล งบประมาณที่ได้รับ ๐.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๓๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๓๐ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๑๔ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๘.๐๙ เป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นการทยอยเบิกจ่ายเงิน เป็นรายเดือน กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๑.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑.๔๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐.๕๐ เป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกตรวจติดตามงาน การติดตั้ง และการฝึกอบรม ตามโครงการสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน เพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบดำเนินงานเป็นรายจ่ายลงทุน) งบประมาณที่ได้รับ ๒๙๑.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๒.๙๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๐.๕๗ เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบบริหารงานส่วนกลาง และระบบบริการประชาชน กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบรายจ่ายอื่นเป็นรายจ่ายลงทุน) งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๘๕.๕๗ ล้านบาท เป็นค่าจ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิของเอกสาร สारบบในสำนักงานที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๑ จังหวัด รวม ๑๑๐ สำนักงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างกองพัสดุรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคา และกิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมพัฒนา และปรับวิธีการปฏิบัติ ที่เป็นดิจิทัล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔ ล้านบาท ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว จำนวน ๔ งวด ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายสงวนฯ) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด มี ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๓๑ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสนับสนุนให้บริการด้านการรังวัดฯ งบประมาณที่ได้รับ ๗๓.๘๕ ล้านบาท เป็นการจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน ประมาณ ๖๖ ล้านบาท โอนเงินไปให้สำนักงานที่ดินแล้วจำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๔๐.๕๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๒๒ ล้านบาท และให้กองพัสดุจัดซื้อวัสดุทองเหลืองเพิ่มเติม จำนวน ๓ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยงานสำนักงานที่ดิน จำนวน ๕ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจราชการ จำนวน ๑.๓๐ ล้านบาท เป็นไปตามแผนงาน กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณที่ได้รับ ๘๒.๔๑ ล้านบาท เป็นการจ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะหลักฐานการรังวัดประจำปี ๒๕๖๘ มีการจัดส่ง TOR ให้กองพัสดุแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประกาศ TOR และกิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัดในสำนักงานที่ดิน เป็นการจ้างเหมาบริการธุรการฝ่ายรังวัดให้กับสำนักงานที่ดิน มีการโอนเงินงบประมาณให้สำนักงานที่ดินส่วนภูมิภาคแล้วจำนวน ๑๗.๖๗ ล้านบาท และจะโอนครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๒ ล้านบาท

ประธาน : กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสนับสนุนให้บริการด้านการรังวัดฯ เป็นการโอนเงินให้ส่วนภูมิภาคผลิตหลักเขตราคาเฉลี่ย ๑๕ บาท ใช้ปีละประมาณ ๔ ล้านหลัก งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๖๖ ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพียงพอและมีการขอใช้เงินเหลือจ่ายเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นายสงวนฯ) : จากสถานการณ์ขณะนี้คาดว่าเพียงพอ สำนักงานที่ดินบางแห่งไม่มีที่จัดเก็บหลักเขต

เลขานุการ : ในส่วนของสำนัก/กอง อื่นๆ กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน เป็นการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคให้รีบประสานแจ้งกองคลัง และดำเนินการส่งเอกสารที่ถึงกำหนดใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินให้กองคลังดำเนินการ เพื่อให้มีผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

(งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค/สำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบลงทุน งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค รายจ่ายลงทุนที่ดำเนินการโอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๗๕ จังหวัด แบ่งเป็นงบลงทุน จำนวนเงิน ๑๑๘.๑๖ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑๑๘.๐๓ ล้านบาท และค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน ๐.๑๓ ล้านบาท งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๒๔.๓๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่าย...

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (คทช.) จำนวนเงิน ๕.๒๖ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการ“บอกดิน ๒ และ ๓” จำนวนเงิน ๑๐.๓๑ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบหนังสือสำคัญฯ จำนวนเงิน ๐.๕๗ ล้านบาท ค่าหลักเขตที่ดิน จำนวนเงิน ๗.๒๐ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการมอบสมุดประจำปี จำนวนเงิน ๐.๑๐ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วประเทศ จำนวนเงิน ๐.๑๓ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการตักกล้ารุ่นที่ ๕ จำนวนเงิน ๐.๒๗ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาทางวิชาการรับฟังความคิดเห็น จำนวนเงิน ๐.๒๗ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรหัวหน้างานรังวัด รุ่นที่ ๑ จำนวนเงิน ๐.๑๘ ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน ๑.๔๔ ล้านบาท เป็นค่าหลักเขตที่ดิน งบประมาณที่ได้รับรวม ๑๔๓.๙๐ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว จำนวนเงิน ๑๒๐.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๑ มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๑๙.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๔ ผลการใช้จ่ายภาพรวม ๗๕ จังหวัด สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๗.๖๑ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๖๖

จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMS Thai สูงสุด จำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล จังหวัดปทุมธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดปัตตานี จังหวัดน่าน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดที่ยังไม่มีผลการใช้จ่าย ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดภูเก็ต

๔.๑.๒.๒ รายงานความคืบหน้ารายการงบลงทุนที่โอนเงินให้จังหวัดแล้ว ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

เลขานุการ : รายการงบลงทุนของส่วนภูมิภาค โอนจัดสรรเงินในระบบ New GFMS Thai แล้ว จำนวน ๒๑๖ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๗๐.๘๒ ล้านบาท แบ่งเป็น รายการที่ยังไม่ได้รับการแจ้งโอนเงิน จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงินจำนวน ๗๕.๙๒ ล้านบาท

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการโอนให้ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๕ รายการ แบ่งเป็นรายการที่อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดสรรเงิน (โอนครั้งที่ ๑๓) จำนวน ๕ รายการ เป็นเงินจำนวน ๔๐.๓๐ ล้านบาท ได้แก่ รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาปลาปาก รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาพัฒนานิคม รายการก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี และรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดปัตตานี สาขาโคกโพธิ์

ประธาน : หากกรมที่ดินดำเนินการโอนเงินให้ส่วนภูมิภาคแล้ว ให้ทั้ง ๕ จังหวัด เร่งรัดดำเนินการลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ให้เรียบร้อย

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายการที่ยังไม่ได้รับเอกสารยืนยัน จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงินจำนวน ๒๔.๒๘ ล้านบาท ได้แก่ รายการก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอุททอง

รายการ...

รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหพระ รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ และรายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน

ประธาน : รายการก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอุทุมพร รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี และรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก มีความคืบหน้าอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี : รายการก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ขออนุมัติราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ คาดว่าจะได้รับราคากลางภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ คาดว่าจะได้รับราคากลางภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๘

ประธาน : รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หากดำเนินการถึงขั้นตอนประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว ให้รีบแจ้งกรมที่ดินเพื่อโอนเงินงบประมาณต่อไป รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง มีความคืบหน้าอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี : อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐๐ วัน

ประธาน : รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหพระ มีความคืบหน้าอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา : ครบกำหนดยื่นเสนอราคาในระบบด้วยวิธี e – bidding แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ประธาน : รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ และรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา มีความคืบหน้าอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช : รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการฯ สาขาทุ่งใหญ่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง รอราคากลาง เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นบุคคลภายนอก เดิมกำหนดส่งราคากลางให้ทาง อิเล็กทรอนิกส์ แต่กรมที่ดินไม่สามารถดำเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงจะเร่งส่งราคากลางเป็นหนังสือ ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ และรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ สาขาท่าศาลา มีการประกาศเชิญชวนแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา

ประธาน : รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ วงเงิน ๒.๑๒ ล้านบาท คณะกรรมการราคากลางสรุปผลเรียบร้อยแล้วใช้หรือไม่ และจะดำเนินการ ให้แล้วเสร็จเมื่อใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช : คณะกรรมการสรุปผลการพิจารณาแล้ว แต่ไม่สามารถส่งราคากลาง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ แจ้งจะดำเนินการส่งเอกสารราคากลางมาให้ทางสำนักงานที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน ๑๘๐ วัน

ประธาน : รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา อยู่ระหว่างขึ้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช : ครบกำหนดยื่นเสนอราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา

ประธาน : รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ และรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ มีความคืบหน้าอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ : รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการฯ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑.๑๐ ล้านบาท ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว ผลจากการประชุมครั้งที่ ๑ โยธาธิการและผังเมืองขอปรับปรุงรูปแบบ คาดว่าจะแก้ไขรูปแบบและราคากลางได้ภายในสัปดาห์นี้ และรายการ ก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด งบประมาณที่ได้รับ ๓.๗๐ ล้านบาท ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ

ประธาน : ให้จังหวัดดำเนินการแจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคา โดยไม่ต้องรอผลการอุทธรณ์ เพื่อกรมที่ดินจะได้ ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรเงินควบคู่กันไป รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงาน ที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา ให้ประธานจังหวัดเลย หากดำเนินการ ถึงขั้นตอนประกาศผลผู้ชนะแล้ว ให้รีบแจ้งกรมที่ดินเพื่อโอนเงินงบประมาณต่อไป

เลขานุการ : รายการงบลงทุน (ส่วนภูมิภาค) มีรายการที่ยังไม่ได้ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai จำนวน ๒๕ รายการ (๑๕ จังหวัด) เป็นเงินจำนวน ๑๓.๐๖ ล้านบาท

ประธาน : รายการค่าปรับปรุง/ติดตั้งประตูอัตโนมัติ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔ สาขา มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

สำนักงาน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา : ขณะนี้ได้ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai แล้ว จำนวน ๓ รายการ และคาดว่าสาขาลานสกา จะสามารถทำ PO ได้ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

ประธาน : รายการติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้าอาคาร เก็บวางถังน้ำฯ โอนเงินแล้ว จำนวนเงิน ๐.๑๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ : ได้ทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ และทำ PO ในระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว

ประธาน : รายการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ โอนเงินแล้ว จำนวนเงิน ๐.๙๕ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เข้าทำสัญญา ครั้งที่ ๑ แต่ผู้รับจ้างขอเลื่อนกำหนด และแจ้งว่าจะเข้ามาทำสัญญา ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เลขาธิการ : รายการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ : รายการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ภายในสัปดาห์นี้ และรายการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ของสาขาหล่มสัก ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

๔.๑.๒.๓ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางวิไลลักษณ์) : รายการผลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน คทช. จังหวัด ได้มีการโอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๓๐ จังหวัด จำนวนเงิน ๕.๕๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๑.๔๗ ล้านบาท เป็นการโอนเงินสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์ จำนวน ๒๕ จังหวัด และเป็นงบสนับสนุน คทช. จำนวน ๕ จังหวัด

๔.๑.๒.๔ รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องและสำนักงานที่ดินจังหวัด

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายยุทธนา) : รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายจ่ายลงทุน (ตาม พ.ร.บ.) ได้รับงบประมาณ จำนวน ๒,๓๔๙.๑๖ ล้านบาท จำนวน ๒๔๗ รายการ แบ่งเป็น ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓๔ รายการ จำนวนเงิน ๕๙๐.๓๓ ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๙๒ รายการ จำนวนเงิน ๖๒๑.๗๔ ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนกลาง จำนวน ๑๓ รายการ และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๗๙ รายการ งบดำเนินงาน จำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๗๒๕.๔๗ ล้านบาท แบ่งเป็นกองพัสดุ ดำเนินการ จำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๒๐.๐๖ ล้านบาท และสำนัก/กอง ดำเนินการเอง จำนวนเงิน ๔๓๓.๕๒ ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๔๑๑.๖๒ ล้านบาท

ผลการใช้...

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน)

ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e – bidding จำนวน ๓๔ รายการ แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ยังไม่เข้าสู่กระบวนการ จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๔.๙๐ ล้านบาท ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง TOR จำนวน ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๔๔๖.๐๙ ล้านบาท เผยแพร่ร่างฯ จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๑๖.๔๘ ล้านบาท รายงานขอจ้าง/ประกาศเชิญชวน จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๑๕.๓๗ ล้านบาท ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผล จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๓๙.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างทำสัญญา จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๕๔.๙๔ ล้านบาท และลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๓.๔๕ ล้านบาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e – bidding จำนวน ๑๑ รายการ แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ยังไม่เข้าสู่กระบวนการ จำนวน ๑ รายการ โครงการปฏิรูปที่ดินสถาบันพัฒนาข้าราชการ จำนวนเงิน ๖๓.๗๑ ล้านบาท รายการนี้วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท เป็นงบบุคลากร ๓ ปี ขั้นตอนการกำหนดราคากลางขออนุมัติใช้ TOR จำนวน ๒ รายการ วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสงขลา จำนวนเงิน ๓๒.๖๑ ล้านบาท ขั้นตอนรายงานขอจ้าง/ประกาศเชิญชวน จำนวน ๑ รายการ วงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ จำนวนเงิน ๐.๙๕ ล้านบาท ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผล รายการอาคารจอดรถยนต์ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง จำนวน ๒ รายการ แบ่งเป็นวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๐.๗๓ ล้านบาท และวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๗๑.๒๙ ล้านบาท และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๒ รายการ วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง จำนวนเงิน ๙๔.๙๓ ล้านบาท ขั้นตอนอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย รายการก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล.๑ สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาขลุง รายการก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล.๑ สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า และรายการก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล.๑ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคา

ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างทำสัญญา (ใบสั่งจ้าง) จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย รายการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ และระบบไฟฟ้าของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ รวมทั้งสิ้น ๕.๑๔ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบรายจ่ายอื่น) จำนวน ๗ รายการ แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนขอความเห็นชอบใช้ TOR ราคากลาง จำนวน ๒ รายการ AI (กทผ.) และนำเข้าหลักฐานการรังวัดฯ (สมส.) จำนวนเงิน ๘๖.๙๗ ล้านบาท ขั้นตอนขอจ้างประกาศเชิญชวน จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๕.๗๐ ล้านบาท ขออนุมัติจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ แบ่งเป็น รายการจดทะเบียนออนไลน์ จำนวนเงิน ๒๘๕ ล้านบาท ค่าบำรุงรักษาฯ จำนวน ๓๐ สถานี จำนวนเงิน ๖.๒๔ ล้านบาท รอลงนาม จำนวน ๑ รายการ ค่าบำรุงรักษาฯ จำนวน ๖๒ สถานี จำนวนเงิน ๑๕.๔๒ ล้านบาท และทำสัญญาแล้ว จำนวน ๒ รายการ ค่าบำรุงรักษาฯ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ศรท.) จำนวนเงิน ๒.๓๙ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ของส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๔.๕๕ ล้านบาท แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนขอรับงบประมาณ/ยังไม่ได้ทำสัญญา จำนวน ๔ รายการ (๔ จังหวัด) จำนวนเงิน ๑.๐๙ ล้านบาท และทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๒๐ รายการ (๔๘ จังหวัด) จำนวนเงิน ๒๓.๔๖ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ของส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๔๐.๓๒ ล้านบาท ของจังหวัดปัตตานี แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนขอรับงบประมาณ/ยังไม่ได้ทำสัญญา จำนวน ๑ รายการ รายการอาคารสำนักงานที่ดิน จำนวนเงิน ๓๘.๗๙ ล้านบาท และทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ รายการโรงจอดรถประชาชนฯ จำนวนเงิน ๑.๕๓ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยวิธี e-bidding จำนวน ๕๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๐๑.๔๖ ล้านบาท (ส่วนภูมิภาค) แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง TOR จำนวน ๓ รายการ ของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนเงิน ๖.๙๗ ล้านบาท ขั้นตอนรายงานขอจ้างประกาศเชิญชวน จำนวน ๕ รายการ (๔ จังหวัด) จำนวนเงิน ๑๑.๕๗ ล้านบาท ขั้นตอนขออนุมัติจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ (๒ จังหวัด) จำนวนเงิน ๔.๓๒ ล้านบาท ขั้นตอนประกาศผลผู้ชนะ/ขอรับงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ (๓ จังหวัด) จำนวนเงิน ๔.๕๗ ล้านบาท และทำสัญญาแล้ว จำนวน ๒๘ รายการ (๒๐ จังหวัด) จำนวนเงิน ๕๘.๙๑ ล้านบาท ยกเลิกรายการ จำนวน ๑ รายการ เป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๑.๒๓ ล้านบาท และยังไม่ได้ทำสัญญา จำนวน ๙ รายการ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดตรัง จังหวัดนครพนม (๒ รายการ) จังหวัดนราธิวาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำพูน และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ของส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการปรับปรุงอาคารของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนเงิน ๓.๓๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๔.๒ รายงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๒.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายและรายการคงเหลือค้างเบิกจ่าย ของส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

เลขานุการ : สรุปรายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ คงค้างเบิกจ่ายเงิน (ภาพรวม) จำนวน ๔๖ รายการ เป็นเงิน ๙๖๔.๗๘ ล้านบาท เป็นของส่วนกลาง จำนวน ๓๐ รายการ จำนวนเงิน ๘๗๕.๗๐ ล้านบาท ของส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๖ รายการ จำนวนเงิน ๘๙.๐๘ ล้านบาท ซึ่งมีรายการครบกำหนดตามสัญญา ขอให้เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น และขอให้กองพัสดุ รายงานผลความคืบหน้าเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนัก/กอง และสำนักงานที่ดินจังหวัด

๔.๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องและสำนักงานที่ดินจังหวัด

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายยุทธนา) : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีมีหนี้ผูกพัน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๔๖ รายการ จำนวนเงิน ๙๖๔.๗๘ ล้านบาท ยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา จำนวน ๓๒ รายการ ครบกำหนดตามสัญญา จำนวน ๑๒ รายการ และรายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ประเภท CX จำนวน ๒ รายการ คาดว่าจะสามารถขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นของส่วนกลาง จำนวน ๒๕ รายการ และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๔ รายการ รวมทั้งสิ้น ๓๙ รายการ

ประธาน : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ คงเหลือค้างเบิกจ่าย จำนวน ๔๖ รายการ เป็นเงิน ๙๖๔.๗๘ ล้านบาท และคาดว่าภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จะมีรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ คงเหลือ จำนวน ๓๙ รายการ จำนวนเงิน ๙๐๖.๒๑ ล้านบาท เป็นของส่วนกลาง จำนวน ๓๐ รายการ จำนวนเงิน ๘๗๕.๗๐ ล้านบาท ของส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๖ รายการ จำนวนเงิน ๘๙.๐๘ ล้านบาท หากสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ ได้มีการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานที่ดินจังหวัด แจ้งให้กรมที่ดินทราบ เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายเงิน ตามสัญญา หากเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดจะตกไปตามกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนัก/กอง/จังหวัด ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้จังหวัดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ (งบลงทุน) จำนวน ๑๐ รายการ (๖ จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดเลย ให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง และยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ให้กรมที่ดิน (กองแผนงาน) โดยเร็ว

๒. ให้จังหวัดที่ยังไม่มีการยืนยันวงเงินและผู้รับจ้าง หากประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว ให้เร่งรัดดำเนินการส่งเอกสารยืนยันวงเงิน และผู้รับจ้างให้กรมที่ดินทราบ โดยไม่ต้องรอผลการอุทธรณ์ เพื่อกรมที่ดิน (กองแผนงาน) จะได้ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณควบคู่กันไป

๓. ให้จังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่มีการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ (ยังไม่ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai) ให้เร่งรัดการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๔. ให้สำนัก/กอง/จังหวัด เร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น หากจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (๗๘๓)

เลขานุการ : กรมบัญชีกลาง อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/๔๙๖๗๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงินจำนวน ๕๗.๗๒ ล้านบาท จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ กำชับมาให้กรมที่ดิน เร่งดำเนินการก่องหนึ่ผูกพันและเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (๗๘๓) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดให้นำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบ ซึ่งรองอธิบดีกรมที่ดิน ได้มีหนังสือเร่งรัดให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะและเร่งรัดผลการดำเนินงานของรายการที่ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (๗๘๓) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งกองแผนงานได้จัดสรรเงิน จำนวน ๕๖.๐๖ ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนกลาง จำนวนเงิน ๒๑.๑๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน และส่วนภูมิภาค จำนวนเงิน ๓๔.๙๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงินบางรายการแล้ว

ประธาน : ส่วนกลาง จำนวนเงิน ๒๑.๑๐ ล้านบาท ประกอบด้วย กองเทคโนโลยีทำแผนที่ สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กองการพิมพ์ สำนักงานเลขานุการกรม กองพัสดุ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน กองฝึกอบรม และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร หากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เงินจะตกไป

: รายการตู้บานเลื่อนแบบกระจกของกองเทคโนโลยีทำแผนที่ จำนวนเงิน ๖,๖๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว หรือไม่

เจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายวีระศักดิ์) : รายการตู้บานเลื่อนแบบกระจก ของกองเทคโนโลยีทำแผนที่ จำนวนเงิน ๖,๖๐๐ บาท เป็นรายการที่ตลาดเคลื่อน ซึ่งกองเทคโนโลยีทำแผนที่ได้รับครุภัณฑ์รายการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว และส่งหนังสือแจ้งกองคลังทราบแล้ว และขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน รายการเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Rover) จำนวน ๗๐ ตัว และรายการเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Rover) จำนวน ๒๐ ตัว ของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ ตามหนังสือกองเทคโนโลยีทำแผนที่ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๒.๖/๙๕๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

ประธาน : ให้เร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ และหากสำนัก/กอง มีความประสงค์ยกเลิกรายการ ที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ ให้แจ้งยกเลิกโดยเร็ว และส่วนภูมิภาคที่ขอจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๓ จังหวัด จำนวนเงิน ๓๔.๙๖ ล้านบาท ให้เร่งรัดดำเนินการก่องหนึ่ และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในกำหนดเงินจะตกไป

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนัก/กอง/สำนักงานที่ดินจังหวัดที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมที่ดิน (๗๘๓) ยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ **ให้เร่งรัด** ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากเบิกจ่ายเงินไม่ทัน ภายในกำหนดให้นำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบ

เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๓๐ น.

ชจินดา แต่งอ่อน
(นางสาวจินดา แต่งอ่อน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร
(นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม