




ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ... กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๒

ที่... มท ๐๕๐๓.๕/๒๓๑๐ ..... วันที่... ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง... การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายวรุฒิ หลายพูนสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายวรุฒิ หลายพูนสวัสดิ์) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นายวรุฒิ หลายพูนสวัสดิ์)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๘

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘  
วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา กรมที่ดิน

| ลำดับ<br>ที่ | ประเด็น                                                                                         | มติ/ข้อสั่งการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ๑.           | <p>เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๑.๑ งบดำเนินงาน งบลงทุน<br/>และงบรายจ่ายอื่น</p>            | <p>- ให้สำนัก/กองและจังหวัด เร่งรัดดำเนินการ<br/>ใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ<br/>หากจัดซื้อจัดจ้างแล้ว <b>ขอกำชับให้จัดทำ<br/>ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS<br/>Thai และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามวงงาน</b></p> <p>- ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ตรวจติดตามเร่งรัด<br/>จังหวัดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ<br/>ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบลงทุน) เร่งรัดดำเนินการ<br/>จัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง<br/>และยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้างให้กรมที่ดิน<br/>(กองแผนงาน) โดยเร็ว และเร่งรัดจังหวัดที่ทำ<br/>สัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง<br/>(PO) ในระบบ New GFMS Thai</p>                                                    | <p>สำนัก/กอง/<br/>จังหวัด<br/>ที่เกี่ยวข้อง</p>                  |
|              | <p>๑.๒ ส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย<br/>(งบบุคลากร งบดำเนินงาน<br/>งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น)</p> | <p>- ให้สำนัก/กองและจังหวัด ที่ดำเนินงานเป็นไป<br/>ตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว<br/>หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย <b>ให้แจ้งส่งคืน<br/>กรมที่ดิน (กองแผนงาน) โดยเร็ว</b> เพื่อนำมา<br/>บริหารในภาพรวม</p> <p>- ให้กองแผนงาน แจ้งเวียนการปฏิบัติงาน<br/>กรณีการส่งคืนเงินและการขอรับการสนับสนุน<br/>เงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้ทุกหน่วยงานทราบ<br/>และถือปฏิบัติ</p> <p>(ในเบื้องต้น หากมีความต้องการขอใช้เงิน<br/>งบประมาณเหลือจ่าย ให้สำนัก/กอง<br/>เสนอขอความเห็นชอบ จากอธิบดีกรมที่ดิน<br/>หรือรองอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีอำนาจ<br/>กำกับดูแล เพื่อให้ความเห็นชอบ และส่งให้<br/>กองแผนงาน เพื่อขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ<br/>เหลือจ่ายในภาพรวม)</p> | <p>สำนัก/กอง/<br/>จังหวัด<br/>ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กองแผนงาน</p> |

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘

วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

### ผู้มาประชุม

|                                       |                                                                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ๑. นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์           | รองอธิบดีกรมที่ดิน                                                                    | ประธานกรรมการ       |
| ๒. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ สันประเสริฐ | หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน                                                         | กรรมการ             |
| ๓. นางแมนเขียน เชาวศิลป์              | ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย                                                                | กรรมการ             |
| ๔. นางดวงรัตน์ จันทระประดิษฐ์         | ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                     | กรรมการ             |
| ๕. นางสาวจิตติภา สามนิมโณม            | ผู้อำนวยการกองแผนงาน                                                                  | กรรมการ             |
| ๖. นายยุทธนา แยมสี่                   | ผู้อำนวยการกองพัสดุ                                                                   | กรรมการ             |
| ๗. นายพิชญ์ ติรณสวัสดิ์               | ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน                                          | กรรมการ             |
| ๘. นายบวรวิทย์ เจริญสิน               | แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ                                          | กรรมการ             |
| ๙. นายสงวน มณีรัตนศักดิ์              | แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด                                        | กรรมการ             |
| ๑๐. นางวิไลลักษณ์ บัวน่วม             | แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ                                                 | กรรมการ             |
| ๑๑. นางสาวปราณี เหมมัน                | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ<br>รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน | กรรมการ             |
| ๑๒. นายสุธี สุธีรภัทรานนท์            | แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่                                                    | กรรมการ             |
| ๑๓. นายธีรชาย ชำซอง                   | แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน                                          | กรรมการ             |
| ๑๔. นางสาวรัศมี ศรีมุงคุณ             | แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                    | กรรมการ             |
| ๑๕. นางสาวปัญชรัสมิ์ เอียวชัยพร       | แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม                                                              | กรรมการ             |
| ๑๖. นางสาวนงค์พางา เจริญสุขมงคล       | แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน                                    | กรรมการ             |
| ๑๗. นางสาวอรุณี พรหมบุรี              | แทนเลขานุการกรม                                                                       | กรรมการ             |
| ๑๘. นางสาวปราณี พิทักษ์เทพสมบัติ      | แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร                                                     | กรรมการ             |
| ๑๙. นางนวลจันทร์ สุขสงวน              | ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                    | กรรมการและเลขานุการ |
| ๒๐. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร        | หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง                                                      | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| ๒๑. นางสาวจิราภรณ์ ยารักษ์            | แทนหัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน                                           | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| ๑. นางสาวทิพสุคนธ์ บุญสมาน        | แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน  |
| ๒. นายวีระศักดิ์ ประสิทธิ์คณาภรณ์ | วิศวกรรังวัดชำนาญการ (กทผ.)                 |
| ๓. นางสาวสองมงคล ศรีธนวิบูลย์     | นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ (สนส.)        |
| ๔. นางเบญจวรรณ แซ่เตีย            | เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)            |
| ๕. นางสาววรรณุช พงษ์ดี            | นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ (ศรท.) |
| ๖. นายอนุกรมน์ แสงวงศ์คำ          | วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)            |
| ๗. นางสาวเจนจิรา ยารักษ์          | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สทส.)            |
| ๘. นางสาวเจนจิรา ต้นวงศ์แก้ว      | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สทส.)         |
| ๙. นางสาวอัญชลี เมืองแก้ว         | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (สจร.)          |
| ๑๐. นางสุธีญา ขำวงศ์              | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สส.)          |

๑๑. นางสาว...

- |                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| ๑๑. นางสาวพีระนุช เกล้าเกตุ  | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (พด.)             |
| ๑๒. นางสาวนฤดี สายเคน        | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สกม.)           |
| ๑๓. นางสาวบุษบง อรัญเวช      | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.)       |
| ๑๔. นางสาวดวงดาวลี สง่าดี    | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คส.) |
| ๑๕. นางสาวยุวดี เกตุแก้ว     | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คส.) |
| ๑๖. นางสาวจิตรรียา ศรีจันทร์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คส.) |
| ๑๗. นางสาวชนิดา แดงอ่อน      | นักวิชาการเงินและบัญชี (คส.)               |

**เริ่มประชุม :** เวลา ๑๓.๓๐ น.

### **ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธาน :** มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ รับทราบและเห็นชอบ ตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๖๕๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๙ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๖ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๓๗ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๗ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๕ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๒๗

ไตรมาสที่ ๒ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๖ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๘ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๖๑ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๕ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๗ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๓

ไตรมาสที่ ๓ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๗ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๑ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๘๐ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๔ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๐ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๗๕

ไตรมาสที่ ๔ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ และเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๔

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ มีมติให้นำตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไปใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ในรอบการประเมิน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน มีมติให้จังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณงบลงทุนจากกรมที่ดินแล้วเร่งดำเนินการกรณีวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้บันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

และบันทึก...

และบันทึก PO ในระบบ New GFMIS Thai ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน และกรณีวิธี e – bidding วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้บันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และบันทึก PO ในระบบ New GFMIS Thai ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ และให้จังหวัดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ (งบลงทุน) เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง และยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้างให้กรมที่ดิน (กองแผนงาน) กรณีวิธี e – bidding วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

การเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๑๓๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ มีข้อสั่งการ ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันรายการรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะรายการที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

๒. เร่งรัดการก่อนนี้ผูกพันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเบิกจ่าย งบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เพื่อป้องกันมิให้งบประมาณดังกล่าว พังตกไปตามผลของกฎหมาย โดยสำนักงบประมาณจัดทำรายงานต่อนายกรัฐมนตรี

๓. ให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีเหลือจ่าย หักความจำเป็น หรือสามารถชะลอ ยกเลิกรายการที่ล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อนำไปช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวบนบก เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ตลอดจนซ่อมแซมทรัพย์สินที่อาจได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว

๔. รายการที่มีการก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ให้มีการควบคุมและกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตามอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

## **ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

**เลขานุการ :** กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไข รายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม :** รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘

ระเบียบ...

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

#### ๓.๑ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

**เลขานุการ :** รายงานภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๗,๔๘๙.๑๙ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๗๓ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๔,๒๐๗.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๖.๘๒ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๖๗ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓,๖๙๒.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๗.๖๙

รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๑๔๐.๐๓ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๗๓ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๓,๔๒๙.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖.๒๙ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๗๒ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓,๓๔๐.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ๗.๐๒

รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๒,๓๔๙.๑๖ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๗๓ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๗๗๘.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๙.๘๖ และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ ๔๗ ผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓๕๒.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๑.๙๙

#### ๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๗

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๗๐ รายการ จำนวนเงิน ๑,๔๗๓.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๘๓๘ รายการ จำนวนเงิน ๖๓๕.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๖ คงเหลือค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓๒ รายการ จำนวนเงิน ๘๓๗.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๗ ประกอบด้วย ส่วนกลาง จำนวน ๒๐ รายการ จำนวนเงิน ๗๖๕.๔๖ ล้านบาท และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๒ รายการ จำนวนเงิน ๖๖.๙๙ ล้านบาท

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

#### ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

##### ๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

**๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค และสำนักงานที่ดินจังหวัด**

**เลขานุการ :** ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน และรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าอาคารสำนักงาน

ค่าจ้างเหมา...

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าหลักเขตที่ดิน และงบรายจ่ายอื่น ประกอบด้วย ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน และเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา โอนจัดสรรเงินงบประมาณ ให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๗๖ จังหวัด จำนวนเงิน ๕๒๑.๐๔ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๓๔๒.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๘ และมีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๓๒๗.๗๘ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๖๒.๙๑ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสระบุรี และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสระบุรี

#### **๔.๑.๑.๒ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น ของสำนัก/กอง**

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

##### **ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ**

(นายบรรพวิทย์) : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญมี ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๖.๒๓ ล้านบาท โอนค่าใช้จ่ายในการผลิตหลักเขตที่ดินและสมุดหลักฐานแผนที่ จำนวน ๑.๔๔ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๓๘.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๒ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓๑.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๕ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑.๘๕ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๐๓.๐๘ ล้านบาท โอนเงินให้ส่วนภูมิภาคเป็นค่าสนับสนุนโครงการเดินสำรวจ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขา จำนวน ๑๗.๒๔ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๑๑๖.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๗ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๙๙.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๕ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖.๕๕ ซึ่งกิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๒ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่ เดินสำรวจ มีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว และจะทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน คาดว่าสิ้นสุดภายในปีงบประมาณ จะใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดินตามโครงการบอกดินและการตรวจรูปแปลงที่ดินจากการเดินสำรวจ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑.๑๓ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๐.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๘ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวนเงิน ๐.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๖๓ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดิน มีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว และจะทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน คาดว่าสิ้นสุดภายในปีงบประมาณจะใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน กองเทคโนโลยีทำแผนที่

##### **ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่**

(นายสุธี) : กองเทคโนโลยีทำแผนที่ มี ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๑.๑๙ ล้านบาท กันเงินแล้ว

จำนวน...

จำนวน ๒๓.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๕ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๖.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๓ คงเหลือหลังกันเงิน ๑๗.๔๔ ล้านบาท การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๕.๓๕ การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘.๐๗ และยังมีแผนการใช้จ่ายที่จะดำเนินการอีก ประมาณ ๑๐.๔๙ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณ ๖.๙๕ ล้านบาท กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลด้านที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๑.๗๕ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๗.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๙ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๗.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๘ คงเหลือหลังกันเงินจำนวน ๑๔.๑๘ ล้านบาท การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๘.๑๑ การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๒๒ ยังมีแผนการใช้จ่ายที่จะดำเนินการอีก ประมาณ ๑๑.๙๐ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณ ๒.๒๘ ล้านบาท กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมบริหารจัดการงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network) งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๖.๓๖ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๒๑.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๐ คงเหลือหลังกัน จำนวน ๑๕.๑๔ ล้านบาท การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๔.๖๔ การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๙.๙๐ ยังมีแผนการใช้จ่ายที่จะดำเนินการอีกประมาณ ๕.๙๘ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณ ๙.๑๖ ล้านบาท กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน เพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๐.๑๑ ล้านบาท กันเงินแล้ว จำนวน ๓.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๔ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๔ คงเหลือหลังกัน จำนวน ๖.๔๕ ล้านบาท การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๖.๗๖ การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๖.๐๖ ยังมีแผนการใช้จ่ายที่จะดำเนินการอีก ประมาณ ๔.๐๔ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณ ๒.๔๑ ล้านบาท

**ประธาน :** ขณะนี้คงเหลือระยะเวลา ๔ เดือน หากกองเทคโนโลยีฯทำแผนที่ มีแผนงานที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ให้เร่งรัดดำเนินงานและสรุปเงินเหลือจ่าย แจ้งส่งคืนกองแผนงาน ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากอาจจะต้องมีการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ เพื่อนำไปใช้จ่ายต่อไป

#### **ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

**(นางสาวจิตติภาฯ) :** กรณีที่มีเงินเหลือจ่ายให้แจ้งกองแผนงานก่อนแล้วให้สำนัก/กอง จัดทำเรื่องขอใช้เงินเหลือจ่าย ส่งถึงกองแผนงาน เพื่อที่กองแผนงานจะรวบรวมคำขอใช้เงินเหลือจ่าย เสนอให้ท่านอธิบดีอนุมัติต่อไป

**เลขานุการ :** กรณีเงินเหลือจ่าย หากสำนัก/กอง มีแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว และมีเงินคงเหลือ สามารถแจ้งส่งคืนกองแผนงานได้ทันที เพราะหากบางรายการที่ไม่อยู่ในอำนาจของอธิบดีกรมที่ดิน แต่เป็นอำนาจของสำนักงบประมาณจะใช้เวลาค่อนข้างมาก เพื่อให้กองแผนงานพิจารณาบริหารเงินและนำเสนอต่อไป

**ประธาน :** ขอความร่วมมือหากสำนัก/กอง ที่เสร็จภารกิจแล้ว มีเงินคงเหลือให้เร่งดำเนินการส่งคืนเงิน

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

### ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

(นายธีรชาย) : ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน มี ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑.๙๕ ล้านบาท ก้นเงินแล้ว จำนวน ๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๗๒ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๒๘ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเน้นใช้ตามที่กำหนด กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลด้านที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๖.๘๒ ล้านบาท ก้นเงินแล้ว จำนวน ๕.๙๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๗.๔๔ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๔.๔๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๐.๗๘ มีแผนการใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน คาดว่าภายหลังจากการดำเนินงานแล้วเสร็จตามภารกิจจะมีเงินงบประมาณคงเหลือส่งคืนเงิน กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๖.๗๒ ล้านบาท ก้นเงินแล้ว จำนวน ๑๒.๔๘ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๖๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๕๖ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔๓.๖๗ ภายหลังจากดำเนินงานตามภารกิจเรียบร้อยแล้วมีเงินงบประมาณคงเหลือ ๔ ล้านบาท ซึ่งศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน มีความประสงค์ขอใช้เงินเพื่อจัดซื้อของทดแทน จะสามารถนำมาใช้จ่ายได้หรือไม่

**ประธาน :** เงินงบประมาณคงเหลือให้แจ้งส่งคืนกองแผนงานภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ หากสำนัก/กองใดมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือจะขอใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติมให้จัดทำโครงการ เพื่อกองแผนงานจะนำมาบริหารเงินงบประมาณในภาพรวม

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

### ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางวิไลลักษณ์) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๔ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘.๙๔ ล้านบาท โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค จำนวน ๖.๖๐ ล้านบาท ก้นเงินแล้ว จำนวน ๐.๘๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๔.๖๘ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๓๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๐.๐๗ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมจัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๙.๒๖ ล้านบาท ก้นเงินแล้ว จำนวน ๔.๓๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๕.๕๙ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๔.๓๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๔๑ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมจัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๙.๓๙ ล้านบาท โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค จำนวน ๐.๕๙ ล้านบาท ก้นเงินแล้ว จำนวน ๔.๖๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๙.๕๗ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๔.๖๘ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖.๒๗ และกิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมรณรงค์ออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๑.๐๗ ล้านบาท โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค จำนวน ๐.๘๒ ล้านบาท ก้นเงินแล้ว จำนวน ๖.๗๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗.๒๙ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๒.๑๐ คาดว่าการเบิกจ่ายเงินจะเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ภาพรวม...

: ภาพรวม คทช.จังหวัด ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๙.๙๔ ล้านบาท จัดสรรให้ คทช.จังหวัด จำนวน ๖.๕๘ ล้านบาท ซึ่งจังหวัดเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๒.๕๓ ล้านบาท มีทั้งหมด ๓๕ จังหวัด เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนจัดคนเข้าทำประโยชน์ จำนวน ๓๐ จังหวัด และค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการแจกสมุดประจำตัว จำนวน ๕ จังหวัด โดยจะให้จังหวัดเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในกำหนด

**ประธาน :** เงินงบประมาณที่จัดสรรให้ คทช.จังหวัดแล้ว เงินส่วนที่เหลือคาดว่าจะเบิกจ่ายทันหรือไม่ และเงินงบประมาณคงเหลือมีแผนดำเนินการใช้จ่ายอย่างไร

#### **ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ**

**(นางวิไลลักษณ์) :** จังหวัดทยอยเบิกจ่ายเงินตามวงงาน หากจังหวัดที่มีปัญหาในพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดได้ให้จังหวัดแจ้งคืนเงิน

**ประธาน :** มีกำหนดส่งเงินคืนเมื่อใด

#### **ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ**

**(นางวิไลลักษณ์) :** จังหวัดที่มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดทยอยส่งคืนเงินงบประมาณแล้ว โดยจังหวัดจะแจ้งโอนคืนเงินงบประมาณในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘ ในส่วนของ ๕ จังหวัดที่สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการแจกสมุดจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามแผนงานที่กำหนด

**ประธาน :** ให้จังหวัดที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามภารกิจที่ได้รับ หากดำเนินการไม่ได้หรือติดปัญหาให้รีบแจ้งส่งคืนเงินงบประมาณ เพื่อกองแผนงานจะได้รวบรวมและบริหารเงินเหลือจ่าย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### **ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ**

**(นางดวงรัตน์) :** สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ๖ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ เป็นแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๔๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๔๒ เป็นการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๔ หลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๗ คน เบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๐ หลักสูตร เข้ารับการฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน ๔๓ คน คงเหลืออีก จำนวน ๔ หลักสูตร เป็นการฝึกอบรมตามแผนงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีกำหนดการเข้ารับการฝึกอบรมสิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๑๗ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๘.๙๑ เป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุจะเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อ และค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เป็นการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน เพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔๑.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒.๑๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๖.๙๓ โอนให้ส่วนภูมิภาค ๓๕.๐๑ ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

สำหรับ...

สำหรับเดินทางไปติดตั้งระบบในสำนักงานที่ดินส่วนภูมิภาค ซึ่งมีแผนการเดินทางไปติดตั้งระบบและขึ้นเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบดำเนินงานเป็นรายจ่ายลงทุน) งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๒๙๑.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๕๗.๘๔ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๗.๑๙ เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบบริหารงานส่วนกลาง และระบบบริการประชาชน ทำสัญญาแล้วจำนวน ๒๑๗.๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งการตรวจรับงานตามสัญญาของการบำรุงรักษา จะตรวจรับงานเป็นรายเดือน จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายเงินยังต่ำกว่าเป้าหมาย และคงเหลือที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๓ สัญญา เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ ๑ การเช่าใช้บริการ google maps สำหรับให้บริการบนระบบ Land maps จำนวน ๗.๕๐ ล้านบาท รายการที่ ๒ จัดหาโปรแกรม Antivirus ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ จำนวน ๔ ล้านบาท รายการที่ ๓ สัญญาบำรุงรักษาระบบเพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๓.๒๐ ล้านบาท และกันเงินส่วนหนึ่ง จำนวน ๓๘ ล้านบาท ไว้ที่กองแผนงาน สำหรับเป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดของสำนักงานที่ดินส่วนภูมิภาค กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (งบรายจ่ายอื่นเป็นรายจ่ายลงทุน) งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๒๘๕.๕๗ ล้านบาท เป็นค่าจ้างนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิของเอกสารสารบบในสำนักงานที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๑ จังหวัด รวม ๑๑๐ สำนักงาน ขณะนี้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และมีเงินงบประมาณคงเหลือจะริบดำเนินการจ้างส่งคืนกองแผนงาน ส่วนนี้ก็เป็นงบดำเนินงานเป็นค่าเดินทางติดตามงานของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหาร จำนวน ๐.๕๗ ล้านบาท และกิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมพัฒนาและปรับวิธีการปฏิบัติ ที่เป็นดิจิทัล งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔ ล้านบาท เป็นสัญญาการจ้างบริการศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกรมที่ดิน กันเงินแล้ว จำนวน ๓.๙๓ ล้านบาท มีเงินคงเหลือจำนวน ๐.๐๗ ล้านบาท จ้างส่งคืนเงินกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว รวม ๗ วงศ์ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ๒๕๖๘) และส่งผลการตรวจรับให้กองพัสดุเรียบร้อยแล้ว

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

#### **ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด**

(นายสงวนฯ) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด มี ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๑๘,๔๐๐ บาท มีเงินคงเหลือจำนวน ๘,๖๔๐.๓๕ บาท เป็นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสนับสนุนให้บริการด้านการรังวัดฯ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๗๓.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๔.๐๕ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๙.๘๕ เป็นการโอนเงินไปให้สำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศในการจัดจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการโอนเงินงบประมาณครั้งที่ ๓ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ คาดว่าจะมีเงินงบประมาณคงเหลือ จะจ้างส่งคืนเงินกองแผนงานต่อไป และค่าใช้จ่ายในการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยงานสำนักงานที่ดิน จำนวน ๕๐ คน และค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจราชการ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ

การให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘๒.๔๑ ล้านบาท เป็นการจ้างนำเข้าข้อมูล ภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดประจำปี ๒๕๖๘ มีการจัดส่ง TOR ให้กองพัสดุแล้ว และอยู่ระหว่างรอการประกาศ TOR ครั้งที่ ๒ โดยขณะนี้โครงการมีความล่าช้าเป็นอย่างมาก และมีความเสี่ยงที่จะดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนี้ และกิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัดในสำนักงานที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๕๑.๒๗ ล้านบาท เป็นการจ้างเหมาบริการธุรการฝ่ายรังวัดให้กับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ มีเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๒.๒๓ ล้านบาท แจ้งส่งคืนเงินกองแผนงานแล้ว

กองแผนงาน

### ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวจิตินิภา) : กองแผนงานมีทั้งหมด ๕ กิจกรรม โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการโอนเงินงบประมาณให้จังหวัด เป็นค่าจ้างเหมาบริการ จะมีการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน และกิจกรรมบริการด้านทะเบียนฯ ที่ให้บริการแก่ประชาชน กองแผนงานได้บริหารจัดการของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนนี้กองแผนงานจะพิจารณาจากเรื่องที่ส่งเข้ามาตามความจำเป็นและโอนไปให้จังหวัด

**ประธาน :** จากข้อมูลยังมีเงินคงเหลือจำนวนมาก หากส่วนภูมิภาคมีความจำเป็นเร่งด่วน กรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ สามารถของบประมาณได้ ทางกองแผนงานจะได้เร่งพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

**เลขาธิการ :** ในส่วนของสำนัก/กองอื่นๆ เป็นรายการที่ทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือนทั้งหมด และสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จากข้อมูลในส่วนค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ได้มีการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว แต่ผลการเบิกจ่ายน้อย เช่น บางสำนัก/กอง ถึงกำหนดการตรวจรับของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แต่ยังส่งเอกสารให้กองคลัง ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขอให้สำนัก/กอง ช่วยเร่งดำเนินการไม่ให้ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินเป็นเวลาหลายเดือน

**ประธาน :** ให้สำนัก/กอง ส่วนกลาง เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น เป็นไปตามแผนงาน

## ๔.๑.๒ งบลงทุน

### ๔.๑.๒.๑ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

(งบลงทุน งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค/สำนักงานที่ดินจังหวัด

**เลขาธิการ :** รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๒,๓๔๙.๑๖ ล้านบาท ประกอบด้วย งบลงทุน จำนวนเงิน ๑,๒๑๒.๐๗ ล้านบาท งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๖๑๐.๖๑ ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๕๒๖.๔๘ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) ของส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย งบลงทุน จำนวนเงิน ๑๙๐.๗๒ ล้านบาท งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๒๕.๕๙ ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน ๑.๔๓ ล้านบาท โอนจัดสรรเงินงบประมาณ ให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน ๗๖ จังหวัด จำนวนเงิน ๒๑๗.๗๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๑๙๕.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๙ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๘๙ และมีผลการเบิกจ่าย

จำนวนเงิน...

จำนวนเงิน ๖๖.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๖๓ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินครบถ้วนแล้ว จำนวน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดปัตตานี และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดน่าน และจังหวัดสุรินทร์

#### **๔.๑.๒.๒ รายงานความคืบหน้ารายการงบลงทุนที่โอนเงินให้จังหวัดแล้ว ยังไม่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai**

**เลขานุการ :** รายการงบลงทุนของส่วนภูมิภาค ที่โอนจัดสรรเงินในระบบ New GFMS Thai จำนวน ๒๗๐ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๗๐.๘๒ ล้านบาท แบ่งเป็น รายการที่ยังไม่ได้รับการแจ้งโอนเงิน จำนวน ๓ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๗.๒๓ ล้านบาท และรายการที่โอนเงินจัดสรรแล้ว แบ่งเป็น ยังไม่ได้ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai จำนวน ๒๙ รายการ (๒๑ จังหวัด) เป็นเงินจำนวน ๗.๒๔ ล้านบาท และทำ PO ในระบบ New GFMS Thai แล้ว (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา) จำนวน ๒๓๘ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๔๖.๓๕ ล้านบาท

##### **ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

**(นางสาวจิตินิภา) :** รายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันวงเงิน จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๘.๑๕ ล้านบาท ได้แก่ รายการปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่ภายในอาคารสำนักงาน ปรับปรุงฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้งไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ชั้น ๒ และปรับปรุงต่อเติมห้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด (อาคารหลังใหม่) ของสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๑.๑๐ ล้านบาท รายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ฝ้าเพดาน ปูกระเบื้อง และทาสีภายใน - ภายนอกอาคาร) ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๐.๘๕ ล้านบาท และรายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๖.๑๙ ล้านบาท

**ประธาน :** รายการปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่ภายในอาคารสำนักงาน ปรับปรุงฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้งไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ชั้น ๒ และปรับปรุงต่อเติมห้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด (อาคารหลังใหม่) ของสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ มีความคืบหน้าอย่างไร

**สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ :** มีการประชุมคณะกรรมการปรับรูปแบบรายการ โดยมีการปรับรูปแบบใหม่ เนื่องจากรูปแบบเดิม มีผลกระทบต่อการก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างโยธาธิการและผังเมืองปรับรูปแบบรายการใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

**ประธาน :** รายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ฝ้าเพดาน ปูกระเบื้อง และทาสีภายใน - ภายนอกอาคาร) ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี มีความคืบหน้าอย่างไร

**สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี :** อยู่ระหว่างโยธาธิการและผังเมืองปรับรูปแบบรายการใหม่ คาดว่าจะส่งรูปแบบรายการใหม่ได้ภายในสัปดาห์นี้

**ประธาน...**

**ประธาน :** รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง มีความคืบหน้าอย่างไร

**สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี :** อยู่ระหว่างเสนอแผนการประกวดราคา คาดว่าจะประกวดราคาได้ ภายในต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

**ประธาน :** ให้ทุกจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารยืนยันวงเงิน เร่งรัดดำเนินการจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง และ ประกาศผลผู้ชนะให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ และยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้างให้กรมที่ดิน (กองแผนงาน) โดยเร็ว

**เลขานุการ :** รายการที่โอนเงินจัดสรรแล้ว แบ่งเป็น ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai แล้ว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา) จำนวน ๒๓๘ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๔๖.๓๕ ล้านบาท และยังไม่ได้ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai จำนวน ๒๙ รายการ (๒๑ จังหวัด) เป็นเงินจำนวน ๗.๒๔ ล้านบาท ได้แก่ รายการปรับปรุง/ติดตั้งราวจับสแตนเลสห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และรายการค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ ของสำนักงานที่ดินจังหวัด กาฬสินธุ์ สาขาภูพานารายณ์ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๒,๘๐๐ บาท ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

**สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ :** รายการปรับปรุง/ติดตั้งราวจับสแตนเลสห้องน้ำคนพิการ ได้ตัวผู้รับจ้าง และส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคลังจังหวัดอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย และรายการค่าปรับปรุง ระบบระบายน้ำ อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ ขณะนี้ได้รับเอกสารจากทางสาขาเรียบร้อยแล้ว

**เลขานุการ :** ให้เร่งรัดดำเนินการทำ PO ในระบบ New GFMS Thai และเบิกจ่ายเงินต่อไป

: รายการค่าก่อสร้างที่เก็บหลักเขต ของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๑๐ ล้านบาท ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

**สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น :** ทำสัญญา และทำ PO แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

**เลขานุการ :** หากทำสัญญา และทำ PO แล้ว ให้เร่งรัดตรวจรับ และเบิกจ่ายเงิน

: รายการค่าปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๑๑ ล้านบาท ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

**สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก :** ได้รับหนังสือกำหนดราคากลาง จากคณะกรรมการแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน คาดว่าจะทำ PO ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

**เลขานุการ :** รายการค่าปรับปรุงห้องการเงินและบัญชี ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๑๒ ล้านบาท ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

**สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม :** ติดปัญหา เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิม ไม่ทำใบเสนอราคา จึงต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่ ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว และทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

**เลขานุการ :** รายการต่อเติมอาคารสำนักงาน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑.๘๙ ล้านบาท และรายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำประชาชน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๐๕ ล้านบาท ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

**สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช :** รายการต่อเติมอาคารสำนักงาน ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ภายใน ๓ วัน และรายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำประชาชน อยู่ระหว่างร่างขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง โดยจะเร่งรัดดำเนินการให้สาขาส่ง TOR และราคากลาง ให้ทางจังหวัดโดยเร็ว

**เลขานุการ :** รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมผนังเพดานอาคารสำนักงาน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๐๗ ล้านบาท ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

**สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี :** ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

**เลขานุการ :** รายการก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาแม่ทา งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๕๘ ล้านบาท ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

**สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน :** ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยเรียงลำดับผู้เสนอราคา จำนวน ๓ ราย ทางจังหวัดลำพูนได้มีหนังสือ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๓ แจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคา รายที่ ๑ เข้ามาทำสัญญา แต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงเรียกผู้ชนะการเสนอราคา รายที่ ๒ โดยมีหนังสือแจ้งให้เข้ามาทำสัญญา จำนวน ๒ ครั้ง แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับ และทางจังหวัดลำพูนได้แจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคา รายที่ ๓ เข้ามาทำสัญญา โดยในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างจะเข้ามาติดต่อคณะกรรมการ เพื่อต่อรองราคา

**ประธาน :** หากได้ข้อสรุปผลการต่อรองราคาแล้ว ให้รายงานกรมที่ดิน (กองแผนงาน) ทราบด้วย

**สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน :** หากทราบผลการเจรจาต่อรองราคา จะรายงานให้กรมที่ดิน (กองแผนงาน) เพื่อดำเนินการต่อไป

**เลขานุการ :** รายการปรับปรุงทางลาดคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรังคัง งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๐๔ ล้านบาท ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

**สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ :** อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง และรูปแบบรายการ คาดว่าจะได้ราคากลาง ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

เลขานุการ...

**เลขานุการ :** รายการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดินและส่วนประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหนคร งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑.๖๓ ล้านบาท และรายการปรับปรุง/บูรณะเบื้องต้นบริเวณทางเชื่อมห้องสารบบที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหนคร งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๐๑ ล้านบาท ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

**สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา :** รายการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดินและส่วนประกอบ น้ดลงนามสัญญา ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และรายการปรับปรุง/บูรณะเบื้องต้นบริเวณทางเชื่อมห้องสารบบที่ดิน ได้รับเอกสารจากทางสาขาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

**เลขานุการ :** รายการก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอุททอง งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๐.๕๙ ล้านบาท ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

**สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี :** ทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

#### ๔.๑.๒.๓ รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบลงทุน สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

##### ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางวิไลลักษณ์) : ความคืบหน้าการจัดซื้อท่อระบายน้ำและลูกรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขณะนี้ ลงนามในสัญญา และทำ PO ในระบบเรียบร้อยแล้วทั้ง ๕ จังหวัด ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอุบลราชธานี มีการเบิกจ่ายเงินค่าท่อระบายน้ำและค่าลูกรังเรียบร้อยแล้ว และจังหวัดเชียงราย จัดส่งท่อระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว คงเหลือลูกรังบางส่วน ซึ่งจะดำเนินการจัดส่งให้ทันภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ และเบิกจ่ายเงินต่อไป และจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการจัดส่งท่อระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทยอยจัดส่งลูกรัง

#### ๔.๑.๒.๔ รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค) สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องและสำนักงานที่ดินจังหวัด

##### ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายยุทธนา) : รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายจ่ายลงทุน (ตาม พ.ร.บ.) ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๒,๓๔๙.๑๖ ล้านบาท ประกอบด้วย งบลงทุน จำนวนเงิน ๑,๒๑๒.๐๗ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าครุภัณฑ์ ส่วนกลาง จำนวน ๓๔ รายการ จำนวนเงิน ๕๙๐.๓๓ ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๙๒ รายการ จำนวนเงิน ๖๒๑.๗๔ ล้านบาท แบ่งเป็น ส่วนกลาง จำนวน ๑๓ รายการ จำนวนเงิน ๓๔๒.๔๐ ล้านบาท และส่วนภูมิภาค/สจร. จำนวน ๑๗๙ รายการ จำนวนเงิน ๒๗๙.๓๔ ล้านบาท งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๖๑๐.๖๑ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น กองพัสดุ ดำเนินการ จำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๙๑.๙๖ ล้านบาท ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว สำนัก/กอง ดำเนินการเอง จำนวนเงิน ๓๑๘.๖๕ ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน ๕๒๖.๔๘ ล้านบาท

กองพัสดุดำเนินการ จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๔๑๑.๖๒ ล้านบาท และสำนัก/กอง ดำเนินการเอง จำนวนเงิน ๑๑๔.๘๖ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน)

ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e – bidding จำนวน ๓๔ รายการ จำนวนเงิน ๕๙๐.๓๓ ล้านบาท แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนการขออนุมัติกำหนดราคากลาง TOR / เผยแพร่ร่างฯ จำนวน ๑๐ รายการ จำนวนเงิน ๓๕๐.๑๑ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายการเชื่อมโยงไซเบอร์ จำนวน ๒ รายการ มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรุปผลแล้วและจะประกาศครั้งที่ ๒ ได้ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รายการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สมส./สทส.) มีประสิทธิภาพ คาดว่าจะเสนอได้ภายในสัปดาห์นี้ ส่วนที่เหลือ ๔ รายการ ได้แก่ รายการระบบโครงข่ายดาวเทียม รายการ ROVER (กทพ.) รายการ CORS รายการ ROVER (สนส.) รวมกันประกวดราคา ได้มีมีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ ราย ได้มีการประชุมแล้ว คาดว่าจะได้เสนอและเผยแพร่ประสิทธิภาพอีกครั้ง ขั้นตอนประกาศประกวดราคา จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๙๘.๔๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น รายการ BI รายการกล้องสำรวจ รายการแม่ข่ายเสมือน (สมส.) รวมทั้ง ๓ รายการ คาดว่าจะยื่นภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ขั้นตอนพิจารณาผล จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๒๘.๑๕ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น รายการระบบงานกองคลัง รายการคอมพิวเตอร์อ่าน แพล รายการ LIDAR เปิดซองประกวดราคาวันนี้ ขั้นตอนรอลงนามสัญญา จำนวน ๑๒ รายการ จำนวนเงิน ๔๖.๖๔ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น รายการคอมพิวเตอร์ฯ ของกองพัสดุ นัดหมายทำสัญญาในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รายการคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๖ รายการ (กทพ./สนส.) รายการรถยนต์ ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ขั้นตอนทำสัญญา จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๖๗.๐๓ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น รายการ UAV ๑๘ ชุด รายการกล้องสำรวจฯ (สนส.) รายการอุปกรณ์สัญญาณ จำนวน ๓ รายการ และรายการ Base Map

ค่าที่ดินและสิ่งสร้างส่วนกลาง จำนวน ๑๓ รายการ จำนวนเงิน ๓๔๒.๔๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e – bidding จำนวน ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๓๓๗.๒๖ ล้านบาท แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนยังไม่ประกวดราคา วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ เป็นของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาขลุง จำนวนเงิน ๑๐๕.๖๕ ล้านบาท ขั้นตอนประกาศประกวดราคา วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ เป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า และสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล จำนวนเงิน ๘๔.๕๑ ล้านบาท ขั้นตอนการประกาศผลผู้ชนะ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการ เป็นรายการอาคารจอดรถของสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา และสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนเงิน ๔๖.๗๓ ล้านบาท และวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ จำนวนเงิน ๐.๙๖ ล้านบาท ขั้นตอนรอลงนามสัญญา วงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ เป็นของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

จำนวนเงิน...

จำนวนเงิน ๐.๗๓ ล้านบาท และขั้นตอนทำสัญญาแล้ว วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง จำนวนเงิน ๙๘.๖๘ ล้านบาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๕.๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการทำสัญญา (ใบสั่งจ้าง) จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย รายการก่อสร้างที่จอดรถ ประชาชนและคนพิการ ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ จำนวนเงิน ๐.๔๕ ล้านบาท และปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ จำนวนเงิน ๔.๖๙ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ของส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๔.๕๕ ล้านบาท แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๒๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๔.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑๖ รายการ จำนวนเงิน ๒๒.๑๒ ล้านบาท และยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๘ รายการ จำนวนเงิน ๒.๔๓ ล้านบาท แบ่งเป็นครบกำหนดแล้ว จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๐.๘๑ ล้านบาท ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากพนัง สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ และยังไม่ครบกำหนด จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๑.๕๓ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธี e-bidding จำนวน ๕๑ รายการ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงิน ๑๐๑.๔๖ ล้านบาท (ส่วนภูมิภาค) แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ ยังไม่เข้าสู่กระบวนการ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนเงิน ๐.๘๖ ล้านบาท สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ จำนวนเงิน ๑.๑๐ ล้านบาท ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง TOR จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง จำนวนเงิน ๖.๒๐ ล้านบาท ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผล จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาแม่ทา จำนวนเงิน ๐.๖๖ ล้านบาท ขั้นตอนรอลงนามสัญญา จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุ่งใหญ่ จำนวนเงิน ๒.๑๒ ล้านบาท สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสทิงพระ จำนวนเงิน ๒.๐๖ ล้านบาท และทำสัญญาแล้ว จำนวน ๔๔ รายการ จำนวนเงิน ๘๘.๔๖ ล้านบาท ยกเลิกรายการ จำนวน ๑ รายการ เป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๑.๒๓ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ของส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๔๐.๓๒ ล้านบาท ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี ได้แก่ รายการโรงจอดรถ สำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ จำนวนเงิน ๑.๕๓ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ครบกำหนดสัญญา ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ และรายการอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาโคกโพธิ์ จำนวนเงิน ๓๘.๘๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ ครบกำหนดสัญญา ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ของส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๓.๓๘ ล้านบาท ได้แก่ รายการปรับปรุงอาคารของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนเงิน ๓.๓๘ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ ครบกำหนดสัญญา ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล.ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาโคกโพธิ์ มีทั้งหมด ๓๑ งวดงาน วงเงินงบประมาณ ๓๘.๗๙ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๑ เป็นการปรับพื้นที่ ขอให้ทางจังหวัดประสานกับผู้รับจ้างให้ส่งงาน ก่อนวันครบกำหนด

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบรายจ่ายอื่น) จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๔๑๑.๖๒ ล้านบาท แบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ด้วยวิธี e-bidding ได้แก่ ขั้นตอนประกาศ/หนังสือเชิญชวน จำนวน ๑ รายการ เป็นการนำเข้าหลักฐานการรังวัดฯ (สมส.) จำนวนเงิน ๘๑.๐๒ ล้านบาท ขั้นตอนพิจารณา/ประกาศผล จำนวน ๒ รายการ แบ่งเป็นการนำเข้าอาคารชุดแบบ ๓ มิติ (ศรท.) และจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ จำนวนเงิน ๓๐๐.๗๐ ล้านบาท ขั้นตอนรอลงนามในสัญญา จำนวน ๑ รายการ เป็นค่าบำรุงรักษา RTK จำนวน ๖๒ สถานี จำนวนเงิน ๑๙.๐๖ ล้านบาท และทำสัญญาแล้ว จำนวน ๓ รายการ เป็นค่าบำรุงรักษา RTK จำนวน ๓๐ สถานี ค่าบำรุงรักษา UAV และค่าบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ศรท.) จำนวนเงิน ๔.๙๒ ล้านบาท ส่วนแบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงาน ด้วยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศ/หนังสือเชิญชวน จำนวน ๑ รายการ เป็นการจ้างที่ปรึกษา AI (กทผ.) จำนวนเงิน ๕.๙๒ ล้านบาท

#### **๔.๒ รายงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

##### **๔.๒.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายและรายการคงเหลือค้างเบิกจ่าย ของส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค**

**เลขานุการ :** สรุปรายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ภาพรวม คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓๒ รายการ เป็นเงิน ๘๓๑.๙๕ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย ของส่วนกลาง จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงินจำนวน ๗๖๕.๔๖ ล้านบาท ของส่วนภูมิภาค คงค้างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๖๖.๔๙ ล้านบาท ขอให้กองพัสดุ รายงานผลความคืบหน้าเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนัก/กอง และสำนักงานที่ดินจังหวัด

##### **๔.๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค) สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องและสำนักงานที่ดินจังหวัด**

###### **ผู้อำนวยการกองพัสดุ**

**(นายยุทธธนา) :** งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของส่วนภูมิภาค วงเงินเกิน ๕ ล้านบาท จำนวน ๖ รายการ รวม ๖ จังหวัด เป็นเงิน ๕๔.๓๘ ล้านบาท ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี วงเงินตามสัญญา ๑๕.๒๐ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญา ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๕ งานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๕ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๕ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๖.๖๙ ล้านบาท คงเหลือ ๕ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๘.๕๑ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ ๗ และอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน งวดที่ ๘ - ๙

รายการที่...

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินตามสัญญา ๑๔.๓๕ ล้านบาท มีการแก้ไขสัญญาปรับลดวงเงินจำนวน ๐.๑๐ ล้านบาท คงเหลือตามสัญญา เป็นเงินจำนวน ๑๔.๒๕ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญา ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๐ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๐ งานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๐ เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๔ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๔.๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๖ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๙.๗๕ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน งวดที่ ๕

รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต) ๓ ชั้น ๘ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาชุมชนวังเงินตามสัญญา ๑๑.๐๗ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญา ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๙ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๘ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๒๘ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๓.๑๐ ล้านบาท คงเหลือ ๖ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๗.๙๗ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๔ - ๕ และงวดที่ ๙

รายการที่ ๔ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร วงเงินตามสัญญา ๑๖.๔๔ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญา ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๐ ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๕ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๔.๙๓ ล้านบาท คงเหลือ ๗ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๑๑.๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน งวดที่ ๖ - ๗

รายการที่ ๕ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๙ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา วงเงินตามสัญญา ๗ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๙ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๒ ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๗ เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๑๐ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๓.๘๒ ล้านบาท คงเหลือ ๗ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๓.๑๘ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ - ๑๓

รายการที่ ๖ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการผู้อนุญาตระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงินตามสัญญา ๑๗.๙๒ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖ งวดงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๑ ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๗ ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๑๔ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๖ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๔.๔๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑๐ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๑๓.๔๔ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๙

**ประธาน :** รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยความสะดวกระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วงเงินตามสัญญา ๑๗.๙๒ ล้านบาท จำนวน ๑๖ งวดงาน เบิกจ่ายเงินแล้วงวดที่ ๑ - ๓ และงวดที่ ๖ - ๘ คงเหลือ ๑๐ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๑๓.๔๔ ล้านบาท ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ ๔ และงวดที่ ๙ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๑ ผลการเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้องกันครบกำหนดตามสัญญา ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ จะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ หรือไม่

**สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี :** อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน งวดที่ ๔ และงวดที่ ๙ มีเนื้องานบางส่วนที่ยังไม่สามารถดำเนินงานได้ ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากวัสดุ เช่น ปูน และอุปกรณ์ ไม่สามารถส่งมอบของตามกำหนด ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน จึงไม่สามารถเทพื้นคอนกรีตได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔ และงวดที่ ๙ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒.๖๔ ล้านบาท

**ประธาน :** ให้เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายเงิน ให้กับผู้รับจ้างครบทุกงวดงานตามสัญญา หากเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในปีงบประมาณ จะตกไปตามกฎหมาย และจะต้องดำเนินการจัดหางบประมาณในส่วนที่ตกไปมาทดแทน เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์

### **ผู้อำนวยการกองพัสดุ**

**(นายยุทธนา) :** รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค คงค้างเบิกจ่ายเงินจำนวน ๓๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๘๓๑.๙๕ ล้านบาท ยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา จำนวน ๒๗ รายการ ครบกำหนดตามสัญญา จำนวน ๔ รายการ และรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (CX) จำนวน ๑ รายการ รายละเอียด ดังนี้

ยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา จำนวน ๒๗ รายการ อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในกำหนด

ครบกำหนดตามสัญญา จำนวน ๔ รายการ อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา และอยู่ระหว่างคิดค่าปรับ

กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (CX) จำนวน ๑ รายการ ชื่อ UAV จำนวน ๑๘ ชุด ประกาศผู้ชนะแล้ว มีผู้อุทธรณ์ จำนวน ๑ ราย และอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ (ส่งเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘)

รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบรายจ่ายอื่น ส่วนกลาง

๑. รายการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างกองพัสดุนำดำเนินการเบิกจ่าย งวดที่ ๑ ในส่วนงวดที่ ๒ ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๗ จังหวัด และให้จังหวัดเร่งรัดติดตามคณะกรรมการตรวจรับ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เช่น สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ และงวดที่ ๓ อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง

ดำเนินงาน...

ดำเนินงานทยอยส่งมอบงานบางส่วน ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัด ช่วยเร่งรัดติดตามให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด

๒. รายการจ้างให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมตามสัญญา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา และเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๒ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๓ - ๔ ได้ทันภายในกำหนด

๓. รายการจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายในของสำนักงานที่ดินตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ ๑ ครอบคลุมตามสัญญา ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน ๓ รายการ รวม ๖๖ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

**ประธาน :** รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการปรับปรุงระบบระบายน้ำ สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง วงเงินตามสัญญา ๓.๙๕ ล้านบาท ครอบคลุมตามสัญญา ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญา อยากรับว่าอยู่ระหว่างดำเนินการถึงขั้นตอนใด และได้ทำหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเก่าแล้ว หรือไม่

**สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง :** ฝ่ายโยธาธิการจังหวัด ได้มีการปรับรูปแบบแปลนการก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข TOR จำนวนงวดงาน เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแปลนการก่อสร้างฉบับใหม่ คาดว่าจะสามารถจัดประชุมกำหนดราคากลาง TOR รวมถึงขั้นตอนที่ได้ผู้รับจ้างรายใหม่ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาตามสัญญา ๗๕ วัน จะครบกำหนด สิ้นสุดตามสัญญาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงิน ได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ และได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเก่าเรียบร้อยแล้ว

**ประธาน :** ให้เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ หากเบิกจ่ายไม่ทันภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ จะตกไปตามกฎหมาย

#### **ผู้อำนวยการกองพัสดุ**

**(นายยุทธนา) :** รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ ของสำนักงานที่ดิน จังหวัดสมุทรสงคราม วงเงิน ๐.๕๔ ล้านบาท และสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว วงเงิน ๑๔.๙๕ ล้านบาท ตกไปตามกฎหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้ประสานงานกับกองแผนงาน แจ้งว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว ได้ดำเนินการ ส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม :** รับทราบ และให้สำนัก/กอง/จังหวัด ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนัก/กองและจังหวัด เร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น) หากจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ขอกำชับให้จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงวดงาน

๒. ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ตรวจติดตามเร่งรัดจังหวัดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบลงทุน) เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง และยืนยันวงเงินจัดซื้อจัดจ้างให้กรมที่ดิน (กองแผนงาน) โดยเร็ว และเร่งรัดจังหวัดที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMIS Thai

๓. ให้สำนัก/กองและจังหวัด ที่ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น) ให้แจ้งส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายโดยเร็ว เพื่อกรมที่ดิน (กองแผนงาน) นำมาบริหารในภาพรวม

๔. ให้กองแผนงาน แจ้งเวียนการปฏิบัติงาน กรณีการส่งคืนเงินและการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้ทุกหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ (ในเบื้องต้น หากมีความต้องการขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้สำนัก/กอง เสนอขอความเห็นชอบ จากอธิบดีกรมที่ดิน หรือรองอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีอำนาจกำกับดูแล เพื่อให้ความเห็นชอบ และส่งให้กองแผนงาน เพื่อขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายในภาพรวม)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุม : เวลา ๑๕.๓๐ น.

ชนิดา แดงอ่อน  
(นางสาวชนิดา แดงอ่อน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดรายงานการประชุม

มณฑิลา ทศกสิณ  
(นางสาวมณฑิลา ทศกสิณ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม