



บันทึกข้อความ

รองอธิบดี
เลขรับที่ ๑๖๔/๖
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๑.๐๐ น.

ส่วนราชการ... กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๙๘๑-๓

ที่ มท ๐๕๐๓.๕/ ๕๙๔๖ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง... การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางสมบัติ จันทรวัดณ์ ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางสมบัติ จันทรวัดณ์) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นางสมบัติ จันทรวัดณ์)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑๐๐ ปีที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวนิตยา จันทราวัฒน์	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. นางสาวสุธีร์ ญาณชโลธร	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๓. นายอมร เอกอาภาภักดิ์	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๔. นายชัชวาล สมจิตต์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๕. นายบันดาล สติธวาล	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๖. นายบุญธรรม หอไพบูลย์สกุล	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๗. นางรัตนา พิงไชย	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๘. นายวิชัย ทองฤทธิ์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๙. นายวุฒิพงษ์ เครือรัตน์	ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๐. นางสาวศิริวรรณ เป็กทอง	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน	กรรมการ
๑๑. นางสาวอรุณี กาญจนชม	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๑๒. นางอรพินท์ อิศวเสนีย์	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๓. นายสุธี สุธีรัตนานนท์	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๑๔. นายธีระชัย ธรรมวานิช	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๕. นางทิพย์วารี สุขไย	แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๑๖. นางสาวพรทิพย์ รัตนพันธ์	แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
	หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางนริศรา จันทรพา	หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอำนาจ แจ่มแจ้ง	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
๒. นางสาวธิดิมา นิลกิจ	แทนผู้อำนวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
๓. นางสาวณัฏฐ์ สีดอน	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
๔. นางสาววาสนา ชูช่วย	แทนเลขานุการกรม
๕. นางสาววิศดา มณีโชติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (กผ.)
๖. นายพิทยุตม์ แสงประเสริฐ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กผ.)
๗. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.)
๘. นางสาวบุษบง อธิญเวช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.)

เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบ ตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ : กองคลังขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๖,๕๑๕.๒๒ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๙๓.๙๒ ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๕,๙๑๙.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๐๗ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๖ ผลการเบิกจ่าย ไม่รวม PO จำนวนเงิน ๔,๙๐๖.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๖๙

รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๒๐๑.๙๑ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๙๓.๙๒ ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๔,๘๒๔.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๑๘ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๑ ผลการเบิกจ่าย ไม่รวม PO จำนวนเงิน ๔,๖๕๙.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๔๓

รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๓๑๓.๓๑ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๙๓.๘๙ ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๑,๐๙๔.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๕๔ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๖ ผลการเบิกจ่าย ไม่รวม PO จำนวนเงิน ๒๔๗.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔๗.๑๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานที่ดิน จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเกินกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๒ จังหวัด จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จำนวน ๖๒ จังหวัด และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประธาน : จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คงค้างเป็นค่าใช้จ่ายอะไร

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

(นายประภาส) : งบประมาณงบดำเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์ คงค้างเป็นเงิน ๑,๕๒๑,๒๖๒.๑๘ บาท เป็นค่าเช่าบ้าน เงินประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประชุม กำหนดการประชุมในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ และค่าวัสดุ จำนวนเงิน ๔๘๓,๔๗๐ บาท และค่าหลักเขต จำนวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และเงินสนับสนุนกิจกรรม คทช. ๑๕๙,๖๐๗ บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน สามารถเบิกจ่าย เงินได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(นางสาวพิระนุชา) : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย ขณะนี้จังหวัดได้ทำสัญญาไว้ครบถ้วนแล้ว และจะเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๔.๑.๑.๒ สำนัก/กองที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ประธาน : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ในกิจกรรมจัดที่ดินและคทช.จังหวัด มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายชัชวาล) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ กิจกรรมที่ ๑ จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ที่ยากจน (หมู่บ้าน อ.พ.ป) เบิกจ่ายเงินแล้ว ร้อยละ ๘๗.๖๓ คงเหลือมีแผนการใช้เป็นค่าวัสดุ และค่าซ่อมแซมรถ กิจกรรมที่ ๒ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เบิกจ่ายเงินแล้วร้อยละ ๙๑.๓๑ คงเหลือมีแผนการใช้เป็นค่าวัสดุ และค่าซ่อมแซม กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๙.๑๒ ล้านบาท ทำสัญญาและโอนเงิน ให้จังหวัด จำนวนเงิน ๘.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๐ เบิกจ่ายเงินที่ส่วนกลางแล้ว (กองคลังจัดเก็บยอด) จำนวนเงิน ๖๕๖,๐๓๐ บาท และเบิกจ่ายเงินในส่วนภูมิภาค รวมเป็นเงินประมาณ ๔.๔๐ ล้านบาท โดยจังหวัด ที่ขอสนับสนุนเงินแต่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครพนม จังหวัดสตูล จังหวัดจันทบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด นราธิวาส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระยอง จังหวัดตรัง จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกระบี่ ขอให้เร่งรัด การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย กิจกรรมที่ ๔ การดำเนินการของคณะกรรมการจัดที่ดินฯ เป็นการ จัดประชุม และค่าวัสดุเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว และกิจกรรมที่ ๕ รั้งวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับ ที่หลวง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก มีการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือนได้ครบถ้วนภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ประธาน...

ประธาน : ให้สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ ติดตามจังหวัดให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางอรพินท์) : โครงการนำเข้าที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ ขณะนี้เป็นการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ลำบากเนื่องจากเจ้าหน้าที่บริษัทติดโควิด และเจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้ในการเลือกเอกสารที่จะสแกนและบริษัทได้เพิ่มจำนวนผู้ที่ทำการสแกนด้วยแล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน

ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน

(นางสาวศิริวรรณ) : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คงเหลือเงิน ๕๕,๙๐๒.๒๒ บาท เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายของเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓,๗๐๔.๔๘ บาท ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒,๒๖๕ บาท ค่าหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๑๒,๐๓๗.๕๐ บาท ค่าหมึกโทรสารส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว ระบบยังไม่ตัดยอด จำนวน ๑๓,๑๙๓.๑๐ บาท และเงินเหลือคืนจากการยืมเงินที่ได้กันเงินไว้ จำนวน ๔,๗๐๒.๑๔ บาท และเงินส่วนที่เหลือนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อหลอดไฟ LED เป็นเงิน ๔,๖๘๕ บาท

สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

(นายอำนาจ) : สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน ได้รับงบประมาณ ๙๒๑,๒๐๐ บาท กันเงิน ๙๒๑,๑๙๑ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๔๓๓,๓๔๖.๕๖ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๔๘๗,๘๕๓.๔๔ บาท รายการที่ ๑ ค่าวัสดุไมโครฟิล์ม จำนวน ๑๘๖,๐๗๓ บาท รอสั่งมอบของจากต่างประเทศ ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ รายการที่ ๒ ค่าบำรุงรักษาเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๗๓,๒๙๕ บาท ส่งเบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๓ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๙,๘๑๑.๔๔ บาท ส่งเบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๔ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒๗,๗๖๘.๗๐ บาท ได้ส่งเรื่องให้กองพัสดุเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๕ ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นค่ากระดาษ จำนวน ๗๘,๘๕๙ ได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๖ ค่าจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้า จำนวน ๑๑,๑๒๘ บาท ลงนามสัญญาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และรายการที่ ๗ ค่าจ้างทำตรายาง จำนวน ๙๑๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินทั้งหมดได้ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา

(นายธีระชัย) : สำนักงานที่ดินที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติมแล้ว ในส่วนของรายการที่คงค้างเบิกจ่ายเงิน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ หรืออยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ หากสาขาส่งรายงานการตรวจรับ จะเร่งรัดส่งเบิกจ่ายให้กองคลังภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ และค่าจ้างเหมาบริการ และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ได้เร่งรัดเบิกจ่ายเงินได้ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และสำหรับการเบิกจ่ายเงินของเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ได้ประสานงานเบื้องต้นกับกองคลังไว้แล้ว

ประธาน...

ประธาน : ให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ รายงานผลความคืบหน้างานค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๔.๑.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายอมรฯ) : กองพัสดุ ขอรายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ ชื่อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๔๓๒ เครื่อง คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ฯ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ใน ๕ ประเด็น โดยข้อกล่าวอ้างในประเด็นที่ ๑ - ๓ ฟังไม่ขึ้น ให้ยกอุทธรณ์ และประเด็นที่ ๔ - ๕ เป็นเพียงข้อสงสัย โดยไม่ระบุข้อเท็จจริงให้ชัดเจน จึงไม่รับพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงมีความเห็นให้กรมที่ดินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไป และให้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกำหนดและมีเงินเหลือจ่าย ประมาณ ๑๒๒ ล้านบาท

รายการที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

- รายการที่ ๑ ซื้อมือถือสำรวจแบบประมวลผลรวม อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ
- รายการที่ ๒ ชื่อเครื่องกลึงอัตโนมัติ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ
- รายการที่ ๓ ชื่อเครื่องย่ำหัวหมุดทองเหลืองฯ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ
- รายการที่ ๔ เครื่องปั๊มทองเหลืองเส้นเข้าเครื่องปั๊มหมุดทองเหลืองอัตโนมัติ บริษัทฯ

แจ้งขอขยายระยะเวลาส่งมอบ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙

- รายการที่ ๕ โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานในกรมที่ดิน อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาเปลี่ยนรุ่นอุปกรณ์

- รายการที่ ๖ ชื่อครุภัณฑ์ก่อสร้างของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ คงค้าง ๑ รายการ รถบดล้อเหล็ก บริษัทฯ แจ้งขอขยายระยะเวลาส่งมอบ

- รายการที่ ๗ จ้างพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางฯ ครบกำหนดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างบริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ฯ

- รายการที่ ๘ ชื่อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ดิน (Cyber Security) อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

รายการที่ส่งกองคลังเบิกจ่ายเงินแล้วในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเงินรวมรายการรถลากจูงพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบขานต่ำ อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย รวม ๖ รายการ เป็นเงิน ๕๐.๐๐๓ ล้านบาท และคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ดิน วงเงิน ๓๗.๙๗๐ ล้านบาท รายการกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม วงเงิน ๑๐.๖๗๘ ล้านบาท และก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและอาคารที่พัก งวดที่ ๑๐ - ๑๑ วงเงิน ๑๙.๗๐๙ ล้านบาท รวมเป็น ๖๘.๓๕๙ ล้านบาท

รายการงบบุผูกพัน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

- รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและอาคารที่พักพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น (งบบุผูกพัน ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) คงเหลืองานงวดที่ ๑๐ - ๑๑ ขณะนี้บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ แล้ว วงเงิน ๘.๙๕๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ และงานงวดที่ ๑๑ วงเงิน ๑๐.๗๕๐ ล้านบาท เป็นการติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องออกกำลังกาย คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายการที่...

- รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายเงิน วงเงิน ๘.๓๓ ล้านบาท และอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ ๓ วงเงิน ๔.๙๔๘ ล้านบาท

- รายการที่ ๓ ระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริการฯ (ระยะที่ ๒) ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๙ - ๑๐ โดยงวดที่ ๙ เป็นการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน จำนวน ๑๐๐ สำนักงาน ส่งมอบงานแล้ว ๙๖ สำนักงาน คงเหลือ ๔ สำนักงาน อยู่ระหว่างการตรวจรับ เมื่อแล้วเสร็จจึงจะส่งเบิกจ่ายเงินได้

๔.๑.๒.๓ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการรายการงบลงทุนของจังหวัด

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนของส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ ขณะนี้ทำสัญญาครบทุกรายการแล้ว ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง ส่วนแยกอุบลรัตน์ วงเงินตามสัญญา ๒๑.๔๘ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๖ อยู่ระหว่างดำเนินงานฐานราก

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

(นายฤทธิพงศ์) : ในส่วนของการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ส่วนแยกอุบลรัตน์ เดิมติดปัญหาพื้นที่ก่อสร้างเป็นที่ราชพัสดุ มีดินไม่ใหญ่ จึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการจำหน่าย และนำเงินส่งคลังก่อน และได้มีการขออนุมัติแก้ไขแบบฐานรากจากฐานเข็มเจาะเป็นฐานแผ่ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลานหิน ขณะนี้อยู่ระหว่างโยธาธิการจังหวัดตรวจสอบแบบฐานราก และเปรียบเทียบราคาเพื่อคืนเงินส่วนต่าง และขอตั้งข้อสังเกตว่า แบบมาตรฐานของกรมที่ดิน ไม่มีแบบฐานแผ่ มีแต่ฐานเข็มเจาะ เมื่อประสบปัญหาต้องแก้ไขแบบและส่งให้โยธาธิการจังหวัดตรวจสอบแบบอีกครั้ง รวมถึงขณะนี้ฝนตก เป็นสาเหตุให้ดำเนินการล่าช้า

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายอมร) : ในขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปรายการ และตรวจสอบแบบมาตรฐาน ปรับแก้ไขให้เข้ากับแต่ละพื้นที่แล้ว และคำนวณราคาอีกครั้ง ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

(นางสาวสุธีร) : จากการตรวจราชการในพื้นที่พบว่า เมื่อจังหวัดได้ผู้รับจ้างแล้ว จึงจะดำเนินการทดสอบดินว่าใช้ฐานรากแบบเข็มเจาะ หรือฐานแผ่ หากกองพัสดุมียกแบบมาตรฐาน ทั้ง ๒ แบบ จะทำให้ปัญหาดังกล่าวลดลงได้

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายอมร) : กองพัสดुरับพิจารณาดำเนินการ เนื่องจากกองพัสดวยังไม่มีวิศวกร ประเภทสามัญ จึงไม่สามารถออกแบบอาคารสาธารณะได้ จึงต้องพึ่งพากรมโยธาธิการฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก โดยในปีที่ผ่านมา กรมที่ดินได้มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือให้กรมโยธาธิการฯ ดำเนินการออกแบบให้แล้ว

ประธาน : หากจังหวัดของงบประมาณก่อสร้างให้ตรวจสอบก่อนการดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ วงเงินตามสัญญา ๒๓.๑๒ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๔.๙๘

รายการที่ ๓ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุดสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินตามสัญญา ๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๕๕,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๕๐ ผลงานก่อสร้าง ร้อยละ ๒.๒๕

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(นายสรพงษ์) : สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบปัญหาว่า ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการเนื่องจากติดโควิด จังหวัด จึงได้ทำหนังสือเตือน จำนวน ๔ ครั้ง ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการถมดินแล้ว และส่งมอบงานงวดที่ ๖ อยู่ระหว่างการขอเอกสารการได้มาของดินเพิ่มเติม

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายการที่ ๔ ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ/อาคารฝ่ายควบคุมฯ สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร วงเงินตามสัญญา ๑๘.๗๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓.๖๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๙.๖๖ ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๓๐

รายการที่ ๕ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต วงเงินตามสัญญา ๑๓.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๙๒๕,๙๖๐ บาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๗ ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒๐

รายการที่ ๖ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตนภูมิ วงเงินตามสัญญา ๒๔.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๕.๗๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๓.๔๘ ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๓๐

รายการที่ ๗ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง วงเงินตามสัญญา ๓๕.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๕.๓๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๕ เป็นเงินเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙.๖๕

รายการที่ ๘ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง วงเงินตามสัญญา ๓๙.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑.๙๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕ ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒๒

รายการก่อสร้างที่วงเงินต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รวม ๑๙๖ รายการ ลงนามในสัญญา ทุกรายการแล้ว วงเงิน ๑๔๕.๕๔ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๘๐.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๔ เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อน จำนวนเงิน ๑๒.๐๑ ล้านบาท

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๔

๔.๒.๑ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้ ปี ๒๕๖๔ (ส่วนกลาง)

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายอมร) : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๔ งบดำเนินงาน คงเหลือจำนวน ๓ รายการ

- จ้างทำแฟ้มสารบบที่ดิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ แฟ้ม แจ้งบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว วงเงิน ๓.๗๕ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาส่งมอบของ ๙๐ วัน ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ส่งมอบแฟ้มตัวอย่าง ปัจจุบันยังไม่ส่งมอบแฟ้มตัวอย่าง คาดว่าส่งมอบไม่ทัน อาจต้องดำเนินการผู้รับจ้างรายใหม่เป็นผู้ทำงาน

- จ้างทำแฟ้มสารบบที่ดิน จำนวน ๔๐,๐๐๐ แฟ้ม ผู้รับจ้างรายเดิมส่งมอบแฟ้ม จำนวน ๑๐,๖๐๐ แฟ้ม คงเหลือ ๒๙,๔๐๐ แฟ้ม กรมที่ดินบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบแฟ้มสารบบ ครั้งที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และครบกำหนดส่งมอบครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อวัสดุ...

- ชื่อวัสดุสำหรับผลิตหมุดหลักฐานแผนที่ชนิดทองเหลือง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ หลักร
ได้แจ้งบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว ระยะเวลาส่งมอบของ ๖๐ วัน
อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบของในวันที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๖๕

๔.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๔ งบลงทุน (ส่วนภูมิภาค)

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : ขอรายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ งบลงทุน
ส่วนภูมิภาค คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

รายการก่อสร้างที่ทำการอาคารสำนักงานที่ดินอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
วงเงินตามสัญญา ๒๓.๖๑ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเบิกจ่ายเงินภายใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๓ หลัง สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
วงเงินตามสัญญา ๓.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒.๕๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๕.๗๒
ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๗๒.๐๒ จังหวัดได้แจ้งเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายการก่อสร้างบ้านด่านภัยพิบัติแผ่นดินไหว สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย วงเงินตามสัญญา
๑๒.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๗.๘๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๔.๙๖ ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๘๖.๕๐
คงเหลือ ๕ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี วงเงินตามสัญญา
๔๖.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒๖.๑๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๖.๒๓ ผลงานก่อสร้าง
ร้อยละ ๘๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

(นางเทียนทอง) : สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินงานก่อสร้างอาคารที่ทำการเสร็จแล้วประมาณ
๙๐% เนื่องจากงานในส่วนที่เหลือเป็นการติดตั้งครุภัณฑ์ เช่น ตู้สารบบแบบรางเลื่อน อยู่ระหว่างติดตั้ง คาดว่า
จะติดตั้งเสร็จภายในสัปดาห์หน้า เคนเตอร์บริการประชาชน โต๊ะ เก้าอี้ ผู้รับจ้างแจ้งว่า ได้ของครบถ้วนแล้ว
อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ และรายการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานที่ดิน จะเริ่มดำเนินการในวันที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยใช้วัสดุจากบริษัท เอสซีจี ใช้ระยะเวลาประมาณ ๒ สัปดาห์ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินทั้งหมด
ได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวพรทิพย์) : รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส วงเงินตามสัญญา
๕๗.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓๙.๙๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๙.๑๗ ผลงานก่อสร้าง
ร้อยละ ๘๘.๐๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ประธาน : ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ให้เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
เพื่อไม่ให้งบประมาณตกปี

หัวหน้า...

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

(นางสาวสุธีรฯ) : จากการลงพื้นที่ตรวจราชการจะเห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานที่ดินได้รับงบประมาณ งบดำเนินงานลดลง โดยได้รับทราบปัญหาความขาดแคลนด้านงบประมาณ เช่น กระดาษ A๔ ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือกรณีที่กองพัสดุแจ้งว่า กระดาษต่อเนื่องเหลือน้อย หรือการขาดแคลนค่าหลักเขต ปัจจุบันกรมที่ดินได้ออนเงินให้จังหวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในบางส่วนแล้ว ซึ่งเกิดจากกรมที่ดินได้รับงบประมาณงบดำเนินงานลดลง อาจต้องพิจารณาดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในปีถัดไป เนื่องจากเป็นส่วนที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ประธาน : กรมที่ดินได้รับงบประมาณงบดำเนินงานไม่เพียงพอ ให้งานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในปีต่อไปด้วย

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

(นางสาวสุธีรฯ) : งบประมาณงบดำเนินงานของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐที่โอนให้จังหวัด กองคลังได้มีการกำหนดให้ส่งคืนเงินเหลือจ่ายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ เพื่อนำไปบริหารภาพรวมต่อไป

เลขานุการ : ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ได้กำหนดให้สำนัก/กอง และจังหวัด แจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้กองคลังภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประธาน : ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ประเมินการค่าใช้จ่าย (งบดำเนินงาน) หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายเพิ่มเติม ให้แจ้งส่งคืนกองคลัง ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม : ให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบดำเนินงาน) ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อไม่ให้งบประมาณตกปี

๓. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ประเมินการค่าใช้จ่าย (งบดำเนินงาน) จนถึงสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนกองคลัง (รอบสุดท้าย) ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุม : เวลา ๑๐.๓๐ น.

บุษบง อริญเวช

ผู้ตรวจราชการกรม

(นางสาวบุษบง อริญเวช)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นริศรา จันทร์พา

ผู้ตรวจราชการกรม

(นางนริศรา จันทร์พา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา กรมที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบดำเนินงาน)	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ที่มีผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และสอดคล้องกับ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ การใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔	สำนัก/กอง /จังหวัด
๒.	เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อไม่ให้งบประมาณตกปี	สำนัก/กอง /จังหวัด
๓.	ส่งคืนเงินเหลือจ่าย (งบดำเนินงาน)	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ประเมินการ ค่าใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนกองคลัง (รอบสุดท้าย) ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง