



ด่วนที่สุดบันทึกข้อความ

รองอธิบดี
เลขรับที่.....
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๖.๐๐ น.

ส่วนราชการ... กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๙๘๑-๓

ที่... มท ๐๕๐๓.๕/๓๕๖๓ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง... การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาดี ปราชญ์นคร ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นางพนิตาดี ปราชญ์นคร) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและมติ/ข้อสั่งการ การประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนวลจันทร์ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นางพนิตาดี ปราชญ์นคร)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา งามที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑.๑ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญ ในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีงบลงทุน รายการปีเดียว ให้เร่งก่อหนี้ ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
	๑.๒ กิจกรรม สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	- ให้จังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า ให้ที่ประชุมทราบ หากมีเงินงบประมาณ เหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนเงินงบประมาณโดยเร็ว	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๒.	เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อมิให้เงินงบประมาณ ตกพัก พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า และ หากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานให้ กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
๓.	ส่งคืนเงินเหลือจ่าย (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น)	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด หากมีเงินงบประมาณ เหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืน กองคลัง ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม	สำนัก/กอง /จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นางพนิตาดี ปราชญ์นคร	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. นายขวัญชัย อรัญเวช	ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๓. นางรัตนา พิงไชย	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๔. นางสาวปัทมา ทาทRAY	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๕. นางชุตินา ศูนย์ยศณิต	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๖. นายวุฒิพงษ์ เครือรัตน์	ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๗. นายวิกรม ศรีวิฑูรย์	แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๘. นางสาวศิริวรรณ เป็กทอง	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน	กรรมการ
๙. นางสาวอรุณี กาญจนชม	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๑๐. นางอารีย์ อุบลน้อย	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๑. นางสาวสุนันทา เดชาธรรมวรกุล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๑๒. นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๓. นายสุธี สุธีรภัทรานนท์	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีแผนที่	กรรมการ
๑๔. นางสาวสุภารัตน์ ดำแก้ว	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๕. นางวิภาดา สรัสสมิต	แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๑๖. นางสาวจารุณันท์ ยงภูมิพุทธา	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๗. นางนวลจันทร์ สุขสงวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวพรทิพย์ รัตนพันธ์	หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางนริสรา จันทรพา	หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววิภาพร จันยุทา	แทนผู้อำนวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
๒. นางสาวณัฏก สัตต่อน	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
๓. นายวิจิตร สุขมูล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
๔. นางสาววาสนา ชูช่วย	แทนเลขานุการกรม
๕. นายสมบัติ เรืองงาม	แทนผู้อำนวยการกองการพิมพ์
๖. นางมาริสา มณีธรรม	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๗. นายวีระศักดิ์ ประสิทธิ์คณาภรณ์	วิศวกรรังวัดชำนาญการ (กทผ.)
๘. นายธีรชาย ชำชอง	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)
๙. นายวิทยา บุญชุ่ม	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)
๑๐. นางสาวคัทลียา พวงพรหม	นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการที่ดินของรัฐ (สจร.)
๑๑. นางสาวอรัญญา บุญตะนัย	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (สจร.)
๑๒. นางสาวปัญชรัสมิ เอี้ยวชัยพร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (สผต.)

๑๓. นางสาว...

๑๓. นางสาวอัจฉรา กลางโสม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สทส.)
๑๔. นางสาววรรณภรณ์ ไมขุนทด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทส.)
๑๕. นางลัดดาวัลย์ เรืองเดช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ผอ.)
๑๖. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.)
๑๗. นางสาวบุษบง อรัญเวช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.)
๑๘. นางสาวชนิดา แดงอ่อน นักวิชาการเงินและบัญชี (คส.)

เริ่มประชุม : เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ สำนักงบประมาณกำหนด ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีก ๓ เดือน (กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน) ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ยังมีเงินที่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ อยู่หลายรายการ งบดำเนินงาน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อติดตามความคืบหน้า การใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ทางกองคลังได้จัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและ เบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมที่ดิน เสนออธิบดีเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงาน การประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ : กองคลังขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีผลการใช้จ่าย ดังนี้

รายจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๖,๕๙๗.๘๒ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๗๓.๒๔ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๔,๔๙๓.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๑๓ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๗.๓๓ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๓,๖๐๖.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๒.๖๗

รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๐๒๖.๕๑ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๗๓.๑๐ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๓,๓๙๓.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๕๙ และเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๑.๖๖ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๓,๒๗๔.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖.๕๑

รายจ่าย...

รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๕๗๑.๓๑ ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๗๓.๘๑ ผลการใช้จ่าย จำนวนเงิน ๑,๑๐๐.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๗๖ และเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๑.๐๐ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๓๓๑.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๙.๘๙

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๔.๑.๑.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : สำนักงานงบประมาณได้ออนเงินงบประมาณ ในส่วนของงบดำเนินงานร้อยละ ๗๕ งบลงทุน และ งบรายจ่ายอื่นครบถ้วนแล้ว ซึ่งในส่วนงบดำเนินงาน ส่วนภูมิภาคสามารถดำเนินการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้เป็นไปตามแผนงานและจะทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ประธาน : ในส่วนของงบดำเนินงานตามภารกิจปกติ คาดว่าไม่มีปัญหา แต่ในส่วนของกิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัด ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสนับสนุนงาน คทช. จังหวัด ในหลายจังหวัดมีผลการเบิกจ่ายเงินแล้ว โดยบางจังหวัด ที่ได้รับเงินงบประมาณแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน หรือเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน เช่น จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หรือ จะส่งคืนเงิน หรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง : เงินงบประมาณ คทช. มีผลการเบิกจ่ายแล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ในส่วน ที่เหลือประมาณ ๓๓๗,๐๐๐ บาท คาดว่าไม่มีการเบิกจ่าย และจะดำเนินการส่งคืนเงินงบประมาณให้ส่วนกลาง

ประธาน : ให้เร่งดำเนินการส่งคืนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง เพราะมีรายจ่ายที่มีความจำเป็นต้องนำเงิน มาบริหารในส่วนอื่น และในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับงบประมาณตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๘๓,๒๐๐ บาท ขณะนี้ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินเพราะเหตุใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ : อยู่ระหว่างการจัดทำ PO ในส่วนของการจัดซื้อวัสดุ และจ้างเหมาบริการ

ประธาน : ให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และรายงานให้ที่ประชุมทราบ และจังหวัดนครราชสีมาได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑๖,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา : อยู่ระหว่างดำเนินการออกพื้นที่ประชุมราษฎร ของเดือนมิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ประธาน : จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๑๖,๓๐๐ บาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ : มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๒๖,๒๑๗ บาท คงเหลือเงิน ๙๐,๐๘๓ บาท เป็นค่าวัสดุสำนักงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ครบถ้วนตามที่ได้รับจัดสรร

ประธาน : ขอให้จังหวัดที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในส่วนกิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัดฯ เร่งรัดการใช้จ่าย เงินงบประมาณในส่วนนี้ หากมีเงินเหลือจ่ายให้เร่งดำเนินการส่งเงินคืนกรมที่ดิน ก่อนเดือนกันยายน เพื่อที่จะได้นำเงินส่วนนี้มาบริหารจัดการต่อไป และให้จังหวัดรายงานผลการเบิกจ่ายให้ส่วนกลางเพื่อประกอบการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๔.๑.๑.๒ ผลการใช้...

๔.๑.๑.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นต่ำกว่าเป้าหมาย

เลขานุการ : ในส่วนของสำนัก/กอง ได้รับงบประมาณแล้ว ร้อยละ ๗๕ และร้อยละ ๑๐๐ มีการทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ รายงานผลความคืบหน้างานค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นางสาวคัทธยา) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ได้รับงบประมาณ ส่วนแรก เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มีการทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน คงเหลือเงิน ประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรวมอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรอีก ๒๕ เพอร์เซ็นต์ โดยสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนในส่วนของค่าน้ำมัน ได้ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนที่สอง เป็นการจัดซื้อท่อระบายน้ำ และลูกรัง สำหรับดำเนินการจัดทำสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเชียงราย และในส่วนของประมูลจัดซื้อท่อระบายน้ำ จังหวัดเชียงรายมีผู้เสนอราคาแล้ว และคงเหลือ จำนวน ๑๐ แห่ง ไม่มีผู้เสนอราคาอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ TOR เพื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ สำหรับการจัดซื้อลูกรัง อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่าย และจัดส่งให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด

๔.๑.๒.๒ รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นางชุดิมา) : รายงานความคืบหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อจัดจ้างส่วนกลางทั้งหมด ๔๑ โครงการ ดังนี้

๑. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ โครงการ ได้แก่

(๑) รายการเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ กรมที่ดินพิจารณาผลการอุทธรณ์ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาผลการอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา

(๒) รายการท่อระบายน้ำคอนกรีต อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่

(๓) รายการซื้อลูกรังสำหรับก่อสร้างถนน รอทำสัญญา

๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน ๑๐ โครงการ แบ่งเป็นรออนุมัติเบิกจ่าย ๑ โครงการ อยู่ระหว่างตรวจรับ ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ

๓. เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๘ โครงการ

ในส่วนของความคืบหน้ารายการก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน ซึ่งเป็นงบผูกพัน ๔ ปี อยู่ระหว่างดำเนินการ และรายงานผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการจ้างพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์มกลาง ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๔.๑.๒.๓ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการงบลงทุนของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : รายการงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ยังไม่ทำสัญญา จำนวน ๑๕ รายการ ในส่วนกลาง จำนวน ๒ รายการ คือ รายการรถประจำตำแหน่งระดับอธิบดีของกองพัสดุ และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ของกองเทคโนโลยีฯแผนที่ และส่วนภูมิภาค ๑๓ รายการ

ประธาน : ของส่วนกลางมี ๒ รายการ คือ รถประจำตำแหน่งระดับอธิบดี อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงรายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนใด และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง จะครบระยะเวลาการอุทธรณ์เมื่อใด

ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมา) : ในส่วนของรถประจำตำแหน่งอธิบดี สำนักงานประมาณขอข้อมูลเพิ่มเติม และมีการส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นางชุดิมา) : ในส่วนของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ ได้ส่งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลางแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน และสามารถขยายระยะเวลาได้อีก ๓๐ วัน และจากการติดตามเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้รับแจ้งว่า มีการเสนอเรื่องให้อธิบดีลงนามแล้ว คาดว่ากรมบัญชีกลางจะแจ้งผลให้ทราบภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เลขานุการ : ในส่วนของรายการงบลงทุนของส่วนภูมิภาค ที่ยังไม่ได้ทำสัญญา ๑๓ รายการ ๑๑ จังหวัด ว่ามีการดำเนินการถึงขั้นตอนใด เพื่อนำไปรายงานในที่ประชุมกระทรวงต่อไป

ประธาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ ได้รับงบประมาณ ๒๙.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ เพื่อใช้ประกวดราคาครั้งที่ ๒ ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : คณะกรรมการมีการประชุมกำหนดราคากลางใหม่แล้ว แต่สรุปผลการประชุมรายละเอียดยังไม่ชัดเจน และจะกำหนดให้มีการประชุมใหม่ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะกำหนดราคากลางเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ประธาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ได้รับงบประมาณ ๔๘.๒๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางใหม่ เนื่องจากวันที่ในประกาศ และเอกสารไม่ตรงกัน ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ : อยู่ระหว่างเสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัด อนุมัติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ใหม่) เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (เดิม) มีการโยกย้าย จึงมีการยกเลิกการประกาศประกวดราคา และให้ดำเนินการใหม่

ประธาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาเกาะยาว ได้รับงบประมาณ ๑๗.๕๑๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด อนุมัติใช้ราคากลาง (ครั้งที่ ๒) ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา : อยู่ระหว่างเสนอร่างการสอบราคาจ้างกับผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประธาน : เนื่องจากเกาะยาวอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง และมีผู้รับจ้างค่อนข้างน้อย และต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างมากกว่า ให้ติดตามเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับงบประมาณ ๒๗.๐๓๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้าง กำหนดให้ยื่นข้อเสนอและราคา ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี : อยู่ระหว่างเสนอเรื่องให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

ประธาน : เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี เสียเวลาจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างใหม่ ให้เร่งดำเนินการติดตามการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานจังหวัดลพบุรี ได้รับงบประมาณ ๓.๙๑๗ ล้านบาท มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง จากนั้นจะดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ ตอนนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการทบทวนราคากลางใหม่แล้วหรือไม่

สำนักงาน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี : ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓.๘๓๖ ล้านบาท แต่ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ เนื่องจากเงินงบประมาณที่ได้รับ มีราคากลางที่ต่ำกว่าราคาวัสดุในปัจจุบัน ส่งผลทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการยื่นข้อเสนอได้ และได้ดำเนินการทำหนังสือขอส่งคืนเงินงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ประธาน : จังหวัดลพบุรีเสนอขอตั้งงบประมาณในราคาต่ำกว่าราคาวัสดุก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน เป็นเหตุให้งบประมาณไม่สอดคล้อง และผู้รับเหมาไม่อาจที่จะรับดำเนินการได้ ดังนั้นหากจะมีการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้ทุกจังหวัดควรศึกษา และต้องประมาณราคาให้สอดคล้องกับราคาในท้องตลาดที่ใกล้เคียง ในระยะเวลาที่ขอตั้งงบประมาณ จึงจะเสนอขอตั้งงบประมาณ

รายการติดตั้งระบบไฟฟ้าของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาสายบุรี ได้รับงบประมาณ ๒๒๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติเงินสมทบที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ซึ่งอยู่ในอำนาจของสำนักงบประมาณ ขณะนี้ผู้รับจ้างแล้วหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี : ได้ผู้รับจ้างแล้ว เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขณะนี้อยู่ระหว่างรองบประมาณสมทบในส่วนที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ

ประธาน : รายการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ได้รับเงินงบประมาณ ๑.๗๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา กำหนดให้ยื่นเสนอราคาในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ประมาณวันที่เท่าไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา : การประกวดราคา (ครั้งที่ ๑) ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ ๒) จะครบกำหนดในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะมีผู้เสนอราคา เนื่องจากในครั้งแรกมีผู้รับจ้างยื่นเสนอราคาไม่ทันภายในกำหนด

ประธาน : รายการปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม รายการก่อสร้างที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม และรายการก่อสร้างถนนคอนกรีต และปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา แจ้งว่าอยู่ระหว่างทำ PO ให้จังหวัดเร่งรัดติดตามผู้รับจ้างให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมา) : รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามุขมแพ อยู่ระหว่าง ทบทวนราคากลาง

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ คณะกรรมการชุดใหม่

รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว อยู่ระหว่าง เสนอร่างฯ สอบราคาจ้าง

รายการที่ ๔ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๔ ชั้น สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ระหว่างลงนามประกาศผู้ชนะ

รายการที่ ๕ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๖...

รายการที่ ๖ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๗ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๘ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๙ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๐ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๑ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๒ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๓ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๔ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๕ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนภูมิภาค มีทั้งหมด ๒๔๘ รายการ ที่ทำสัญญาแล้ว วงเงินตามสัญญา ๑๘๔.๔๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๐.๘๙๖ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่าย ๑๓๓.๕๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๐ ซึ่งมีอยู่ ๓ จังหวัดที่ยังไม่ได้ทำสัญญา ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดชัยภูมิ รายการติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๔๐๕,๘๕๔ บาท

ประธาน : จังหวัดชัยภูมิ ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับการประปาส่วนภูมิภาค ได้ติดตามหนังสือจากการประปาเรียบร้อยแล้ว

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวปัทมา) : รายงานความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนภูมิภาค (ไม่รวมส่วนกลาง) จำนวน ๑๒ รายการ คงเหลือจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประธาน : ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดปัญหาใดหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช : ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช รายการเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น สาขาทุ่งสง และรายการเก้าอี้ประชาชน ๔ ที่นั่ง สาขาชะอวด และสาขาลานสกา อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และรายการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สาขาทุ่งสง อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕

๔.๒.๑ รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันไว้ ปี ๒๕๖๕ (ส่วนกลาง)

เลขานุการ : รายงานความคืบหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕ ค้างเบิกจ่าย จำนวน ๑๖ รายการ เป็นของส่วนกลาง จำนวน ๗ รายการ และส่วนภูมิภาค จำนวน ๙ รายการ

ประธาน : ส่วนกลาง ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบดำเนินงาน) จำนวน ๔ รายการ โดยเฉพาะรายการ จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ กันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๔๐.๔๔๖ ล้านบาท ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และรายการเช่าใช้บริการเครือข่ายการสื่อสาร กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๔๐.๓๐ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ติดปัญหาใดหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางอารีย์) : ในส่วนของโครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายการสื่อสาร กรมที่ดิน คณะกรรมการตรวจรับได้ส่งเรื่อง ให้กองพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างกองพัสดุดำเนินการคิดค่าปรับของแต่ละวงจรถวายสัญญาเครือข่ายที่เช่าใช้ครอบคลุม ทั่วประเทศ ทำให้มีการคิดค่าใช้จ่ายได้ล่าช้า ขณะนี้ได้ดำเนินการคิดค่าปรับเรียบร้อยแล้ว จะส่งเรื่องให้กองคลัง เพื่อทำเรื่องเบิกจ่ายเงินต่อไป

ประธาน : รายการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเงินจะตกเบิกในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ขณะนี้ติดปัญหาใด

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นางชุดิมา) : ในส่วนของรายการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ อยู่ระหว่าง รอฟruitจากคณะกรรมการตรวจรับของจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ที่จะทยอยส่ง เรื่องการตรวจรับเข้ามา หากส่งครบถ้วนแล้วจึงจะทำการเบิกจ่ายเงิน โดยจังหวัดปทุมธานี ตรวจรับครบถ้วนแล้ว จังหวัดนนทบุรี ตรวจรับไปแล้ว ๙๐.๗๙ เปอร์เซ็นต์ คงเหลือของสาขาบางใหญ่ และจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจรับไปแล้ว ๘๐ เปอร์เซ็นต์ คงเหลือของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

ประธาน : จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี ขณะนี้การตรวจรับดำเนินการถึงขั้นตอนใด

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นางชุดิมา) : กองพัสดุได้มีหนังสือติดตามผลงานและขอให้จังหวัดรายงานกรณีที่ไม่สามารถตรวจรับได้ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการยังไม่ได้แจ้งผลให้ทราบ

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ : ขณะนี้ติดปัญหาอยู่ที่ตำบลสำโรงเหนือ เนื่องจากบริษัทได้นำงานของ ตำบลอื่นมารวมกัน ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ต้องแยกตำบลอื่น สามารถดำเนินการตรวจรับได้ประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประธาน : ให้จังหวัดสมุทรปราการ เร่งดำเนินการทำข้อมูลให้สมบูรณ์ เพื่อที่จะได้ตรวจรับ

สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี : ในส่วนของสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ คาดว่าจะตรวจรับ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยในส่วนอีก ๓ สาขา ได้แก่ สาขาปากเกร็ด สาขาบางบัวทอง และสำนักงานที่ดินจังหวัด ตรวจรับไปเรียบร้อยแล้ว

ประธาน : ขณะนี้จะใกล้สิ้นปีงบประมาณ ให้จังหวัดเร่งรัดติดตาม หากติดปัญหาใด ให้ประสานกับกองพัสดุ เพื่อหาทางแก้ไข

โครงการ...

โครงการจ้างบำรุงรักษา Application ระบบบริหารงานบุคคลและระบบสนับสนุนงานกองคลัง จำนวน ๑ ระบบ ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน และคงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๑๖๓,๑๖๖.๖๗ บาท เป็นอย่างไร

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางอารีย์) : เนื่องจากว่าสัญญาโครงการจ้างบำรุงรักษาฯ มีการแก้ไขสัญญาจ้างที่กระทบการปรับปรุงแก้ไข หน่วยงานบางส่วน ทำให้เกิดความล่าช้า ขณะนี้บริษัทดำเนินการส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบของ คณะกรรมการตรวจรับ คาดว่าจะสรุปผลการตรวจรับให้กองพัสดุได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ประธาน : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕ ในส่วนภูมิภาค (งบลงทุน) ค้างเบิกจ่าย จำนวน ๙ รายการ จำนวนเงิน ๘๙.๔๕ ล้านบาท ซึ่งแต่ละรายการครบกำหนดที่จะต้องเบิกจ่ายแล้ว รายการค่าก่อสร้างอาคาร ที่ทำการสำนักงานที่ดินพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น จะครบกำหนดในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ กันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒๑.๔๘๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑๔.๖๗๕ ล้านบาท ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น : ในส่วนของค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินพร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ส่วนแยกอุบลรัตน์ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๖ เรียบร้อยแล้ว คาดว่างวดที่ ๗ และงวดที่ ๘ จะเบิกจ่ายได้ในภายในต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้รับเหมาได้ขอขยายสัญญา งานก่อสร้างแล้ว

ประธาน : ในส่วนของการตกแต่งภายในจะใช้ระยะเวลามากกว่าโครงสร้างหลัก ให้จังหวัดขอนแก่นติดตาม อย่างใกล้ชิด

รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง กันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓๙.๓๓๒ ล้านบาท ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ คงค้างเบิกจ่ายอยู่ ๒๑.๘๙๘ ล้านบาท ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี : ขณะนี้ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๗ แล้ว จากทั้งหมด ๑๔ งวดงาน งวดที่ ๘ และ งวดที่ ๙ จะนัดประชุมในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยการดำเนินงานงวดที่ ๑๐ - ๑๒ เป็นการนำเข้าครุภัณฑ์ งวดที่ ๑๐ จะตรวจรับงานประมาณปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ได้ประสานงานกับผู้รับเหมาคาดว่าจะใช้เวลา ๑๕ วัน คาดว่าจะเป็นไปตามที่กำหนด

ประธาน : รายการส่วนใหญ่ในส่วนของการก่อสร้างสามารถดำเนินการไปด้วยดี แต่ในส่วนของการตกแต่ง วัสดุ อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ให้จังหวัดเร่งรัดติดตาม เนื่องจากยังคงค้างเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก

ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ คสล. ๓ ชั้น ๖ ห้อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย เงินกันไว้เบิก เหลือปี จำนวน ๒.๘๙๒ ล้านบาท ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ คงค้างเบิกจ่ายจำนวน ๒.๓๑๔ ล้านบาท มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย : ขณะนี้ดำเนินการได้ ๔๒ เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่ายได้ประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาที่พบ คือผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และในส่วนการบริหารสัญญาได้มีการทำหนังสือ แจ้งค่าปรับตามสัญญา กับผู้รับจ้าง ซึ่งครบกำหนดวันสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ โดยเริ่มนับ ค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงปัจจุบัน คิดเป็นวันละ ๒,๘๙๒ บาท นับจากวันที่ผิดสัญญา รวมเป็นจำนวน ๑๒๔,๓๙๙ บาท และมีหนังสือติดตามผู้รับจ้างรับทราบค่าปรับ ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันที่จะ ดำเนินงานให้เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ประธาน...

ประธาน : ต้องดูความคืบหน้าของผลการทำงาน ว่าผลการทำงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ถึงแม้ว่าผู้รับเหมาจะยืนยันว่าดำเนินการเสร็จก่อนเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งดูแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ยาก และคงเหลือระยะเวลาอีก ๓ เดือน หากมีการดำเนินการก่อสร้างแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทัน และเงินงบประมาณตกพับไป จะนำเงินจากส่วนใดมาดำเนินการต่อ มีข้อเสนอแนะหรือไม่

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นางชุดิมา) : หากดำเนินการไม่เสร็จตามกำหนด ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา แต่ถึงจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา กรมที่ดินจะต้องหาเงินจากส่วนอื่นมาชดเชย

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย : ทุกครั้งที่มีการยื่นหนังสือไปเร่งรัดงานก่อสร้าง ซึ่งจะมีการกำหนดเงื่อนไขว่า หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดโดยจะบอกเลิกสัญญา และแจ้งเป็นผู้ทำงาน

ประธาน : จะต้องแจ้งกับผู้รับเหมาว่าจะยกเลิกสัญญา มิฉะนั้นจะเป็นการปล่อยปะละเลย ไม่มีการติดตามทวงถามตามสมควร ดังนั้น ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายประสานงานภายในกับกองพัสดุ เพื่อขอคำแนะนำแนวทางในการดำเนินการ ยื่นหนังสือและขอยกเลิกสัญญา และขอสงวนสิทธิในการคิดค่าปรับ

ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ คสล. ๓ ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๑๒.๓๐๒ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายจำนวน ๓.๕๗๑ ล้านบาท ครบกำหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต : ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ คสล. ๓ ชั้น ๑๑ หน่วย ตอนนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๐ ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และคณะกรรมการตรวจรับงานได้ประชุมตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่าย

ประธาน : ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุดพักอาศัย คสล. ๓ ชั้น จำนวน ๒ หลัง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๑๐.๙๔๕ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายจำนวน ๖.๗๙๕ ล้านบาท จะครบกำหนดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน : ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ คสล. ๓ ชั้น จำนวน ๒ หลัง ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๔๕๐ วัน ขณะนี้ใช้ระยะเวลาก่อสร้างไปแล้ว ๔๐๔ วัน คงเหลืออีก ๔๖ วัน ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้ผลงานรวมทั้งหมด ๕๐.๓๒ เพอร์เซ็นต์ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑๑ งวด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๓ เพอร์เซ็นต์ มีการติดตาม ประชุมตรวจรับงาน และได้มีการติดต่อกับผู้รับเหมาว่าสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งทางผู้รับเหมาได้ยืนยันว่าจะเสร็จทันภายในกำหนด โดยโครงสร้าง ฐานล่าง และตัวอาคาร เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการมุงหลังคา และฉาบปูน ซึ่งผู้รับเหมาจะระดมทีมงาน ๕ ทีม เพื่อที่จะได้ดำเนินการให้เสร็จทันภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และทางสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทำเรื่องถึงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่คุมกำกับดูแลสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับมาตรการค่าปรับเป็นศูนย์ ซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงนามเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว และได้มีการประชุมตรวจรับงานอีก ๑ งวด เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยในช่วง ๘ เดือนแรกงานมีความคืบหน้าแค่ ๘ เพอร์เซ็นต์ แต่ปัจจุบันหลังจากที่ได้เชิญผู้รับจ้างมาเจรจากับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อมาปรับแผนการดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบัน มีความคืบหน้าค่อนข้างมาก คาดว่า จะเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในกำหนด

ประธาน...

ประธาน : การให้ความสำคัญ และติดตามงาน มีผลความคืบหน้าเป็นที่น่าสนใจ

รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นของจังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๒๐.๘๐๘ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่าย ๑๔.๑๐๓ ล้านบาท จะครบกำหนดในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร

สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด : ในส่วนของงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ เบิกจ่ายไปแล้ว ๖ งวดงาน จาก ๑๑ งวดงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ ๗ ถึงงวดที่ ๑๑ ปัญหาและอุปสรรค คือ ได้รับการประสานจากผู้รับจ้างว่า มีความประสงค์ขอแก้ไขงานงวดที่ ๗ ถึงงวดที่ ๑๐ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาให้คิดค่าปรับเป็นอัตราศูนย์ คาดว่าจะเสร็จทันภายในกำหนด

ประธาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ ของจังหวัดระนอง จะครบกำหนด ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๓๐.๓๓๖ ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย ๑๗.๙๒๘ ล้านบาท มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ทันกำหนดหรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง : ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีการเบิกจ่ายเงินอีก ๑ งวดงาน รวมเป็น ๘ งวดงาน ผลการเบิกจ่ายเงิน ๕๒.๓๒ เปอร์เซ็นต์ ความคืบหน้าของงานอยู่ที่ ๗๕.๑๗ เปอร์เซ็นต์ และจะส่งมอบงานอีก ๒ งวด ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้รวม ๖๐ เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนปูพื้น ทำฝ้าเพดาน คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ

ประธาน : ก่อสร้างอาคารฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน และบ้านพักข้าราชการของสำนักงานที่ดิน จังหวัดเลย ครบกำหนดสัญญาในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๘.๒๓๘ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่าย ๕.๐๔๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันก่อนวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ หรือไม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย : ผลการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ งวดงาน คงเหลืออีก ๕ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการของงานงวดที่ ๔ สามารถเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จได้ตามสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานล่วงหน้าในงวดที่ ๕ แล้ว

ประธาน : ให้จังหวัดเร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามระยะเวลา และให้เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ หากมีปัญหาให้เร่งประสานส่วนกลาง และรายงานให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น) ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรณีงบลงทุน รายการปีเดียว ให้เร่งก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ

๒. ให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในกิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนเงินงบประมาณโดยเร็ว

๓. ให้สำนัก/กอง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อมิให้เงินงบประมาณตกพับ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า และหากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ส่งคืนเงินเหลือจ่าย

เลขานุการ : ให้สำนัก/กอง และจังหวัด แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายทุกประเภท ทั้งงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่นที่ไม่มีความประสงค์ที่จะใช้แล้ว และมีเงินเหลือจ่าย (รอบที่ ๒) ให้แจ้งกองคลังทราบ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประธาน : ท่านผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน มีคำแนะนำ เสนอแนะ และตั้งข้อสังเกต ให้กับทางสำนักงานที่ดินจังหวัดระหว่างลงพื้นที่ไปตรวจราชการในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ให้เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

(นายวิกรม) : จากการตรวจราชการในหลายพื้นที่ สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจในเรื่องงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องลงนามสัญญาภายในปีนี้ หากเบิกจ่ายเงินไม่ทันเงินงบประมาณจะถูกกันไว้เบิกเหลื่อมปี สามารถเบิกจ่ายเงินได้ในปีถัดไป โดยครั้งที่ ๑ กันเงินเหลื่อมปีได้ ระยะเวลา ๖ เดือน จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ หลังจากนั้นขอขยายกับกระทรวงการคลังไปอีก ๖ เดือน ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ถ้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเงินงบประมาณจะตกทับทันที่ ปัญหาก็คือเงินที่เบิกไม่ได้ตามกำหนด แต่ดำเนินงานก่อสร้างไปแล้วจะนำเงินที่ไหนมาจ่ายชำระ ต้องนำเงินเหลือจ่ายเพื่อมาทดแทนการเบิกจ่ายในส่วนที่เหลือ ซึ่งส่วนใหญ่เงินเหลือจ่ายของกรมที่ดิน นำไปใช้ในโครงการแพคคี เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญจังหวัดต้องติดตามเร่งรัดในส่วนของการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ประธาน : กรณีการเบิกจ่ายไม่ทันภายในระยะเวลา ส่งผลทำให้เงินงบประมาณจะตกทับ ความรับผิดชอบวินัยการเงินการคลัง และงบประมาณที่ขอตั้งถูกตัดลดลง ดังนั้น หากสำนัก/กอง/จังหวัด มีเงินเหลือจ่ายให้เร่งส่งคืนเงิน เพื่อจะได้นำเงินไปใช้ในการบริหารภาพรวมในส่วนอื่นที่มีความจำเป็น

มติที่ประชุม : ให้สำนัก/กอง และจังหวัด ส่งคืนเงินเหลือจ่ายงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนกองคลังภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อนำมาบริหารภาพรวม

เลิกประชุม : เวลา ๑๒.๐๐ น.

บุษบง อธิสุข

(นางสาวบุษบง อธิสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จดยางงานการประชุม

นริสรา จันทรา

(นางนริสรา จันทรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม